

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
**«Парк культуры и отдыха
«Заельцовский»**

Парковая ул., д.88, г. Новосибирск, Россия, 630001
тел./факс (383) 284-89-88, 284-71-11
электронная почта: info@parksib.ru
ИНН 5402109600 КПП 540201001
ОГРН 1035401006827

185 от 25.12.2017

на № _____ от _____

№ п/п	Наименование контрольного органа	Объект проверки	Тема (предмет проверки)	Результат проверки	Принятые меры по итогам проверки (срок для принятия мер)
1.	Управление контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска	МАУК «ПКиО «Заельцовский»	Повторная проверка по вопросу обоснованности расчетов за выполненные работы по платежному поручению от 08.08.2017 г. №1 Проверка начата 16.11.2017г., закончена – 28.11.2017 г. Акт проверки получен – 07.12.2017 г.	Проверкой правильности применения расценок и коэффициентов установлено в акте ф. КС-2 от 25.10.2016г.№ 1 на сумму 1053887,78: - поз.29 расценка ФЕР 08-01-002-03 «Устройство основания под фундаменты: гравийного» применена неправомерно, так как в расценке ФЕР 33-04-029-09 «Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней» в составе затрат учтена песчано гравийная смесь; - поз. 30, 31 расценки ФССЦ 408-0141 «Песок природный для строительных растворов средних», ФЕР 22-01-021-05 « Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150мм, не подтверждается рабочей документацией и актом освидетельствования скрытых работ; - поз. 35 расценка ФЕР 33-04-016-02 «Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных» применена неправомерно, так как в расценке учтен материал не соответствующий техническим условиям.	Представлен акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 13.10.2017 № 2 на установку линий электропередач ВЛ-10кВ с мачтовым разъединителем и монтажные работы КТПН наружной установки 250/10/0,4/У1 на сумму -26936,52(минус двадцать шесть тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 52 копейки) рублей; Представлены акты освидетельствования скрытых работ. В акте ф. КС-2 откорректированы расценки в соответствии с установленным нарушением. Проверкой предоставленного акта КС-2 нарушений не установлено.

				<p>бетонных опор» применена неправомерно, так как по данному виду работ трасса отсутствует;</p> <p>- к разделу 2. «Испытание ТП»; не применен коэффициент на совмещение 0,8, работы были выполнены одной организацией. Фактическим осмотром выполнения работ по акту КС-2 установлены следующие нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поз. 7 завышен объем работ по прокладке кабеля в траншеях на 20 метров; - поз.12 завышен объем по установке муфт на опоре на 1 шт.; - поз. 14 не выполнены работы по установке указателей месторасположения трассы кабелей в количестве 2 шт.; - поз. 21 установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с воздушными вводами не выполнена; - поз.32 работы по установке железобетонных опор «одностоечных» в количестве 2 опор не выполнены. 	
--	--	--	--	---	--

В декабре 2017 г. в Учреждении проверок не проводилось.

Директор



Д.А. Нарыжникова