

**Отчет инвестиционного уполномоченного города Новосибирска  
за 2 квартал 2018 год**

**1. Реализуемые инвестиционные проекты на территории города Новосибирска**

Таблица 1

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
1.	АО "Экран-оптические системы"	Создание промышленного производства наногетероструктур на основе арсенида галлия	радиоэлектронная промышленность	2018-2019	г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, к.2	перечислен аванс за оборудование	354 000,0	51 000,0	51 000,0	Создание новых рабочих мест, 14 шт.
2.	АО «НЭВЗ-Керамикс», ФГБОУВО «НГТУ»	Комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства «Разработка технологии импортозамещающего производства эндопротеза коленного сустава с суставными поверхностями,	Промышленность, инновационная деятельность	2016-2018	г. Новосибирск, Красный проспект, 220	Реализация проекта	159 000,0	55 000,0	105 000,0	Внедрение новых технологий

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		выполненными на основе биостабильного керамического матрикса» шифр 2015-218-06-043								
3.	ООО «Авангард-хлеб»	Модернизация действующего производства	промышленность	2016-2018	г. Новосибирск, ул. Сибиряков - Гвардейцев, д. 49/2	реализация проекта	5,0	1,0	-	Создание новых рабочих мест, 3 шт.
4.	ООО «Медико-биологический Союз»	Создание импортозамещающего производства расходных материалов для гематологических исследований	Промышленность	2015 – 2018	г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16	Реализация проекта	38 200,0	27 300,0	31 560,0	Создание новых рабочих мест
5.	ПАО «Сиблитмаш»	Техническое перевооружение станочного парка механосборочного производства для повышения	Промышленность	2015 – 2019	г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2	Реализация проекта	300 000,0	66 300,0	167 300,0	Модернизация оборудования. Создание новых

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		эффективности производства основных товарных групп продукции								рабочих мест
6.	ФГУП ПО «Север»	Организация серийного производства рулевых электромеханических приводов для систем обычных вооружений	Промышленность	2016 – 2020	г. Новосибирск, ул. Объединения, 3	Реализация проекта	67 200,0	3 500,0	5 300,0	Создание новых рабочих мест
7.	ООО СП «Унисибмаш»	Реконструкция производственного корпуса для развития производства сельскохозяйственной техники	АПК	2016-2020	г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а	Реализация проекта	70 000,0	3 800,0	47 800,0	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
8.	АО «Технопарк Новосибирского Академгоро	Создание Центра исследований и разработок	Промышленность	2015-2018	г. Новосибирск, ул. Николаева, 13	Реализация проекта	422 300,0	39 600,0	39 600,0	Создание новых рабочих мест, увеличение

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	дка»									е налоговых поступлений
9.	АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Реконструкция Центра наноструктурированных материалов. Создание «Завода ОКСиАл»	Промышленность	2015-2018	г. Новосибирск, ул. Инженерная, 24	Реализация проекта	99 000,0	13 300,0	34 800,0	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
10.	ООО «Энергомонтаж», ОАО «Главновосибирскстрой», ООО «Сибкадемстрой Холдинг», ЗАО «СД Альфа-Капитал»	Жилой район «Родники»/комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	1990-2018	г. Новосибирск, Калининский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
11.	СП ООО «Сибкадемс	Жилой район «Европейский	В жилищно	2011-2022	г. Новосиби	-	-	-	-	Увеличение ввода в

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	трой»	берег» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	м строительстве		рск, Октябрьский район					эксплуатацию жилья
12.	ООО «Эверест-Н», ООО «Новосибирский строительный трест», ЗАО «ЭкоИнвест», ООО «Сибирьстройинвест»	Жилой район «Ключ-Камышенский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2014-2030	г. Новосибирск, Октябрьский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
13.	ООО «Дискус плюс», ООО «Дирекция стройки»	Жилой район «Плющихинский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2008-2020	г. Новосибирск, Октябрьский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
14.	ООО МЖК «Энергетик», ООО «Краснообск	Жилой район «Весенний» / комплексное освоение в целях	В жилищном строительстве	2006-2019	г. Новосибирск, Первомай	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	«Монтажспецстрой»	жилищного строительства	стве		ский район					жилья
15.	ООО «Уникон», ООО МЖК «Энергетик», НП МЖК «Афганец», ООО «Компания «Сибирь-Развитие»	Жилой район «Стартовый – Горский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	1990-2019	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
16.	ООО СК «ВИРА-Строй», ООО «Дискус плюс»	Жилой район «Южно-Чемской» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2012 – 2030	г. Новосибирск, Кировский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
17.	ЗАО «Корпорация СИТЕХ», ООО СК «ВИРА-Строй», ООО «Компания	Жилой район по ул. Петухова «Акатуйский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2014 – 2018	г. Новосибирск, Кировский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	"Сибирь-Развитие»									
18.	ООО «КПД-Газстрой»	Жилой район по ул. Титова «Чистая слобода» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2011 – 2029	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
19.	ООО «Доступное Жилье Новосибирск»	Жилой район «Новомарусино»/ комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2013 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
20.	ООО «СЛК»	Жилой район «Дивногорский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
21.	ООО «АКВА-СИТИ»	Жилой район «Ясный берег» / комплексное освоение в целях жилищного	В жилищном строительстве	2014 – 2030	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		строительства								
22.	ГК «Стрижи» (ИСК «Мочище», ООО «Квартал»)	Жилой микрорайон по Мочищенскому шоссе по ул. Кубовой / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2014-2022	г. Новосибирск, Калининский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
23.	ООО «КПД-Газстрой», ООО «Развитие»	Жилой район «Ереснинский»/ комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2017-2030	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
24.	ООО «Краснообск. Монтаж.Спецстрой»	Завершение строительства жилого дома по ул. Авиастроителя, 27 стр.	В жилищном строительстве	2017-2021	Земельный участок в границах улиц 25 лет Октября, Менделеева, О.Дундича, площадью	-	350 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
					16490 кв.м.					
25.	АО «БКЖБИ-2»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по Бориса Богаткова 165/4 стр.	строительство	2018-2020	Земельный участок по ул. Николая Сотникова, площадью 22 000 кв. м.	Заключен договор аренды земельного участка	720 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
26.	ООО «Энергомонтаж»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Тульская 80 (стр.), 82 стр.	строительство	2018-2020	Земельный участок по ул. Мясниковой площадью 2,4 га	Заключен договор аренды земельного участка	1 589 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
27.	ООО «ВИРА-Строй»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства	строительство	2018-2019	Земельный участок по ул. Петухова	Подготовлено распоряжение Губернатора	1 128 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		жилого дома по ул. Учительская, 9 (стр.)			площадью 2,56 га	ра НСО				действий недобросовестных застройщиков
28.	ООО «ВИРА-Строй»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Учительская, 9 (стр.)	строительство	2018-2022	Земельный участок по ул. Петухова площадью 3,03 га	Направлено на рассмотрение Губернатора ра НСО	1 606 000, 0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
29.	ООО «Квартал»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилых домов по Закаменский, 13 стр, и 16 стр.	строительство	2018-2021	Земельный участок по ул. Краузе площадью 5,5 га	Направлено на рассмотрение Губернатора ра НСО	2 469 000, 0			Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
30.	ООО «Энергомон	Масштабный инвестиционный	строительство	2018-2022	Земельный участок	Направлено на	3 178 000, 0			Решение проблем

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	таж»	проект с целью завершения строительства жилых домов по Закаменский, 11 стр, 12 стр., 13 стр.			по ул. Краузе площадью 6,5 га	рассмотрение Губернатора НСО				граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
31.	ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо»	Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Выборная	Социальная сфера	2014-2020	г. Новосибирск, Октябрьский район	Реализация проекта	-	-	-	Организация досуга и предоставление услуг населению
32.	ООО «Энергомонтаж»	Многофункциональное здание	строительство	2018 - 2019	ул. Курчатова, 38 стр. в Калининском районе	Осуществляется строительство	-	-	-	Предоставление услуг населению, создание рабочих мест
33.	ООО «Солнечный Город»	Здание торгового центра и объекты инженерно-	Социальная сфера	2015-2018	г. Новосибирск, ул.	Реализация проекта	-	-	-	Предоставление услуг

№ п.п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		технического назначения по ул. Федосеева, 8			Федосеева, 8					населению
34.	ЗАО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»	Предприятие фармацевтического производства по ул. Станционной, 80/3 стр.	Социальная сфера	2015-2019	г. Новосибирск, ул. Станционная, 80/3	Реализация проекта	-	-	-	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
35.	ГКУ НСО «Управление капитального строительства»	Строительство регионального центра волейбола по ул. Ипподромская	Социальная сфера	2016-2019	г. Новосибирск, ул. Ипподромская	Реализация проекта	1 400 000, 0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
36.	СП ООО «Сибкадемстрой»	Физкультурно-спортивный объект по ул. Лебедевского, 1/2	Социальная сфера	2016-2018	г. Новосибирск, ул. Лебедевского, 1/2	Реализация проекта	361 344,0	-	-	Повышение интереса населения к

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
										занятиям физической культурой и спортом
37.	АО «Инновационный медико-технический центр»	Реконструкция здания (СПТУ) под медицинский промышленный парк по ул. Одоевского, 3	Промышленность	2016-2018	г. Новосибирск, ул. Одоевского, 3	Реализация проекта	2 000 000, 0	-	-	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
38.	ООО «МИГ-1»	Торгово-развлекательный комплекс по ул. Танковая, 2 стр.	Социальная сфера	2008-2018	г. Новосибирск, ул. Танковая, 2 стр	Реализация проекта	-	-	-	Организация досуга и предоставление услуг населению
39.	ООО «Эталон»	Многофункциональный комплекс по ул. Большевикская, 14 стр.	Социальная сфера	2014-2019	г. Новосибирск, ул. Большевикская, 14	Реализация проекта	6 000 000, 0	-	-	Создание новых рабочих мест, увеличение

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
					стр.					е налоговых поступлений
40.	ООО «ФМ»	Гостиница с подземной автостоянкой по ул. Сухарной в Заельцовском районе	Социальная сфера	2017-2018	г. Новосибирск, ул. Сухарная	Реализация проекта	-	-	-	Предоставление услуг населению, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
41.	Негосударственное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования	Реконструкция здания детского сада с увеличением объема по ул. Зыряновская, 119/1 в Октябрьском районе под	Социальная сфера	2015 – 2035 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 119/1	Реализация проекта	230 000,0	-	-	Увеличение мест в ДДУ

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	«Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»	образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»								
42.	ООО «Акварель плюс»	Строительство детского сада по ул. Гоголя, 19/1	Социальная сфера	2016-2018	г. Новосибирск, ул. Гоголя, 19/1	Реализация проекта	60 000,0	-	-	Увеличение мест в ДДУ
43.	В.И. Ярошно	Поликлиника по ул. Костычева в Ленинском районе	Социальная сфера	2017-2020	г. Новосибирск, ул. Костычева	-	-	-	-	Создание новых рабочих мест, создание объектов социального назначения
44.	ООО «ДЖЕТ»	Строительство гостиницы с подземной автостоянкой по ул. Железнодорожно	Социальная сфера	2017-2019	г. Новосибирск, ул. Железнодорожная	-	-	-	-	Создание новых рабочих мест, создание объектов

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		й								социального назначения
45.	ООО «Макрос»	Вторая очередь строительства научно-исследовательского института ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» по ул. Окружная, 29в	Промышленность	2017-2020	г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	-	-	-	-	Создание новых рабочих мест
46.	ООО «ДНК-Строй»	Строительство административного здания с автостоянкой по ул. Д. Ковальчук, 2а	Социальная сфера	2017-2019	г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 2а	-	-	-	-	Создание новых рабочих мест, создание объектов социального назначения
47.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Плахотного, пер. 1-й Петропавловский, ул. Троллейная	В жилищном строительстве	2012-2018	г. Новосибирск, Ленинский район	Инвестиционная стадия	не менее 500 000,0	-	-	Снос 3 аварийных домов (экономия бюджетны

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
										х средств около 74,0 млн. рублей)
48.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Марии Ульяновой, ул. Героев Революции, ул. Физкультурная	В жилищном строительстве	2013-2018	г. Новосибирск, Первомайский район	Инвестиционная стадия	не менее 740 000,0	-	-	Снос 3 ветхих и аварийных домов общей площадью 1462,3 кв. м (экономия бюджетных средств около 70,0 млн. рублей)
49.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, ул. Вертковской в Ленинском районе общей	строительство	2013 - 2018	ул. Серафимовича, пер. 3-й Римского-Корсакова, ул. Вертковская в	Земельный участок предоставлен для строительства по договору от 05.03.2013	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		площадью 5460 кв. м.			Ленинском районе	№14 с ООО «Строй-Плюс». Стадия строительства.				
50.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Титова, ул. Серафимовича, пер 1-й Серафимовича	В жилищном строительстве	2013 – 2019	г. Новосибирск, Ленинский район	Инвестиционная стадия	не менее 550 000,0	-	-	Снос Заварийных домов (экономия бюджетных средств около 125,0 млн. рублей)
51.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Гоголя, ул. Карамзина	В жилищном строительстве	2013 – 2019	г. Новосибирск, Центральный район	Инвестиционная стадия	не менее 250 000,0	-	-	Снос 4 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 73,0 млн. рублей)
52.	Мэрия города	РЗТ по ул. Кирова, ул.	В жилищном	2014 – 2020	г. Новосибирска	Инвестиционная	не менее 300 000,0	-	-	Снос 2 аварийных

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	Новосибирска	Садовая, ул. Автогенная, ул. Дунайская	строительстве		рск, Октябрьский район	стадия				х домов (экономия бюджетных средств около 29,0 млн. рублей)
53.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Якушева, ул. Маковского, ул. Декабристов, ул. Сакко и Ванцетти	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Октябрьский район	Инвестиционная стадия	не менее 250 000,0	-	-	Снос 4 ветхих и аварийных домов (экономия бюджетных средств около 61,3 млн. рублей)
54.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Океанская, ул. Вяземская	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Советский район	Инвестиционная стадия	не менее 200 000,0	-	-	Снос 2 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 43,7 млн. рублей)
55.	Мэрия	РЗТ по ул. 2-я	В жи-	2013 –	г.	Этап	не менее	-	-	Снос

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	города Новосибирска	Союза молодежи, Вавилова	лицном строительстве	2019	Новосибирск, Заельцовский район	эксплуатации	650 000,0			аварийного жилья (3 дома), экономия бюджетных средств около 90,0 млн. рублей
56.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Тихвинская, ул. Степная	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 350 000,0	-	-	Снос 2 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 85,4 млн. рублей)
57.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Степная, пер. 2-ой Станиславского	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 350 000,0	-	-	Снос 2 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 83,0 млн. рублей)

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
58.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Тихвинская, пер. 2-ой Станиславского	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 200 000,0	-	-	Снос 1 аварийного дома (экономия бюджетных средств около 40,2 млн. рублей)
59.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Героев Революции, ул. Физкультурная	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Первомайский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 140 000,0	-	-	Снос 1 аварийного дома (экономия бюджетных средств около 12,0 млн. рублей)
60.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Серафимовича, 3-й пер. Римского-Корсакова, 4-й пер. Серафимовича, ул. Степная	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 600 000,0	-	-	Снос 6 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 150,0 млн. рублей)

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
61.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Красина, ул. Даурской	В жилищном строительстве	2016 – 2021	г. Новосибирск, Дзержинский район	Инвестиционная стадия	не менее 200 000,0	-	-	Снос 1 аварийного жилого дома (экономия бюджетных средств 30 млн. рублей)
62.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Аренского, ул. Кубовой	В жилищном строительстве	2016 – 2026	г. Новосибирск, Заельцовский район	Инвестиционная стадия	не менее 1500 000,0	-	-	Снос 6 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств 85 млн. рублей)
63.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Оловозаводской, ул. Балканской, ул. Тюменской	В жилищном строительстве	2016 – 2025	г. Новосибирск, Кировский район	Инвестиционная стадия	не менее 800 000,0	-	-	Снос 2 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств 60 млн. рублей)

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
64.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Инвентарная, ул. Зональная, Старое шоссе	В жилищном строительстве	2016-2024	г. Новосибирск, Первомайский район	Инвестиционная стадия	не менее 600 000,0	-	-	Снос 6 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств не менее 130 млн. рублей)
65.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Костычева, ул. Вертковская, пер. 3-й Серафимовича, пер. 3-й Римского-Корсакова	В жилищном строительстве	2016-2025	г. Новосибирск, Ленинский район	Инвестиционная стадия	не менее 750 000,0	-	-	Снос 3 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств 160 млн. рублей)
66.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Титова, ул. Троллейной, ул. Петропавловской	В жилищном строительстве	2016 – 2024	г. Новосибирск, Ленинский район	Инвестиционная стадия	не менее 800 000,0	-	-	Снос 4 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств 160 млн.

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
										рублей)
67.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Гоголя, ул. Королева, ул. Глинки	В жилищном строительстве	2016 – 2024	г. Новосибирск, Дзержинский район	Инвестиционная стадия	не менее 750 000,0	-	-	Снос 4 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств 110 млн. рублей)
68.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Коминтерна, Караваева	В области жилищного строительства	2017 – 2023	г. Новосибирск Дзержинский район	Инвестиционная стадия	не менее 500 000,0	12688,0	12688,0	Снос 1 жилого дома (экономия бюджетных средств 22 млн. руб-лей)
69.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Кубовой	В области жилищного строительства	2017 – 2024	г. Новосибирск Заельцовский район	Инвестиционная стадия	не менее 850 000,0	14831,0	14831,0	Снос 2 жилых домов (экономия бюджетных средств 25 млн. руб-лей)
70.	Мэрия	РЗТ по ул.	В области	2017 –	г.	Инвестиц	не менее	9 262,0	9 262,0	Снос 1

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	города Новосибирска	Королева, ул. Шишкина	жилищного строительства	2025	Новосибирск Дзержинский район	ионная стадия	800 000,0			жилого дома (экономия бюджетных средств 50 млн. руб-лей)
71.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Кирова, ул. Алтайской, ул. Ленинградской	В области жилищного строительства	2017-2023	г. Новосибирск, Октябрьский район	Проектирование	-	-	-	Снос 1 аварийного жилого дома, удовлетворение требований лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
72.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Арктической	В области жилищного строительства	2017-2022	г. Новосибирск, в Заельцовском	Проектирование	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п.п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
					районе					
73.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Никитина, ул. Декабристов, ул. Грибоедова, ул. 9-го Ноября	В области жилищного строительства	2017-2027	г. Новосибирск, в Октябрьском районе	Проектирование	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
74.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Обогагательная	В области жилищного строительства	2017-2023	г. Новосибирск, в Кировском районе	Проектирование	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
75.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Сеченова, ул. Бестужева	В области жилищного строительства	2017-2026	г. Новосибирск, в Заельцовском районе	Проектирование	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
76.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Макаренко, ул. Столетова	В области жилищного строительства	2017-2025	г. Новосибирск, в Калининском районе	Проектирование	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
77.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Декоративный питомник	В области жилищного строительства	2017-2025	г. Новосибирск, в Заельцовском районе	Проектирование	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
					районе					
78.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Кубовая в Заельцовском районе общей площадью 19152 кв. м.	строительство	2017 - 2024	ул. Кубовая в Заельцовском районе	Разработка проекта межевания территории, расселение многоквартирного дома по договору от 16.01.2017 № 39 с ООО "Экострой".				Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
79.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Некрасова, Ольги Жилиной в Центральном районе	строительство	2018 - 2025	ул. Некрасова, Ольги Жилиной в Центральном районе	Разработка проекта межевания территории, расселение	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
						многоквартирного дома по договору от 26.03.2018 № 48 с ООО«АКАДЕМИН ВЕСТ»				
80.	Мэрия города Новосибирска/ МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»	Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционной программы	В области инженерной и транспортной инфраструктуры	2015 – 2019	г. Новосибирск	Инвестиционная стадия /этап эксплуатации	15 280 644,0	-	-	Улучшение качества водоснабжения и водоотведения, создание условий для подключения к сетям
81.	Мэрия города Новосибирска/ ОАО «Городские	Реконструкция 42 газопроводов (концессионное соглашение)	В области инженерной и транспортной	2011 – 2036 (концессионное)	г. Новосибирск	Инвестиционная стадия/этап эксплуатации	32 000,0	-	-	Экономия средств бюджета города, поступлен

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	газовые сети»		инфраструктуры	соглашение)		ции				ие в бюджет концессионной платы
82.	Мэрия города Новосибирска/ ОАО «Городские газовые сети»	Строительство и реконструкция 20 объектов газоснабжения	В области инженерной и транспортной инфраструктуры	2016 – 2041 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск	Инвестиционная стадия/этап эксплуатации	102 054,1	-	-	Экономия средств бюджета города, поступление в бюджет концессионной платы
83.	ОАО «Региональные электрические сети»	Строительство и реконструкция объектов электроснабжения в рамках реализации инвестиционной программы	В области инженерной и транспортной инфраструктуры	2007 – 2027	г. Новосибирск	Инвестиционная стадия / этап эксплуатации	14 332 100,0	-	-	Улучшение качества электроснабжения, создание условий для подключения к электросетям
84.	Мэрия	Строительство	В области	2016 –	г.	Этап	не	-	-	Улучшение

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	города Новосибирска / ООО «Перлит-Строй»	снегоплавильной станции по ул. Широкой в Ленинском районе	ЖКХ	2030 (концессионное соглашение)	Новосибирск, ул. Широкая	эксплуатации	менее 246 200,0			экологической ситуации за счет ликвидации и снегоотвалов
85.	ЗАО Медицинский центр «АВИЦЕННА»	Реконструкция помещений в здании роддома по ул. Коммунистическая, 17	Социальная сфера	2010 – 2032 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17	Этап эксплуатации	97 500,0	-	-	Экономия средств бюджета города
86.	ЗАО «Городская стоматологическая поликлиника № 6»	Реконструкция помещений в здании стоматологической поликлиники по ул. Нарымской	Социальная сфера	2010 – 2030 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Нарымская, 5	Этап эксплуатации	8 500,0	-	-	Экономия средств бюджета города
87.	ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 24»	Реконструкция здания бани по ул. Объединения	Социальная сфера	2011 – 2036 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Объединения	Этап эксплуатации	21 000,0	-	-	Экономия средств бюджета города

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
				ое соглашение)	ния, 102/1					
88.	НОУ Детский сад «Жарки»	Реконструкция зданий детских комбинатов по ул. Танковой	Социальная сфера	2010 – 2040 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Танковая, 29	Этап эксплуатации	62 500,0	-	-	Экономия средств бюджета города
89.	Мэрия города Новосибирска/ ООО Центр детского и молодежного отдыха «Магистр»	Создание и реконструкция объектов на территории ДООЦ им. С. Тюленина по Бердскому шоссе	Социальная сфера	2014 – 2044 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, Бердское шоссе, 253	Проектирование	114 000,0	-	-	Создание объекта социального назначения
90.	Мэрия города Новосибирска/ ООО «Сандуны Новосибирск»	Реконструкция здания бани МБУ «БХ «Сибирячка» по ул. Каменской в Центральном районе	Социальная сфера	2015 – 2050 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Каменская, 19а	Этап эксплуатации	140 000,0	-	-	Экономия средств бюджета города, поступление в бюджет концессии

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
										нной платы
91.	АНО «Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова»	Строительство универсального фехтовального комплекса	Социальная сфера	2017-2019	г. Новосибирск, ул. Гаранина, 2	Инвестиционная стадия	-	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
92.	ОАО «Томская домостроительная компания»	Строительство дошкольной образовательной организации на 145 мест	Социальная сфера	2017-2018	г. Новосибирск, ул. Междуреченская, 2/3	Инвестиционная стадия	-	-	-	Создание объекта социального назначения
93.	АО «Сибирская энергетическая компания»	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения города Новосибирска, предназначенных для	ЖКХ	2017-2023 (концессионное соглашение)	-	Инвестиционная стадия/Этап эксплуатации	481 339,7	-	-	Модернизация объектов ЖКХ

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		теплоснабжения и горячего водоснабжения								
94.	АО «Сибирская энергетическая компания»	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов города Новосибирска Пашино и ОБГЭС, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения	ЖКХ	2017-2023(концессионное соглашение)	-	Инвестиционная стадия/ Этап эксплуатации	173 811,64	-	-	Модернизация объектов ЖКХ
95.	ООО «Бизнес Сервис»	Реконструкция здания бассейна по ул. Флотская, 26а	Социальная сфера	2017-2046 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Флотская, 26а	Инвестиционная стадия	25 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой

№ п.п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
										и спортом
96.	МУП ПКиО «Михайловская Набережная»	Обустройство ПКиО «Михайловская Набережная»	Социальная сфера	2018-2019	г.Новосибирск, Михайловская набережная	-	129 000,0	-	-	Организация досуга и предоставление услуг населению
97.	МУП ПКиО «Березовая роща»	Инвестиционный договор по строительству здания с помещениями для компьютерных игр и кафе на 49 посадочных мест по ул. Планетная 53/2 в Дзержинском районе города Новосибирска, планируемой общей площадью 480 кв. м., 2 этажа	общественное питание	2017-2018	г. Новосибирск, ул. Планетная, 53/2	выполнение строительно-монтажных работ	-	-	-	Организация отдыха горожан
98.	ООО «Сибирская»	Магазин	торговля	2018 - 2019	ул. Первомай	Осуществляется	-	-	-	Предоставление

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	бизнес группа»				ская в Первомайском районе	строительство				услуг населению, создание рабочих мест
99.	ОАО "Машиностроительный завод ТРУД"	Разработка и изготовление сгустителя СЦ-6АТ из титана	промышленность	2018	г. Новосибирск, Станционная, 60/9	реализация проекта	20 000,0	20 000,0	-	-
100.	ОАО "Машиностроительный завод ТРУД"	Разработка и изготовление спирального классификатора 2 КСП-12	промышленность	2018	г. Новосибирск, Станционная, 60/9	реализация проекта	3 200,0	3 100,0	-	-
101.	ОАО "Машиностроительный завод ТРУД"	Разработка и изготовление сгустителя СЦ-18А2 с коническим днищем и утеплением	промышленность	2018	г. Новосибирск, Станционная, 60/9	реализация проекта	26 000,0	26 000,0	-	-
102.	ОАО "Машино-	Разработка и изготовление вала	промышленность	2018	г. Новосибирск	реализация проекта	680,0	680,0	-	-

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	строительный завод ТРУД"	ячейкового из нержавеющей стали			рск, Станционная, 60/9					
103.	АО «НАРЗ»	Техническое перевооружение механического участка по изготовлению инструмента, деталей технологической оснастки и оборудования для обеспечения контрактов по оснащению сервисных центров и нужд АО "НАРЗ"	промышленность	2016-2019	г. Новосибирск, ул. Аэропорт 2/4	выпуск собственного производственной продукции	47 670,0	-	-	3 новых рабочих места
104.	АО «НАРЗ»	Реконструкция корпуса № 2	промышленность	2017-2019	г. Новосибирск, ул. Аэропорт 2/4	демонтажные работы	130 870,0	36 190,0	-	
105.	АО «НАРЗ»	Комплексное развитие профильного	инновационная деятельность	2018-2019	г. Новосибирск, ул.	закупка оборудования	45 010,0	-	-	

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		учебного центра подготовки авиационных специалистов по ТО и Р на базе АО «НАРЗ» с использованием дистанционных технологий обучения	сть		Аэропорт 2/4					
106.	Мэрия города Новосибирск	Выполнение работ по устройству и эксплуатации плоскостной парковки на платной основе по адресу: г. Новосибирск (пересечение ул. Красный проспект и ул. Крылова)	Улично-дорожная сеть города Новосибирска	2017-2018	Город Новосибирск пересечение ул. Красный проспект и ул. Крылова	-	3 539,03	-	-	Размещение платного парковочного пространства ул. Крылова обеспечит дополнительный доход в бюджет города
107.	Мэрия города Новосибирск	РЗТ в границах ул. Плахотного, пер. 1-го	строительство	2012 - 2018	ул.Плахотного, пер. 1-й	Земельный участок предостав	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуата

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	ка	Петропавловского, ул. Троллейной в Ленинском районе общей площадью 11136 кв. м.			Петропавловский, ул. Троллейная в Ленинском районе	лен для строительства по договору от 24.04.2012 №5 с ООО «Поликом». Стадия строительства.				цию жилья
108.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Красносельской, ул. Коммунарской, ул. 2-й Воинской, ул. Грибоедова в Октябрьском районе общей площадью 19538 кв. м.	строительство	2018 - 2026	ул. Красносельская, ул. Коммунарской, ул. 2-я Воинской, ул. Грибоедова в Октябрьском районе	Исполнение условий договора от 12.04.2018 № 49 с ООО «Торговый Союз» в части расселения многоквартирных домов	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
109.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Дунаевского, ул. Объединения в Калининском районе общей площадью 14815 кв. м.	строительство	2018 - 2025	ул. Дунаевского, ул. Объединения в Калининском районе	Разработка проекта межевания территории, расселение многоквартирных домов по договору от 11.04.2018 № 50 с СП ООО «Сибкадемстрой»	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
110.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова, пер. 4-го Серафимовича, ул. Степной в Ленинском	строительство	2018 - 2024	ул. Серафимовича, пер. 3-й Римского-Корсакова, пер. 4-й Серафимовича, ул.	Разработка проекта межевания территории, расселение многоквартир	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		районе общей площадью 11700 кв. м.			Степная в Ленинском районе	тирных домов по договору от 15.05.2018 № 51 с ООО «Комфортный дом»				
111.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ в границах ул. Тополевой, Военной горки (5-я линия) в Октябрьском районе общей площадью 17365 кв. м.	строительство	2018 - 2026	ул. Тополевая, Военная горка (5-я линия) в Октябрьском районе	Разработка проекта межевания территории, расселение многоквартирных домов по договору от 13.06.2018 № 52 с ООО «ТАЛАН-РОСТОВ-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
						НА-ДОНУ»				
112.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Декоративный питомник в Заельцовском районе общей площадью 3089 кв.м.	строительство	2018 - 2023	ул. Декоративный питомник в Заельцовском районе	Разработка проекта межевания территории, расселение многоквартирных домов по договору от 08.06.2018 № 53 с ООО «ВейкПарк».	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
113.	ООО «Экострой-Холдинг»	Строительство административного здания со встроенной автостоянкой	строительство	2008-2018	г. Новосибирск, Нарымская, 84	инвестиционная стадия	522 083,6	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию административных площадей

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
114.	ООО «НовосибирскСтройМонтаж»	Строительство здания с помещениями бани и административными помещениями	социально-культурная	2018	г. Новосибирск, Советская, 36	инвестиционная стадия	158 297,3	-	-	Предоставление услуг населению
115.	Негосударственное образовательное учреждение детско-юношеская спортивная школа «Локомотив Новосибирск»	Осуществление образовательной деятельности в области физической культуры и спорта.	Социальная сфера	2019	г. Новосибирск, Красный проспект, 48	инвестиционная стадия	8 337,0	-	-	Увеличение мест в спортивных учреждениях
116.	ООО «Старт»	Строительство многофункционального здания и плоскостными спортивными сооружениями.	Социальная сфера	2018	г. Новосибирск, Полевая, 5	инвестиционная стадия	200 000,0	-	-	Увеличение мест в школах
117.	ЗАО «СД Альфа Капитал»	Квартальная застройка с объектами жилого	Строительство	-	г. Новосибирск	инвестиционная	-	-	-	Увеличение ввода в

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		и нежилого назначения			рск, Московская, Кирова, Шевченко, Чехова, Толстого, Тюленина	стадия				эксплуатацию жилья
118.	МАУ «СЦ «ЗЕВС»/ ООО «Прометей»	Реконструкция под физкультурно-спортивный центр по ул. Энгельса, 14	Социальная сфера	2017-2020	г. Новосибирск, ул. Энгельса, 14	Реализация проекта	90 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
<b>Планируемые к реализации</b>										
1	ОАО "Машиностроительный завод ТРУД"	Изготовление опытного образца щековой дробилки	промышленность	2018-2019	г. Новосибирск, Станционная, 60/9	планирование	260,0	-	-	-
2	ОАО "Машиностроительны	Освоение производства неметаллических	промышленность	2018-2019	г. Новосибирск,	планирование	8 000,0	-	-	-

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	й завод ТРУД"	корпусных деталей			Станционная, 60/9					
3	АО «Электроагрегат»	Техническое перевооружение действующего производства	Промышленность	2018	г. Новосибирск, ул. Планетная, 30	Планирование	8 500,0	-	-	Модернизация оборудования
4	АО «Электроагрегат»	Проект и строительство камеры тепла и холода, брызгозащищенности	Промышленность	2018-2020	г. Новосибирск, ул. Планетная, 30	Планирование	100 000,0	-	-	Модернизация оборудования
5	АО «Новосибирский патронный завод»	Обновление производственных мощностей для повышения технического уровня производства предприятия	промышленность	2018-2019	г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а	планирование	12 000,0	8 000,0	-	-
6	АО «НАРЗ»	Техническое перевооружение производственного комплекса по ремонту агрегатов авиационной	инновационная деятельность и промышленность	2018-2020	г. Новосибирск, ул. Аэропорт 2/4	В разработке	114 160,0	-	-	Создание 3 рабочих мест

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		техники								
7	АО «НАРЗ»	Создание собственной аналитической лаборатории	промышленность	2018-2020	г. Новосибирск, ул. Аэропорт 2/4	В разработке	20 000,0	-	-	-
8	ООО «Центр хоккейного мастерства»	Реконструкция кинотеатра «Космос»	Социальная сфера	-	г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 27	-	100 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
9	ООО СК «Цитадель»	Реконструкция нежилого помещения	Социальная сфера	-	г.Новосибирск, ул. Котовского, 20	-	59 500,0	-	-	Предоставление услуг населению
10	ООО «Спортивные технологии»	Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном	Социальная сфера	-	г. Новосибирск, ул. Зорге, 82/2	-	180 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям



№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		станций для Новосибирского метрополитена	ство							е транспортная доступности и качества городской среды
14	Правительство Новосибирской области/ ООО «Сибирская концессионная компания»	Строительство четвертого моста через реку Обь	В области транспортной инфраструктуры	2017-2020-	г. Новосибирск	-	40 600 000,0	-	-	Улучшение транспортной доступности и качества городской среды
15	Министерство строительства НСО	Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Часовая	Социальная сфера	2020	г. Новосибирск, ул. Часовая	-	200 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
16	Министерство строительства НСО	Строительство универсального спортивного комплекса на Нижней Ельцовке	Социальная сфера	2021	г. Новосибирск, Нижняя Ельцовка	-	250 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
17	ГАУ НСО «Центр спортивной подготовки НСО»	Строительство дворца игровых видов спорта по ул. Немировича-Данченко	Социальная сфера	2021	г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко	-	1 500 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
18	Мэрия города Новосибирска с организацией-инвестором	Строительство ледового комплекса на пр. Строителей	Социальная сфера	2020	г. Новосибирск, пр. Строителей	-	230 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
										й культурой и спортом
19	Мэрия города Новосибирска	Строительство лыжной базы с трассами по ул. Охотская	Социальная сфера	2018	г. Новосибирск, ул. Охотская	-	40 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
20	Мэрия города Новосибирска, спортивный клуб «Кристалл»	Строительство гимнастического физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Петухова	Социальная сфера	2018-2020	г. Новосибирск, ул. Петухова	-	600 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
21	Мэрия города Новосибирска	Строительство объекта спортивного назначения по ул.	Социальная сфера	2020	г. Новосибирск, ул. Пролетарс	-	200 000,0	-	-	Повышение интереса населения

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
		Пролетарская			кая					к занятиям физической культурой и спортом
22	Правительство Новосибирской области	Строительство регионального спортивного центра по сноуборду по ул. Немировича-Данченко	Социальная сфера	2021	г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко	-	700 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
23	Мэрия города Новосибирска	Строительство футбольного стадиона по ул. Георгия Колонды	Социальная сфера	2030	г. Новосибирск, ул. Георгия Колонды	-	6 000 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
24	Мэрия	Строительство	Социальная сфера	2021	г.	-	3 500 000,	-	-	Повыше-

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
	города Новосибирска	ледового дворца по ул. Немировича-Данченко	ая сфера		Новосибирск, ул. Немировича-Данченко		0			ние интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
25	Мэрия города Новосибирска	Реконструкция здания дома культуры по ул. Котовского, 19	Социальная сфера	2020	г. Новосибирск, ул. Котовского, 19	-	450 000,0	-	-	Предоставление услуг населению
26	Министерство здравоохранения НСО	7 объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи	Социальная сфера	2018-2021	г. Новосибирск, ул. Ереванская, ул. Т. Снежиной, ул. Пролетарская, ул. Краснодарская, ул. Степная, ул. В. Уса,	-	180 000,0	-	-	Повышение доступности медицинского обслуживания

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
					пл. Райсовета					
27	ОАО «Городские газовые сети»	Реконструкция 14 газопроводов (концессионное соглашение)	В области инженерной и транспортной инфраструктуры	-	г. Новосибирск		48 400,0	-	-	Экономия средств бюджета города, поступление в бюджет концессионной платы
28	Мэрия города Новосибирска	Реконструкция под учебно-тренировочный комплекс с искусственным льдом по ул. Пархоменко	реконструкция	2019	ул. Пархоменко в Ленинском районе		80 000,00			Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
29	Мэрия города Новосибирска	Каток с раздевалками и кафе по ул. Высоцкого	строительство	2020	ул. Высоцкого в Октябрьском районе		80 000,0	-	-	Повышение интереса населения к

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
										занятиям физической культурой и спортом
30	Мэрия города Новосибирска	Спортивный объект по ул. Приграничная	строительство	2030	ул. Приграничная в Первомайском районе		400 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
31	Мэрия города Новосибирска	Реконструкция здания бани по ул. Вересаева, 2б, здания бани по ул. 25 лет Октября, 19	социально-культурная	2021	Калининский район	-	60 000,0	-	-	Предоставление услуг населению
32	ЗАО «Береговое»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Галушцака, 15	строительство	2018-2021	Земельный участок по ул. 2-я Обская площадью 13 258 кв.м.	-	1 200 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросо

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
										вестных застройщиков
33	ООО «СОЮЗ-Инвест»	Масштабный инвестиционный проект с целью завершения строительства жилого дома по ул. Связистов, 13/2 стр.	строительство	2018-2025	Земельный участок по ул. Н. Сотникова площадью 36 000 кв.м.	-	1 915 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
34	ООО «Спорт-инвест»	Комплекс экстремальных видов спорта	строительство	2020	ул. Воинская, 1 в Октябрьском районе	-	-	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
35	Мэрия города Новосибирска	Строительство снегоплавильной станции	дорожная деятельность	Город Новосибирск	-	-	70 000,0	-	-	Утилизация снега

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2018 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
				Георгия Колонды						

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Проблема	Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном партнерстве (нарастающим итогом с начала 2018 года)**

№	Наименование муниципального района (городского округа, органа власти)	Наименование проекта	Уровень реализации	Сфера реализации	Отрасль реализации	Форма реализации проекта	Нормативное основание реализации проекта	Способ реализации проекта	Статус реализации проекта	Основание реализации проекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Мэрия города Новосибирска	Инвестиционный договор на обустройство ПкиО «Михайловская Набережная»	реализация	Социальная сфера	Культура и туризм	Инвестиционный договор	Решение Совета депутатов города Новосибирска от 02 февраля 2011 г. N 282 «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или	-	-	Решение Совета депутатов города Новосибирска от 02 февраля 2011 г. N 282 «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в

							муниципальных учреждений»			хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений»
	Статус соглашения	Дата подписания соглашения	Публичный партнер	Частный партнер	Дата ввода объекта в эксплуатацию	Срок реализации проекта (лет)	Технико-экономические параметры проекта	Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей)	Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей)	Бюджетные обязательства (да/нет)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Подписано	06.03.2018	МУП г. Новосибирска «Парк культуры и отдыха «Михайловская набережная»	ООО «КРУГ»	2018-2019	17 мес.	-	129 000,00	129 000,00	нет
	Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей)	Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет)	Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей)	Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет)						
	22	23	24	25						
1.	нет	-	-	нет						

Работа инвестиционного уполномоченного  
с обращениями инвесторов  
(за 2 квартал 2018 год)

№	Инициатор обращения	Дата обращения	Цель обращения	Результат рассмотрения обращения	Действия инвестиционного уполномоченного	Комментарии

1	ООО «Новосибирский завод производства битумов»	28.04.2018	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: объекты придорожного сервиса (4.9.1)-автозаправочные станции (бензиновые, газовые) по адресу: 1-е Мочищенское шоссе в Заельцовском районе	Комиссия № 440 от 17.05.2018 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.2 - торги	Организация работы	
2	ООО "Антарес-вет"	09.04.2018	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: ветеринарное обслуживание (3.10)-объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека по адресу: ул. Мясниковой в Калининском районе	Комиссия № 440 от 17.05.2018 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.4 - торги	Организация работы	
3	ООО «ВЕЛЕС-ИНВЕСТ»	23.04.2018	О реализации инвестиционного проекта по строительству административного-офисного здания с помещениями для дополнительного образования детей по ул. Твардовского Первомайского района.	Заявителю даны пояснения по процедуре.	Организация работы	
4	ООО «АйронКат»	06.04.2018	О строительстве колеса обозрения и башни кругового	Заявителю даны пояснения по процедуре.	Организация работы	

			обзора.			
5	ООО «Автодор-Инвест»	19.04.2018	Рассмотрение на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области инвестиционного проекта «Модернизация трамвайно-троллейбусной сети правобережной части г. Новосибирска посредством заключения концессионного соглашения»	Подготовлена аналитическая информация для участия заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э. в заседании Совета по инвестициям Новосибирской области	Организация работы	

**4. Краткая характеристика деятельности  
инвестиционного уполномоченного за 2 квартал 2018 года**

Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования	
Наименование раздела	Инвестиционный портал города Новосибирска
Адрес раздела	<a href="http://invest-nsk.ru/">http://invest-nsk.ru/</a>
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет)	да
План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет)	нет
Количество сообщений/публикаций в отчетном периоде	7
Темы сообщений/публикаций	Сообщаем о начале приема заявок к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска
	Сообщаем о начале приема заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении здания по ул. Богдана Хмельницкого, 27
	Мэрия проводит конкурс среди субъектов инновационной деятельности
	Мэрия проводит конкурс среди субъектов инвестиционной деятельности
	Реконструкция бани по адресу: ул. Полярная, 15а
	Строительство снегоплавильной станции по ул. Георгия Колонды, 30
	Реконструкция нежилого помещения по ул. Котовского, 20 под спортивный объект
Наличие канала прямой связи (да/нет)	да

Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу прямой связи	1
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции	
Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного	47
Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях	Завершение строительства школы в мкрне «Весенний» на 1250 мест (выездное совещание)
	Безопасность новосибирцев – наша общая ответственность (готовность к выполнению работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»)
	Стратегия 2030: десять ключевых направлений развития города (выступление перед городской общественностью)
	О практическом применении фундаментальных научных исследований в городском хозяйстве (например, системы интеллектуального управления транспортными потоками) – форум «Городские технологии»
	Подписание соглашений с тремя крупными инновационными российскими компаниями (в рамках форума «Городские технологии-2018»)
	Личный контроль над вопросами развития дорожной инфраструктуры Калининского района (возможность реализации предложенных горожанами проектов)
	Интервью радио «Комсомольская правда» об итогах работы на посту мэра и разработке стратегии социально-экономического развития города
	Встреча с участниками II открытого регионального отборочного межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia» (посещение площадок: «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Программные решения для бизнеса», «Администрирование отеля», «Поварское дело»)

	<p>О системном обустройстве городских остановок общественного транспорта (открытие первой «умной остановки» на площади Ленина)</p>
	<p>Готовность мэрии расширить фронт работ по ремонту дорог</p>
	<p>Новосибирские светофоры — качество и надёжность (посещение компании «Сибирские светофоры», оборудовавшей в 2017 году в рамках проекта БКД 24 городских перекрёстка технологическими средствами организации дорожного движения)</p>
	<p>Задачи 2 этапа реконструкции Михайловской набережной (выездное совещание)</p>
	<p>О промежуточных результатах работы (выступление на сессии Совета депутатов с предложением «пересмотреть подходы» в распределении бюджетных средств на ремонт дорог)</p>
	<p>Обсуждение Стратегии-2030 (дискуссия в администрации Ленинского района)</p>
	<p>Обсуждение с представителями подрядных организаций работ по гарантийному ремонту дорог</p>
	<p>Разработка проектно-сметной документации по комплексному благоустройству и реконструкции мемориального ансамбля «Монумент Славы» (выездное совещание)</p>
	<p>Ремонт ул. Немировича-Данченко в рамках проекта БКД должен быть завершён к 1 сентября (задачи на выездном совещании)</p>
	<p>Реконструкция ул. Первомайской по проекту БКД (проверка хода работ)</p>
	<p>Реконструкция двух зданий – памятников истории регионального значения (ул. Обская, 4 и контора Будагова) к 125-летию города</p>
	<p>Развитие новосибирского метрополитена – одно из приоритетных направлений развития города на ближайшие годы (выступление на</p>

	транспортном форуме)
	Наша общая цель – сделать науку реальной силой инновационного движения (о внедрении научных разработок в городское хозяйство, промышленность и производство) - поздравление научного сообщества с городскими днями науки
	Открытие нового лабораторного корпуса испытательного центра «Строительные материалы, конструкции и изделия» для предприятий строительной отрасли на площадке Сибстрина
	Реализация проекта ИЯФ требует кооперации новосибирских предприятий (о создании Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения ИЯФ СО РАН)
	Комплексное развитие научной базы и инфраструктуры Академгородка как территории с высокой концентрацией исследований и разработок (выступление на сессии Совета депутатов)
	Новая дорога свяжет улицы Лебедевского и Фадеева к осени 2018 года (выездное совещание на строительстве второй очереди дороги)
	Строительство транспортно-пересадочного комплекса на Гусинобродском шоссе должно быть завершено к осени 2019 года
	Задача – ввести в эксплуатацию до конца года не менее шести жилых долгостроев, но особое внимание необходимо уделить организации масштабных инвестиционных проектов
	Восстановление остановочных платформ на ул. Большой – на особом контроле (личный прием граждан)
	Завершение строительства пристройки с концертным и спортивным залами и трудовыми мастерскими к школе № 183 (мкрн Затулинский)
	Формирование муниципальной программы по расселению аварийного жилищного фонда (сохранение темпов – за пять лет планируется расселить 175 аварийных домов)

	Необходимость четкого разграничения полномочий и «разумного баланса» между интересами муниципалитетов и субъектов федераций (доклад на АСДГ)
	Реконструкция перекрёстка на улице Троллейной в рамках БКД
	Реконструкция гостиницы «Турист» (встреча с инвестором)
	На развитие инфраструктуры возле запланированного к строительству ЛДС на ул. Немировича-Данченко – необходимо около 6 млрд. рублей (выездное совещание)
	Строительство бассейна на ул. Зорге завершит концессионер (о подписании соглашения)
	Начало строительства регионального волейбольного центра важно для города (закладка камня)
	О создании единой системы ливневой канализации (строительство и реконструкция)
	Решение о предоставлении субсидий на развитие дорожной и социальной инфраструктуры (дополнительно 683 млн. рублей)
	Новый сквер заложен на пересечении ул. Станционной и Бетонного переезда (оценка объемов выполненных работ)
	Присвоение статуса «Новосибирская марка» 38 ведущим предприятиям города (занесение на городскую Доску почёта)
	Бассейн «Фламинго» (ул. Зорге) вошёл в федеральную программу (выделено 32 млн. рублей)
	Открытие музея на ул. Обской после реконструкции
	Расселение 8 аварийных домов на ул. Серафимовича по программе РЗТ в текущем году

	<p>Ливневки – в фокусе приоритетного проекта «БКД» (выездное совещание)</p> <p>Старт работ по благоустройству дворов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (посещение мкрна «Снегири»)</p> <p>Разработка Стратегии-2030 (завершить работу, обсудить с горожанами и к концу года внести в Совет депутатов города Новосибирска)</p> <p>Закрывается на реконструкцию здание школы № 57 (ул. Авиастроителей, 16) в Дзержинском районе 1939 года постройки</p>
Количество публикаций в печатных изданиях	118
Темы публикаций	<p>Школу на 1250 мест откроют 1 сентября в микрорайоне «Весенний»</p> <p>В рамках приоритетного проекта БКД в Новосибирске отремонтируют 21 км дорог и ликвидируют 9 мест концентрации ДТП</p> <p>Мэр Новосибирска рассказал, как будет развиваться город до 2030 года</p> <p>«Городские технологии»: умные светофоры и говорящие остановки</p> <p>На улице Семьи Шамшиных испытают «умные» светофоры</p> <p>«Умные» светофоры помогут избавить Новосибирск от пробок</p> <p>Вопрос недели: станет ли Новосибирск «умным городом»?</p> <p>Мэр провёл личный приём в Калининке: отремонтируют дорожный проезд, обустроят тротуар, установят светофор</p> <p>Лица власти (интервью с А. Локтем)</p> <p>Новосибирск может стать площадкой всероссийского конкурса «Педагогический дебют»</p> <p>В деловую программу WorldSkills включили урок лидерства (А. Локоть</p>

	поделился с участниками чемпионата опытом лидерства)
	Сбербанк и мэрия Новосибирска дали старт новым «умным остановкам»
	Мэр попросил у областных властей выделить дополнительно 300 млн. рублей на ремонт дорог
	На ремонт дорог Новосибирск получит дополнительно 300 миллионов рублей
	Мэру Новосибирска представили антивандальные светофоры четвёртого поколения
	Реконструкция набережной: успеть за 52 дня до Чемпионата мира
	Локоть предложил «пересмотреть подходы» в распределении бюджетных средств на ремонт дорог
	В Новосибирске началась работа над стратегией развития до 2030 года (обсуждение с общественностью в администрации Ленинского района)
	Подрядчики приступили к гарантийному ремонту дорог
	Монумент Славы будет реконструирован комплексно
	Стратегию-2030 обсуждают в районах Новосибирска
	В Новосибирске приступили к ремонту дорог по программе БКД
	Мэр Новосибирска проверил полуторамиллионный ремонт во дворе дома
	Дорожники приступили к ремонту самого крупного объекта приоритетного проекта «БКД» в 2018 году — улицы Первомайской.
	К 125-летию Новосибирска будут открыты два исторических здания
	Локоть представил перспективы развития новосибирского метро
	Мегамашину Голдберга показали мэру Новосибирска в ГПНТБ. Мэр

	Новосибирска поздравил горожан с Днем науки
	Мэр Локоть представил проект развития Академгородка
	Мэр рассказал о планах развития научного центра
	Комплексное развитие новосибирского Академгородка оценили в 18 млрд.
	Локоть рассказал о готовности дублера улицы Богдана Хмельницкого
	На Гусинобродском шоссе начнет функционировать новый автовокзал
	Итоги встречи Анатолия Локтя с новосибирскими предпринимателями
	В этом году в Новосибирске сдадут шесть долгостроев
	Станции «Городской электрички» выбрали жители Новосибирска
	Школа №183 на ул. Петухова получила новые современные учебные кабинеты, мастерские и спортзалы
	Анатолий Локоть: «Ситуацию с ветхим и аварийным жильем нужно решать срочно»
	Локоть попросил дополнительных средств и полномочий для крупных городов
	Безопасные и качественные дороги – один из приоритетов в работе мэрии нашего города
	Гостиницу «Турист» в Новосибирске достроят за 1 млрд. рублей
	Локоть заявил о миллиардных вложениях в ледовую арену
	Бассейн на улице Зорге обещают достроить за год
	В основание будущего регионального волейбольного центра заложен первый камень

	В Новосибирске создадут единую систему ливневой канализации
	На детские сады и дороги Новосибирска выделят более 680 млн. рублей из областного бюджета
	Сквер вместо киосков
	Около 40 предприятий стали победителями конкурса «Новосибирская марка»
	Финансирование городских проектов (Локоть рассказал куда потратят деньги)
	Контору инженера Будагова отреставрировали ко Дню города
	Жители аварийных домов в районе ул. Серафимовича вскоре справят новоселье
	Мэр проверил темпы ремонта городских автомагистралей (работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены на 26 %)
	Во дворе на Снегирях строят арену с мини-стадионом
	Стратегию развития Новосибирска на ближайшие 12 лет представят горожанам до 2019 года
	Здание школы № 57 будет реконструировано
Количество выступлений на телевидении, радио и др.	98

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития  
(нарастающим итогом с начала 2018 года)**

№	Наименование нормативного правового акта	№, дата	Суть принятого нормативного правового акта	Комментарии
---	--	---------	--	-------------

1.	Постановление мэрии города Новосибирска «О перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»	от 31.01.2018 № 329	Уточнен перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений	
2.	Постановление мэрии города Новосибирска «О Порядке передачи жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска»	от 26.02.2018 № 709	Порядок определяет условия передачи жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска, процедуру формирования списка указанных граждан и особенности предоставления им жилых помещений.	
3.	Постановление мэрии города Новосибирска «О Порядке предоставления субсидий на установку лифтового оборудования и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, участники долевого строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска»	от 12.02.2018 № 526	Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение субсидий на установку лифтового оборудования и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, участники долевого строительства которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков (далее - субсидии), цели, условия, порядок предоставления субсидий, возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение, в том числе положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.	
4.	Постановление мэрии города Новосибирска «Об административном регламенте предоставления	от 30.01.2018	Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной	

	муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»	№ 313	услуги по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее - муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением административного регламента, досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее - мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо муниципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.	
5.	Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в решение Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений»	от 25.04.2018 № 603	Внесение изменений в части уточнения раздела 8 «Привлечение инвестиций в отношении муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений».	
6	Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменения в решение Совета депутатов	от 25.04.2018	Внесение изменений в части уточнения раздела 4	

	города Новосибирска от 26.11.2008 № 1092 «О Порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Новосибирска»	№ 605	«Приобретение, управление и распоряжение имуществом муниципальной казны»	
7	Постановление мэрии города Новосибирска «О присуждении премии мэрии города Новосибирска имени И.П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства»	от 30.05.2018 № 1935	Определены соискатели премии мэрии города Новосибирска имени И.П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства. Премия является видом поощрения физических лиц, внесших значительный вклад в формирование архитектурного облика города Новосибирска, и присуждается в целях развития деятельности в области архитектуры и градостроительства на территории города Новосибирска, поддержания высокого уровня профессиональной компетенции специалистов в области архитектуры и строительства.	
8	Решение Совета депутатов г. Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»	от 23.05.2018 № 625	Создание условий для привлечения инвестиций путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков	