

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
**РЕШЕНИЕ**

ПРОЕКТ

Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2023 году

В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2023 году (приложение).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей.

Председатель Совета депутатов  
города Новосибирска

Д. В. Асанцев

Приложение  
к решению Совета депута-  
тов города Новосибирска  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2023 году

Таблица 1

№ п	№ наказа избирателей	Содержание наказа избирателей	Мероприятия по реализации наказа избирателей	Общая стоимость реализации наказа избирателей согласно плану мероприятий по реализации наказов избирателей на 2021 – 2025 годы, тыс. рублей	Фактический объем финансирования реализации наказа избирателей в 2023 году, тыс. рублей	Ответственный исполнитель за выполнение мероприятий по реализации наказа избирателей	Информация о выполнении	Информация о гарантийном сроке на качество выполненных работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 1, депутат Козловская Екатерина Николаевна</b>								
1	01-00007	Выполнить санитарную обрезку аварийных деревьев вдоль тротуара у дома по ул. Толбухина, 41	Санитарная обрезка аварийных деревьев вдоль тротуара у дома по ул. Толбухина, 41	200,0	86,7	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
2	01-00054	Снести (обрезать) аварийные деревья по ул. Гоголя, 225/2	Снести (обрезать) аварийные деревья по ул. Гоголя, 225/2	80,0	85,7	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
3	01-00055	Установить современную детскую площадку с ограждением и мягким покрытием во дворе дома пр. Дзержин-	Установить современную детскую площадку с ограждением и мягким покрытием во дворе дома пр. Дзержинского, 6	2000,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	-

		ского, 6						
4	01-00063	Выполнить ремонт дороги по ул. Зеленхозовская с отсыпкой ЩПС, ОМС	Выполнить ремонт дороги по ул. Зеленхозовская с отсыпкой ЩПС, ОМС	6100,0	7037,3	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 02.11.2023
5	01-00067	Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Зеленхозовская и на склонах с ул. Волочаевская и ул. Дарьяльская	Выполнить санитарную обрезку деревьев по ул. Зеленхозовская и на склонах с ул. Волочаевская и ул. Дарьяльская	150,0	84,4	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
6	01-00071	Ремонт пешеходного тротуара вдоль пр. Дзержинского	Ремонт пешеходного тротуара вдоль пр. Дзержинского	50000,0	31185,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара с двух сторон проспекта Дзержинского на участке от ул. Волочаевская до ул. Ползунова	4 года с 27.10.2023
7	01-00073	Установить новое ограждение территории детского сада № 281	Установить новое ограждение территории детского сада № 281	1750,0	1360,2	ДО	Выполнен. Установлено ограждение	5 лет с 01.07.2023

		(ул. Гоголя, 221/1)	(ул. Гоголя, 221/1)					
8	01-00100	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома № 15 по Гусинобродскому шоссе	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда у дома № 15 по Гусинобродскому шоссе	500,0	633,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 15.07.2023
9	01-00102	Установка современной детской площадки с игровыми и спортивными элементами для различных возрастных категорий, ограждением и мягким покрытием по адресу Гусинобродское шоссе, 17	Установка современной детской площадки с игровыми и спортивными элементами для различных возрастных категорий, ограждением и мягким покрытием по адресу Гусинобродское шоссе, 17	1500,0	1650,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 17.10.2023
10	01-00112	Заасфальтировать въезд с пр. Дзержинского между домами по пр. Дзержинского, 30, 30/1	Заасфальтировать въезд с пр. Дзержинского между домами по пр. Дзержинского, 30, 30/1	150,0	969,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 15.10.2023
11	01-00115	Реконструкция лестничного спуска от остановки между домами № 29 и № 31 по Гусинобродскому шоссе с устройством пандуса для детских колясок	Реконструкция лестничного спуска от остановки между домами № 29 и № 31 по Гусинобродскому шоссе с устройством пандуса для детских колясок	1800,0	1179,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного спуска	3 года с 13.10.2023
12	01-00116	Ликвидация гаражей вдоль безымянного проезда от дома по ул. Толбухина, 41 до ЦТП-д20/88 (ул. Толбухина, 35/1)	Ликвидация гаражей вдоль безымянного проезда от дома по ул. Толбухина, 41 до ЦТП-д20/88 (ул. Толбухина, 35/1)	2100,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по демонтажу гаражей	-
13	01-00121	Ограждение спортивной площадки, расположенной во дворе до-	Ограждение спортивной площадки, расположенной во дворе дома	1700,0	912,2	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	2 года с 28.12.2023

		ма № 10/1 по ул. Королева	№ 10/1 по ул. Королева					
14	01-00135	Снос (санитарная обрезка) деревьев у дома по Гусинобродскому шоссе, 23/1	Снос (санитарная обрезка) деревьев у дома по Гусинобродскому шоссе, 23/1	70,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
15	01-00136	Восстановить пожарный проезд за домом по Гусинобродскому шоссе, 23/1	Восстановить пожарный проезд за домом по Гусинобродскому шоссе, 23/1	500,0	1415,4	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству проезда	5 лет с 20.11.2023
16	01-00143	Отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезда вдоль дома по Гусинобродскому шоссе, 13	Отремонтировать асфальтобетонное покрытие проезда вдоль дома по Гусинобродскому шоссе, 13	1000,0	1140,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 15.07.2023
17	01-00167	Отгородить детскую площадку от проезжей части во дворе дома по ул. Волочаевская, 2 секциями ограждения	Отгородить детскую площадку от проезжей части во дворе дома по ул. Волочаевская, 2 секциями ограждения	150,0	150,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	2 года с 23.10.2023
18	01-00171	Обрезка тополей (38 шт.) за общежитием по пр. Дзержинского, 18	Обрезка тополей (38 шт.) за общежитием по пр. Дзержинского, 18	280,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
19	01-00173	Снос (санитарная обрезка) аварийных деревьев во дворе общежития по ул. Гоголя, 225	Снос (санитарная обрезка) аварийных деревьев во дворе общежития по ул. Гоголя, 225	160,0	148,3	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

20	01-00180	Снос (санитарная обрезка) аварийных деревьев с выкорчевкой пней по ул. Шишкина, 114	Снос (санитарная обрезка) аварийных деревьев с выкорчевкой пней по ул. Шишкина, 114	140,0	91,4	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
21	01-00187	Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием вдоль ул. Даурская от домов по пр. Дзержинского, 6, 10 до школы № 82 (ул. Гоголя, 195)	Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием вдоль ул. Даурская от домов по пр. Дзержинского, 6, 10 до школы № 82 (ул. Гоголя, 195)	1000,0	1372,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 20.06.2023
22	01-00205	Выполнить снос (санитарную обрезку) аварийных деревьев между домами по ул. Доватора, 37/1 и Гусинобродское шоссе, 11	Выполнить снос (санитарную обрезку) аварийных деревьев между домами по ул. Доватора, 37/1 и Гусинобродское шоссе, 11	80,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
23	01-00206	Асфальтирование территории, прилегающей к зданию детского сада № 457 (ул. Толбухина, 37/1)	Асфальтирование территории, прилегающей к зданию детского сада № 457 (ул. Толбухина, 37/1)	1600,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 30.06.2023
24	01-00207	Ремонт межпанельных швов, фасада здания детского сада № 457 (ул. Толбухина, 37/1)	Ремонт межпанельных швов, фасада здания детского сада № 457 (ул. Толбухина, 37/1)	380,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту межпанельных швов	-
25	01-00225	Выполнить ремонт лестничного спуска к дому по Гусинобродскому шоссе, 23	Выполнить ремонт лестничного спуска к дому по Гусинобродскому шоссе, 23	1600,0	2934,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного спуска	3 года с 13.10.2023

26	01-00236	Создание тротуарной зоны, пешеходных переходов по ул. Докучаева, ул. Техническая, ул. Коминтерна	Создание тротуарной зоны, пешеходных переходов по ул. Докучаева, ул. Техническая, ул. Коминтерна	20000,0	2466,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 26.12.2023
27	01-00250	Установить ограждение детской площадки во дворе дома по пр. Дзержинского, 40	Установить ограждение детской площадки во дворе дома по пр. Дзержинского, 40	200,0	200,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	2 года с 19.12.2023
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 2, депутат Лебедев Евгений Владимирович</b>								
28	02-00012	За домом № 1/8 по ул. Авиастроителей спилить 3 аварийных дерева и высадить взамен новые	За домом № 1/8 по ул. Авиастроителей спилить 3 аварийных дерева	30,0	50,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
29	02-00019	Снос аварийных тополей со стороны подъездов домов № 2Б и 2В по ул. Д. Давыдова	Снос аварийных тополей со стороны подъездов домов № 2Б и 2В по ул. Д. Давыдова	70,0	146,3	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
30	02-00023	Снести аварийные деревья за домом № 3 по ул. Д. Давыдова	Снести аварийные деревья за домом № 3 по ул. Д. Давыдова	60,0	103,5	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
31	02-00028	Произвести санитарную обрезку тополей во дворе дома № 3 по ул. Авиастроителей	Произвести санитарную обрезку тополей во дворе дома № 3 по ул. Авиастроителей	80,0	118,1	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
32	02-00038	Отремонтировать тротуар по нечетной стороне ул. Авиастроителей от ул. 25 лет Октября до ул. Театральная	Отремонтировать тротуар по нечетной стороне ул. Авиастроителей от ул. 25 лет Октября до ул. Театральная	2500,0	1309,3	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тро-	4 года с 20.06.2023

							туара	
33	02-00077	Ограждение детской площадки (100 м) по периметру, забором высотой 1,2 м дома № 3 по ул. Учительская	Ограждение детской площадки (100 м) по периметру, забором высотой 1,2 м дома № 3 по ул. Учительская	150,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	-
34	02-00088	Установить детскую площадку между домами 31А и 33 по ул. Лазарева. Снос старых деревьев	Установить детскую площадку между домами 31А и 33 по ул. Лазарева. Снос старых деревьев	500,0	539,9	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 24.11.2023
35	02-00101	Снос деревьев между домами № 2А по ул. Театральная и № 23 по ул. Республиканская	Снос деревьев между домами № 2А по ул. Театральная и № 23 по ул. Республиканская	70,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
36	02-00116	Ремон придомовой дороги домов № 60/1 и № 60/2 по ул. Трикотажная	Ремон придомовой дороги домов № 60/1 и № 60/2 по ул. Трикотажная	1600,0	4366,8	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда, обустройству уширения проезда, озеленению, установке спортивной площадки по ул. Трикотажная, 60/2	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, обустройство уширения проезда) и 3 года (озеленение, установка спортивной площадки) с 11.08.2023
37	02-00117	Снос/кронирование деревьев ул. Республиканская, 1	Снос/кронирование деревьев ул. Республиканская, 1	40,0	40,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и об-	-



							резке дере- вьев	
38	02-00118	Снос деревьев между домами № 1 и № 3 по ул. Республиканская	Снос деревьев между домами № 1 и № 3 по ул. Республиканская	50,0	29,8	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
39	02-00119	Снести поросль клена и благоустроить территорию за домом № 1 по ул. Республиканская	Снести поросль клена и благоустроить территорию за домом № 1 по ул. Республиканская	50,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
40	02-00142	Установить спортивные тренажеры (4 шт.: эллипсоида, шаговый, жим от груди, гребля) на детской площадке между домами № 7 и 9 по ул. Республиканская	Установить спортивные тренажеры (4 шт.: эллипсоида, шаговый, жим от груди, гребля) на детской площадке между домами № 7 и 9 по ул. Республиканская	400,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	-
41	02-00149	Оборудовать во дворе дома № 2/1 по ул. Авиастроителей детскую площадку с мягким покрытием	Оборудовать во дворе дома № 2/1 по ул. Авиастроителей детскую площадку с мягким покрытием	1000,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	-
42	02-00150	Снос аварийных деревьев во дворе дома № 2/1 по ул. Авиастроителей	Снос аварийных деревьев во дворе дома № 2/1 по ул. Авиастроителей	70,0	42,2	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
43	02-00151	Заасфальтировать внутриквартальную дорогу от дома № 15 по ул. Республиканская до № 2/1 по ул. Авиастроителей	Заасфальтировать внутриквартальную дорогу от дома № 15 по ул. Республиканская до № 2/1 по ул. Авиастроителей	4200,0	5099,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 20.11.2023

44	02-00166	Спилить деревья напротив 1 подъезда дома № 15 по ул. Индустриальная	Спилить деревья напротив 1 подъезда дома № 15 по ул. Индустриальная	50,0	3,8	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
45	02-00169	Снести аварийные деревья у домов № 3, 5 по ул. Промышленная (со всех сторон)	Снести аварийные деревья у домов № 3, 5 по ул. Промышленная (со всех сторон)	70,0	93,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
46	02-00196	Снос аварийных деревьев между домами № 10 и 12 по ул. Шекспира	Снос аварийных деревьев между домами № 10 и 12 по ул. Шекспира	40,0	52,4	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
47	02-00202	Снос деревьев у дома № 30 по ул. Королева	Снос деревьев у дома № 30 по ул. Королева	45,0	5,8	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
48	02-00209	Установить на детской площадке дома № 1А по пр. Дзержинского карусель-вертушку и канат	Установить на детской площадке дома № 1А по пр. Дзержинского карусель-вертушку и канат	200,0	1195,3	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 21.11.2023
49	02-00219	Асфальтирование ул. Писарева	Асфальтирование ул. Писарева	2500,0	2622,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия ул. Писарева	4 года с 21.08.2023
50	02-00227	Демонтировать старые и установить новые пластиковые окна в библиотеке им. Чкалова	Демонтировать старые и установить новые пластиковые окна в библиотеке им. Чкалова	324,0	513,5	ДКСиМП	Выполнен. Заменены окна	1 год с 07.06.2023

		(ул. Чкалова, 72)	(ул. Чкалова, 72)					
51	02-00251	Асфальтировать территорию МКДОУ № 163 (ул. Чкалова, 70)	Асфальтировать территорию МКДОУ № 163 (ул. Чкалова, 70)	1200,0	2054,2	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 16.06.2023
52	02-00254	Установить МИФ: качеля двойная, карусель-вертушка, горка высотой не менее 2 м, спортивный турник на придомовой территории дома № 58/1 по ул. Трикотажная	Установить МИФ: качеля двойная, карусель-вертушка, горка высотой не менее 2 м, спортивный турник на придомовой территории дома № 58/1 по ул. Трикотажная	400,0	400,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	2 года с 26.09.2023
53	02-00257	Обустроить футбольно-волейбольную площадку на мягком покрытии во дворе дома № 1 по ул. Авиастроителей	Обустроить футбольно-волейбольную площадку на мягком покрытии во дворе дома № 1 по ул. Авиастроителей	2500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по установке спортивной площадки (финансирование в рамках реализации наказа № 02-00258)	3 года с 26.09.2023
54	02-00258	Расширить и заасфальтировать проезжую внутридомовую часть дороги дома № 1 по ул. Авиастроителей	Расширить и заасфальтировать проезжую внутридомовую часть дороги дома № 1 по ул. Авиастроителей	3500,0	27368,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, обустройству освещения и уширения проез-	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, обустройство освещения и уширения проезда) и 3 года (озеле-

							да, озеленению и установке детской и спортивной площадок	нение, установка детской и спортивной площадок) с 26.09.2023
55	02-00259	Обустроить спортивно-оздоровительный комплекс для всех возрастов (городок), детский комплекс на мягком покрытии во дворе дома № 1 по ул. Авиастроителей	Обустроить спортивно-оздоровительный комплекс для всех возрастов (городок), детский комплекс на мягком покрытии во дворе дома № 1 по ул. Авиастроителей	500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по установке детской и спортивной площадок (финансирование в рамках реализации наказа № 02-00258)	3 года с 26.09.2023
56	02-00260	Обустроить тренажерную площадку на мягком покрытии во дворе дома № 1 по ул. Авиастроителей	Обустроить тренажерную площадку на мягком покрытии во дворе дома № 1 по ул. Авиастроителей	500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по установке спортивной площадки (финансирование в рамках реализации наказа № 02-00258)	3 года с 26.09.2023
57	02-00263	Приобрести два персональных компьютера МБУК ДК «Точмашевец» (ул. Промышленная, 1)	Приобрести два персональных компьютера МБУК ДК «Точмашевец» (ул. Промышленная, 1)	80,0	100,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретены два персональных компьютера	1 год с 08.08.2023

58	02-00271	Сделать ремонт медицинского кабинета МКДОУ № 123 (ул. Шекспира, 10А)	Сделать ремонт медицинского кабинета МКДОУ № 123 (ул. Шекспира, 10А)	600,0	400,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту медицинского кабинета	5 лет с 28.02.2023
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 3, депутат Андреев Георгий Андреевич</b>								
59	03-00013	Замена детской площадки ул. Доватора, 35/1 на новую с мягким покрытием	Устройство детской площадки ул. Доватора, 35/1 с мягким покрытием	500,0	392,7	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 20.11.2023
60	03-00018	Спил аварийных деревьев вокруг дома ул. Толбухина, 27/1, крупного размера 10 шт. - 20 шт.	Снос аварийных деревьев вокруг дома ул. Толбухина, 27/1	90,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
61	03-00060	Реконструкция внутриквартального проезда дома ул. Есенина, 43	Реконструкция внутриквартального проезда дома ул. Есенина, 43	1600,0	1560,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 31.08.2023
62	03-00086	Ремонт откоса между МКД № 8/6 по улице Есенина и гаражным кооперативом «Ивушка» - протяженностью 60 п. м	Ремонт откоса между МКД № 8/6 по улице Есенина и гаражным кооперативом «Ивушка» - протяженностью 60 п. м	8300,0	1851,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию подпорной стены. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3342,4 тыс. рублей	3 года с 25.12.2023

63	03-00095	Реконструкция внут- риквартального проезда дома ул. Есенина, 10/1	Реконструкция внут- риквартального проезда дома ул. Есенина, 10/1	1100,0	12785,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустрой- ству ушире- ния проезда, установлены малые архи- тектурные формы и ограждение	5 лет 1 ме- сяц (ремонт проезда, обустрой- ство ушире- ния проезда) и 3 года (установка малых архи- тектурных форм и ограждения) с 25.09.2023
64	03-00114	Установить спортивный комплекс на придомо- вой территории по адре- су: ул. Доватора, 17	Установить спортивный комплекс на придомо- вой территории по адре- су: ул. Доватора, 17	500,0	50,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудова- ние	2 года с 09.08.2023
65	03-00136	Реконструкция крыльца центрального входа МБОУ СОШ № 177	Реконструкция крыльца центрального входа МБОУ СОШ № 177	-	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по реконструк- ции крыльца (боковые стенки и остекление)	-
66	03-00141	Установить спортивное оборудование на рези- новом покрытии на дет- ской площадке для до- мов № 15, 17 по улице Доватора	Установить спортивное оборудование на рези- новом покрытии на дет- ской площадке для до- мов № 15, 17 по улице Доватора	500,0	130,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудова- ние	2 года с 09.08.2023
67	03-00142	Установить ограждение по периметру детской площадки с двумя вхо- дами между домами № 15, 17 по улице Довато- ра	Установить ограждение по периметру детской площадки с двумя вхо- дами между домами № 15, 17 по улице Довато- ра	150,0	210,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	2 года с 09.08.2023

68	03-00153	Реконструкция детской площадки во дворе домов ул. Доватора, 27 и ул. Доватора, 25	Реконструкция детской площадки во дворе домов ул. Доватора, 27 и ул. Доватора, 25	500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	-
69	03-00156	Установка детской игровой площадки с прорезиненным покрытием на придомовой территории дома ул. Толбухина, 35/1	Установка детской игровой площадки с прорезиненным покрытием на придомовой территории дома ул. Толбухина, 35/1	500,0	500,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 19.07.2023
70	03-00179	Обустройство сквера с пешеходной дорожкой вдоль детского сада № 401	Обустройство сквера с пешеходной дорожкой вдоль детского сада № 401	1000,0	1712,6	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству сквера с пешеходной дорожкой	3 года с 11.08.2023
71	03-00186	Обустройство придомовой территории установка прорезиненного покрытия детской площадки ул. Доватора, 29/2	Обустройство придомовой территории установка прорезиненного покрытия детской площадки ул. Доватора, 29/2	500,0	150,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены тренажеры на резиновое основание	2 года с 20.11.2023
72	03-00187	Установка элементов спортивной площадки ул. Доватора, 29/2	Установка элементов спортивной площадки ул. Доватора, 29/2	500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены тренажеры на резиновое основание (финансирование в рамках реализации наказа № 03-00186)	2 года с 20.11.2023
73	03-00189	Спил и обрезка деревьев у домов ул. Куприна, 20, 24, 26 (25 шт.)	Спил и обрезка деревьев у домов ул. Куприна, 20, 24, 26 (25 шт.)	240,0	69,1	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по	-

							сносу и об- резке дере- вьев	
74	03-00199	Ограждение полисадников ул. Доватора, 23/1	Ограждение полисадников ул. Доватора, 23/1	150,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	-
75	03-00200	Снос аварийных деревьев (8 шт.) на придомовой территории ул. Кошурникова, 47	Снос аварийных деревьев (8 шт.) на придомовой территории ул. Кошурникова, 47	80,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
76	03-00210	Спил деревьев на придомовой территории ул. Есенина, 51/1 в количестве 10 шт.	Спил деревьев на придомовой территории ул. Есенина, 51/1 в количестве 10 шт.	90,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
77	03-00216	Убрать старые деревья 5 шт. у дома ул. Есенина, 63	Убрать старые деревья 5 шт. у дома ул. Есенина, 63	45,0	7,5	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
78	03-00221	Реконструкция внутриквартального проезда с ремонтом асфальтового покрытия по адресу: ул. Есенина, 10/2	Реконструкция внутриквартального проезда с ремонтом асфальтового покрытия по адресу: ул. Есенина, 10/2	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству уширения проезда, установлены малые архитектурные формы и ограждение (финансирование в рамках реализации наказа	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, обустройство уширения проезда) и 3 года (установка малых архитектурных форм и ограждения) с 25.09.2023



							№ 03-00095)	
79	03-00225	Реконструкция внутриквартального проезда дома ул. Есенина, 8/1	Реконструкция внутриквартального проезда дома ул. Есенина, 8/1	6500,0	2878,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 31.08.2023
80	03-00236	Реконструкция внутриквартального проезда ул. Доватора, 23	Реконструкция внутриквартального проезда ул. Доватора, 23	1000,0	1303,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 31.08.2023
81	03-00237	Расширение и асфальтирование пешеходных дорожек вдоль дома ул. Доватора, 23	Расширение и асфальтирование пешеходных дорожек вдоль дома ул. Доватора, 23	500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 03-00236)	3 года с 31.08.2023
82	03-00260	Установка ограждения газона перед подъездами дома ул. Бориса Богаткова, 260	Установка ограждения газона перед подъездами дома ул. Бориса Богаткова, 260	150,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	-
83	03-00270	Установка лавочек возле подъездов ул. Доватора, 31/2	Установка лавочек возле подъездов ул. Доватора, 31/2	50,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены лавочки	-

84	03-00275	Заменить входную дверь в библиотеку им. Цветаевой и сделать нескользящее покрытие пола в тамбуре	Заменить входную дверь в библиотеку им. Цветаевой и сделать нескользящее покрытие пола в тамбуре	80,0	56,2	ДКСиМП	Выполнен. Заменена дверь и установлено антискользящее покрытие	1 год с 03.06.2023 (замена двери) и 1 год с 23.07.2023 (установка покрытия)
85	03-00279	Замена двух элементов детской площадки и установка спортивных элементов на придомовой территории ул. Есенина, 53/1	Установка детской и спортивной площадки с мягким покрытием на придомовой территории дома № 53/1 по ул. Есенина	300,0	130,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 25.09.2023
86	03-00290	Снести аварийные деревья около дома ул. Кошурникова, 55	Снести аварийные деревья около дома ул. Кошурникова, 55	80,0	80,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
87	03-00350	Установить спортивную детскую площадку на придомовой территории ул. Есенина, 12	Установить спортивную детскую площадку на придомовой территории ул. Есенина, 12	500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	-
88	03-00355	Благоустроить пойму реки Каменка - расчистить берега и дно реки, организовать зону отдыха, парковочные места, место выгула собак	Благоустройство парка в пойме р. Каменка в границах улиц Адриена Лежена, Поселковая, Комбинатская, Трико-тажстроя пер., Есенина, Тракторная, Волочаевская, которая включена в муниципальную программу «Формирование современной городской среды»	100000,0	6103,5	ДКСиМП	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по благоустройству зеленой (озелененной) территории в пойме реки Каменки	-

89	03-00383	Организовать снос/санитарную обрезку деревьев на территории по улице Национальная	Организовать снос/санитарную обрезку деревьев на территории по улице Национальная	250,0	168,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
90	03-00391	Благоустроить территорию МБОУ СОШ № 7 заасфальтировать плац, организовать парковочные места	Благоустроить территорию МБОУ СОШ № 7 заасфальтировать плац, организовать парковочные места	2000,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 31.07.2023
91	03-00412	Организовать вырубку/санитарную обрезку деревьев и кустарников на придомовой территории ул. Есенина, 57	Организовать вырубку/санитарную обрезку деревьев и кустарников на придомовой территории ул. Есенина, 57	50,0	45,6	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
92	03-00414	Установить детскую спортивную площадку ул. Есенина, 57	Установить детскую спортивную площадку ул. Есенина, 57	300,0	320,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 16.10.2023
93	03-00424	Организовать снос/санитарную обрезку деревьев на придомовой территории ул. Толбухина, 35/3	Организовать снос/санитарную обрезку деревьев на придомовой территории ул. Толбухина, 35/3	50,0	49,6	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
94	03-00467	Установить детскую площадку у дома ул. Доватора, 23/1	Установить детскую площадку у дома ул. Доватора, 23/1	300,0	600,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 06.12.2023

**Дзержинский район, избирательный округ № 4, депутат Беспечная Ирина Пантелеевна**

95	04-00001	Благоустроить дорогу и отсыпку на придомовой территории вдоль всего дома № 14 по ул. Алейская	Благоустроить дорогу на придомовой территории вдоль всего дома № 14 по ул. Алейская	500,0	2152,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 31.08.2023
96	04-00003	Установить 5 детских спортивных элементов во дворе дома № 14 по ул. Алейская	Установить 5 детских спортивных элементов во дворе дома № 14 по ул. Алейская	500,0	100,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 20.12.2023
97	04-00008	Благоустроить придомовую территорию с обустройством парковочных мест у дома № 241 по ул. Б. Богаткова	Благоустроить придомовую территорию с обустройством парковочных мест у дома № 241 по ул. Б. Богаткова	2000,0	2181,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
98	04-00009	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни, вывезти порубочные остатки во дворе дома № 241 по ул. Б. Богаткова	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни, вывезти порубочные остатки во дворе дома № 241 по ул. Б. Богаткова	150,0	184,3	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
99	04-00015	Демонтаж старой детской площадки и установка новых детско-спортивных элементов с искусственным мягким резиновым покрытием во дворе дома № 243 по ул. Б. Богаткова	Установка новых детско-спортивных элементов с искусственным мягким резиновым покрытием во дворе дома № 243 по ул. Б. Богаткова	500,0	800,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены игровое и спортивное оборудование, скамейки и урны	2 года с 25.09.2023

100	04-00016	Установить уличные диваны в количестве 6 штук на детской площадке, урны к каждому дивану во дворе дома № 243 по ул. Б. Богаткова	Установить уличные диваны в количестве 6 штук на детской площадке, урны к каждому дивану во дворе дома № 243 по ул. Б. Богаткова	60,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены игровое и спортивное оборудование, скамейки и урны (финансирование в рамках реализации наказа № 04-00015)	2 года с 25.09.2023
101	04-00021	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни, вывезти порубочные остатки между домами № 245 по ул. Б. Богаткова и № 18/1 по ул. Лежена	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни, вывезти порубочные остатки между домами № 245 по ул. Б. Богаткова и № 18/1 по ул. Лежена	150,0	238,3	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
102	04-00030	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни и вывезти порубочные остатки удома № 243/1 по ул. Б. Богаткова	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни и вывезти порубочные остатки удома № 243/1 по ул. Б. Богаткова	90,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
103	04-00032	Реконструировать участок внутриквартального проезда вдоль проезжей части дороги, проходящей между д/с № 32, домом № 29/2 по ул. Кошурникова и комплексным центром реабилитации, домом № 31/1 по ул. Кошурникова-построить безопасные асфальтированные тротуары по обе стороны	Реконструировать участок внутриквартального проезда вдоль проезжей части дороги, проходящей между д/с № 32, домом № 29/2 по ул. Кошурникова и комплексным центром реабилитации, домом № 31/1 по ул. Кошурникова-построить безопасные асфальтированные тротуары по обе стороны	2500,0	1729,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023

		дороги с благоустроенным подъемом к дому № 37/1 по ул. Кошурникова, с ограждением исключаящим наезд автомобилей на тротуар	дороги с благоустроенным подъемом к дому № 37/1 по ул. Кошурникова, с ограждением исключаящим наезд автомобилей на тротуар					
104	04-00053	Установить спортивные уличные тренажеры во дворе дома № 192 по ул. Гоголя	Установить спортивные уличные тренажеры во дворе дома № 192 по ул. Гоголя	500,0	500,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 24.11.2023
105	04-00060	Установить спортивные уличные тренажеры во дворе дома № 194 по ул. Гоголя	Установить спортивные уличные тренажеры во дворе дома № 194 по ул. Гоголя	500,0	500,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 24.11.2023
106	04-00068	Установить металлическое ограждение детской площадки дома № 190/1 по ул. Гоголя	Установить металлическое ограждение детской площадки дома № 190/1 по ул. Гоголя	200,0	180,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	2 года с 10.08.2023
107	04-00119	Произвести санитарную обрезку деревьев и вывезти порубочные остатки у дома № 37 по ул. Кошурникова	Произвести санитарную обрезку деревьев и вывезти порубочные остатки у дома № 37 по ул. Кошурникова	85,0	115,7	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
108	04-00144	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни и вывезти порубочные остатки у дома № 5/2 по ул. Кошурникова	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни и вывезти порубочные остатки у дома № 5/2 по ул. Кошурникова	80,0	72,8	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
109	04-00162	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни и вывезти порубочные остатки вдоль дома № 9 по ул. Лежена	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни и вывезти порубочные остатки вдоль дома № 9 по ул. Лежена	140,0	140,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-

110	04-00163	Сделать санитарную обрезку деревьев вдоль дома № 9 по ул. Лежена	Сделать санитарную обрезку деревьев вдоль дома № 9 по ул. Лежена	80,0	183,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
111	04-00166	Установить 2 уличных дивана во дворе дома № 10 по ул. Лежена	Установить 2 уличных дивана во дворе дома № 10 по ул. Лежена	20,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены уличные диваны	-
112	04-00177	Демонтаж старой и установка новой детской площадки, 4 лавочки со спинкой на детской площадке во дворе дома № 11 по ул. Лежена	Демонтаж старой и установка новой детской площадки, 4 лавочки со спинкой на детской площадке во дворе дома № 11 по ул. Лежена	500,0	1000,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлена детская площадка	3 года с 15.09.2023
113	04-00189	Спил аварийных деревьев, выкорчевывание пней вывоз порубочных остатков у дома № 18 по ул. Лежена	Спил аварийных деревьев, выкорчевывание пней вывоз порубочных остатков у дома № 18 по ул. Лежена	180,0	180,6	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
114	04-00227	Сделать демонтаж старых лавочек и установить уличные диваны у каждого подъезда дома № 16/1 по ул. Лежена	Установить уличные диваны у каждого подъезда дома № 16/1 по ул. Лежена	70,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены уличные диваны	-
115	04-00234	Сделать санитарную обрезку деревьев за домом № 18/1 по ул. Лежена	Сделать санитарную обрезку деревьев за домом № 18/1 по ул. Лежена	150,0	238,3	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-

116	04-00238	Заменить дорожное асфальтовое полотно от перекрестка ул. Лежена угла дома № 17, вдоль дома № 27/1 (подъезды 2, 3, 4) с поворотом направо до дома № 29/1 по ул. Лежена (укладка асфальта, бордюров, реставрация ливневой канализации, пешеходных дорожек)	Заменить дорожное асфальтовое полотно от перекрестка ул. Лежена угла дома № 17, вдоль дома № 27/1 (подъезды 2, 3, 4) с поворотом направо до дома № 29/1 по ул. Лежена (укладка асфальта, бордюров, реставрация ливневой канализации, пешеходных дорожек)	2500,0	2559,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 20.11.2023
117	04-00245	Обустройство площадки для минифутбола 200 кв. м (искусственное покрытие, металлическое ограждение, гандбольные ворота с баскетбольным щитом, волейбольные стойки со съемной сеткой) во дворе дома № 10/2 по ул. Лежена	Устройство спортивной площадки на искусственном покрытии во дворе дома № 10/2 по ул. Адриена Лежена	2000,0	3000,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству площадки для минифутбола	3 года с 20.11.2023
118	04-00246	Установить уличные тренажеры 4 шт (воркаут) во дворе дома № 9/3 по ул. Лежена	Установить уличные тренажеры 4 шт (воркаут) во дворе дома № 9/3 по ул. Лежена	4000,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены тренажеры	-
119	04-00286	Отремонтировать тротуары около домов № 24 и 26 по ул. Селезнева и проезд между этими домами, относящиеся к муниципальной собственности	Отремонтировать тротуары около домов № 24 и 26 по ул. Селезнева и проезд между этими домами, относящиеся к муниципальной собственности	3000,0	2561,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 26.12.2023



120	04-00289	Решить вопрос прямого транспортного сообщения с ул. Фрунзе в сторону Центра г. Новосибирска	Организация прямого транспортного сообщения с ул. Фрунзе в сторону Центра г. Новосибирска	-	-	ДТиДБК	Выполнен. По ул. Фрунзе, Красному проспекту в направлении площади им. Калинина работает автобусный маршрут № 95. С целью улучшения транспортного обслуживания населения, с учетом поступивших троллейбусов с увеличенным автономным ходом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в соответствии с приказом департамента транспорта и дорожно-благоустрои-	-
-----	----------	---	---	---	---	--------	---	---

							<p>тельного комплекса мэрии города Новосибирска от 06.07.2022 № 120-од с 01.02.2023 работа маршрута № 36 организована по измененной схеме с прохождением транспортных средств от ул. Лазурная через ул. Фрунзе до остановочного пункта «Вокзал «Новосибирск – Главный» с увеличением количества подвижного состава до 8 единиц</p>	
121	04-00303	Установить 6 бетонных круглых вазонов у дома № 40 по ул. Селезнева	Установить 6 бетонных круглых вазонов у дома № 40 по ул. Селезнева	30,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены вазоны	-
122	04-00316	Сделать санитарную обрезку аллеи вдоль дома № 65 по ул. Фрунзе	Сделать санитарную обрезку аллеи вдоль дома № 65 по ул. Фрунзе	120,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по	-

		зе					обрезке де- ревьев	
123	04-00331	Отремонтировать внут- риквартальную дорогу вдоль дома № 59/2 по ул. Фрунзе с учетом парковочных карманов	Отремонтировать внут- риквартальную дорогу вдоль дома № 59/2 по ул. Фрунзе с учетом парковочных карманов	2500,0	2544,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и оборудова- нию тротуа- ра	5 лет 1 ме- сяц с 11.08.2023
124	04-00339	Сделать уличное освеще- ние территории МКДОУ д/с № 395	Сделать уличное освеще- ние территории МКДОУ д/с № 395	160,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по освещению территории	-
125	04-00341	Отремонтировать от- мостку по периметру здания МКДОУ д/с № 395	Отремонтировать от- мостку по периметру здания МКДОУ д/с № 395	850,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту от- мостки зда- ния	-
126	04-00342	Оборудовать логопеди- ческий кабинет МКДОУ д/с № 395	Оборудовать логопеди- ческий кабинет МКДОУ д/с № 395	600,0	-	ДО	Выполнен. Оборудован логопеди- ческий кабинет	-
127	04-00361	Произвести ремонт и оснащение спортивного зала в МБОУ «Лицей № 113»	Произвести ремонт и оснащение спортивного зала в МБОУ «Лицей № 113»	3200,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	5 лет с 15.08.2023
128	04-00365	Отремонтировать туа- леты на 2-м этаже МБОУ «Лицей № 113»	Отремонтировать туале- ты на 2-м этаже МБОУ «Лицей № 113»	650,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту туа- летов	-

129	04-00367	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни и вывезти порубочные остатки на территории МБОУ «Лицей № 113»	Спилить аварийные деревья, выкорчевать пни и вывезти порубочные остатки на территории МБОУ «Лицей № 113»	320,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
<b>Дзержинский район, избирательный округ № 5, депутат Прохоров Евгений Вячеславович</b>								
130	05-00034	Спил деревьев вокруг дома № 37а по ул. Республиканская с выкорчевыванием пней	Спил деревьев вокруг дома № 37а по ул. Республиканская с выкорчевыванием пней	100,0	15,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
131	05-00049	Установка детского игрового/спортивного комплекса (скаладром, карусель, горка, винтовая горка) по ул. Черноморская	Установка детского игрового/спортивного комплекса (скаладром, карусель, горка, винтовая горка) по ул. Черноморская	500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	-
132	05-00055	Установить бетонные клумбы под цветы по ул. Ползунова, 4	Установить бетонные клумбы под цветы по ул. Ползунова, 4	20,0	50,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены бетонные клумбы	-
133	05-00063	Обрезка деревьев расположенных на придомовой территории и вблизи дома на муниципальной территории (возле сараев) по ул. Республиканская, 4	Обрезка деревьев расположенных на придомовой территории и вблизи дома на муниципальной территории (возле сараев) по ул. Республиканская, 4	70,0	1,9	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
134	05-00065	Решить вопрос о сносе бесхозных старых сараек по ул. Республиканская, 4, представляющих угрозу возникновения пожара и травмы, которые расположены возле детской площадки, с последующей возможно-	Решить вопрос о сносе бесхозных старых сараек по ул. Республиканская, 4, представляющих угрозу возникновения пожара и травмы, которые расположены возле детской площадки, с последующей возможно-	500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. МКУ «Дзержинка» произведены работы по сносу бесхозных сараев	-

		стью благоустройства спортивной детской площадки	стью благоустройства спортивной детской площадки					
135	05-00069	Отсыпка дороги по ул. Зеленхозовской от начала и до конца	Отсыпка дороги по ул. Зеленхозовской от начала и до конца	6000,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси (финансирование в рамках реализации наказа № 01-00063)	2 года с 02.11.2023
136	05-00083	Установить ограждение высотой 0,7 метра вдоль зеленых газонов по адресу: проспект Дзержинского, 37	Установить ограждение высотой 0,7 метра вдоль зеленых газонов по адресу: проспект Дзержинского, 37	100,0	100,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено ограждение	2 года с 11.08.2023
137	05-00107	Капитальный ремонт центрального крыльца с установкой пандуса на территории МБОУ СОШ № 178 по адресу: проспект Дзержинского, 43	Капитальный ремонт центрального крыльца с установкой пандуса на территории МБОУ СОШ № 178 по адресу: проспект Дзержинского, 43	1400,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту центрального крыльца	-
138	05-00111	Капитальный ремонт запасных выходов МБОУ СОШ № 178 по адресу: проспект Дзержинского, 43	Капитальный ремонт запасных выходов МБОУ СОШ № 178 по адресу: проспект Дзержинского, 43	240,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту запасных выходов	-
139	05-00123	Сделать капитальный ремонт входной зоны (крыльца) ЦВР «Галак-	Сделать капитальный ремонт входной зоны (крыльца) ЦВР «Галак-	480,0	396,5	ДО	Выполнен. Произведены работы по	5 лет с 30.06.2023

		тика» по адресу: проспект Дзержинского, 83	тика» по адресу: проспект Дзержинского, 83				ремонт крыльца	
140	05-00129	Создание тротуаров по ул. Коминтерна, ул. Техническая по пути следования маршрутного транспорта № 72	Создание тротуаров по ул. Коминтерна, ул. Техническая по пути следования маршрутного транспорта № 72	15000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 01-00236)	4 года с 26.12.2023
141	05-00137	Благоустроить детскую и спортивную площадку с резиновым покрытием по адресу: проспект Дзержинского, 53	Благоустроить детскую и спортивную площадку с резиновым покрытием по адресу: проспект Дзержинского, 53	500,0	-	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлены игровое и спортивное оборудование	-
142	05-00158	Снести клены на детской площадке и по возможности посадить одноствольные деревья по проспекту Дзержинского, 81	Снести клены на детской площадке по проспекту Дзержинского, 81	100,0	83,8	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
143	05-00196	Продление тротуара на 3-м Почтовом переулке	Продление тротуара на 3-м Почтовом переулке	3700,0	487,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1946,6 тыс. рублей	4 года с 25.12.2023

144	05-00204	Благоустройство дворовых территорий домов № 8 и 8/1 по ул. Учительской	Благоустройство дворовых территорий домов № 8 и 8/1 по ул. Учительской	4000,0	8335,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 11882,4 тыс. рублей	3 года с 10.07.2023
145	05-00206	Устройство детской площадки по адресу ул. Авиастроителей, 14	Устройство детской площадки по адресу ул. Авиастроителей, 14	500,0	1926,8	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 18.10.2023
146	05-00208	Спил аварийных деревьев ул. Республиканская, 33	Спил аварийных деревьев ул. Республиканская, 33	50,0	50,0	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
147	05-00234	В целях безопасности детей детского сада № 509 по ул. Полякова, 1В необходимо заменить ограждение по периметру (забор, калитка, ворота)	В целях безопасности детей детского сада № 509 по ул. Полякова, 1В необходимо заменить ограждение по периметру (забор, калитка, ворота)	2100,0	1300,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене ограждения	5 лет с 31.07.2023
148	05-00240	Спил деревьев и снос самовольных построек напротив домов по ул. Высотная, 29, 31, ул. Техническая, 12, 14, 16	Спил деревьев и снос самовольных построек напротив домов по ул. Высотная, 29, 31, ул. Техническая, 12, 14, 16	500,0	15,4	Администрация Дзержинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-

149	05-00246	Замена ограждения напротив средней общеобразовательной школы № 71, по адресу: 3-й Почтовый переулок, 21	Замена ограждения напротив средней общеобразовательной школы № 71, по адресу: 3-й Почтовый переулок, 21	2400,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене ограждения	-
150	05-00251	Организация освещения коридоров школы № 71 на 3 и 4 этажах, замена электропроводки, установка ламп	Организация освещения коридоров школы № 71 на 3 и 4 этажах, замена электропроводки, установка ламп	1200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по организации освещения коридоров школы	-
151	05-00252	Организация наружного освещения школы № 71 по ул. 3-й Почтовый переулок, 21	Организация наружного освещения школы № 71 по ул. 3-й Почтовый переулок, 21	500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по организации наружного освещения школы	-
<b>Железнодорожный район, избирательный округ № 6, депутат Антонов Ростислав Валерьевич</b>								
152	06-00031	Благоустройство, озеленение детской площадки во дворе дома № 18 по ул. Ленина	Установка дополнительных элементов	200,0	298,9	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлен игровой комплекс	3 года с 20.11.2023
153	06-00041	Устройство дополнительных парковочных мест во дворе дома № 38 по ул. Челюскинцев	Устройство дополнительных парковочных мест во дворе дома № 38 по ул. Челюскинцев	800,0	130,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
154	06-00076	Благоустройство придомовой территории дома № 13 по ул. Вокзальная маги-	Санитарная обрезка деревьев	25,0	27,7	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и об-	-



		страль					резке дере- вьев	
155	06-00085	Ремонт асфальтового покрытия во дворе дома № 49 по ул. Советская	Ремонт асфальтового покрытия во дворе дома № 49 по ул. Советская	3400,0	4342,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 30.09.2023
156	06-00086	Сделать водоотведение на территории дома № 49 по ул. Советская	Сделать водоотведение на территории дома № 49 по ул. Советская	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 06-00085)	3 года с 30.09.2023
157	06-00112	Асфальтировать место под демонтированными гаражами на придомовой территории дома № 12 по ул. Максима Горького	Асфальтировать место под демонтированными гаражами на придомовой территории дома № 12 по ул. Максима Горького	1500,0	2934,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 30.09.2023
158	06-00114	Асфальтировать парковку на придомовой территории дома № 12 по ул. Максима Горького	Асфальтировать парковку на придомовой территории дома № 12 по ул. Максима Горького	1800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа № 06-00112)	3 года с 30.09.2023
159	06-00133	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 7	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 7 по	50,0	90,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по	-

		по ул. Советская	ул. Советская				сносу и обрезке деревьев	
160	06-00136	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 26 по ул. Коммунистическая	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 26 по ул. Коммунистическая	50,0	106,7	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
161	06-00143	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 6 по ул. Проспект Димитрова	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 6 по ул. Проспект Димитрова	50,0	160,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
162	06-00149	Установить уличное освещение (фонари) на территории сквера напротив ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»	Установить уличное освещение (фонари) на территории сквера напротив ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»	50,0	34,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
163	06-00159	Установить качели на детской площадке между домами № 40 по ул. Сибирская и № 13 по ул. Проспект Димитрова	Установить качели на детской площадке между домами № 40 по ул. Сибирская и № 13 по ул. Проспект Димитрова	100,0	96,9	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 09.10.2023
164	06-00171	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 1/1 по ул. Владимировская	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 1/1 по ул. Владимировская	30,0	86,2	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
165	06-00193	Благоустройство придомовой территории дома № 30/2 по ул. Ленина	Обустройство придомовой территории дома № 30/2 по ул. Ленина	500,0	500,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению	-

							территории	
166	06-00194	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 30/2 по ул. Ленина	Спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 30/2 по ул. Ленина	100,0	100,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
167	06-00204	Санитарная обрезка и снос аварийных деревьев на придомовой территории дома № 4 по ул. Нарымская	Санитарная обрезка и снос аварийных деревьев на придомовой территории дома № 4 по ул. Нарымская	30,0	130,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
168	06-00205	Санитарная обрезка и снос аварийных деревьев на придомовой территории дома № 77 А по ул. Советская и дома № 6 по ул. Нарымская	Санитарная обрезка и снос аварийных деревьев на придомовой территории дома № 77 А по ул. Советская на сумму 60,0 тыс. рублей	60,0	157,6	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
169	06-00211	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 18 по ул. Вокзальная магистраль	Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев на придомовой территории дома № 18 по ул. Вокзальная магистраль	30,0	20,6	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
170	06-00215	Благоустроить придомовую территорию дома № 18 по ул. Вокзальная магистраль	Асфальтирование парковочных мест	1700,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое оборудование (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого яв-	3 года с 30.11.2023
			Установка 2-х тренажеров, горки и качели		182,4	Администрация Центрального округа		

							ляется администрация Центрального округа, выполнено в полном объеме)	
171	06-00237	Провести санитарную обрезку и спил аварийных деревьев на придомовой территории домов № 4, 6, 8 по ул. Владимировская	Провести санитарную обрезку и спил аварийных деревьев на придомовой территории домов № 4, 6, 8 по ул. Владимировская	100,0	216,5	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
172	06-00239	Установить спортивные элементы на придомовой территории дома № 4 по ул. Владимировская	Установить спортивные элементы на придомовой территории дома № 4 по ул. Владимировская	100,0	326,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	3 года с 04.12.2023
173	06-00243	Очистить от зарослей земельный участок между ул. Больничный переулок и ул. Владимировский спуск	Очистить от поросли ул. Владимировский спуск 27а и выше	70,0	235,0	Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
174	06-00260	Спилить аварийные деревья на придомовой территории дома № 17 по ул. Сибирская	Корчевание (дробление пней) на придомовой территории дома № 17 по ул. Сибирская	20,0	20,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по удалению пней	-
175	06-00285	Установить лавочки во дворе дома № 36 по ул. Челюскинцев	Установить 3 скамейки и 3 урны во дворе дома № 36 по ул. Челюскинцев	70,0	119,7	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	3 года с 11.02.2023

176	06-00286	Обустроить клумбы во дворе дома № 36 по ул. Челюскинцев	Установить вазоны во дворе дома № 36 по ул. Челюскинцев	50,0	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы (финансирование в рамках реализации наказа № 06-00285)	3 года с 11.02.2023
177	06-00287	Установить детскую площадку с горками и качелями во дворе дома № 36 по ул. Челюскинцев	Установить детскую площадку с горками и качелями во дворе дома № 36 по ул. Челюскинцев	250,0	208,5	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 16.11.2023
178	06-00288	Установить спортивные тренажеры во дворе дома № 36 по ул. Челюскинцев	Установить спортивные тренажеры во дворе дома № 36 по ул. Челюскинцев	250,0	208,5	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 16.11.2023
<b>Железнодорожный район, избирательный округ № 7, депутат Тыртышный Антон Григорьевич</b>								
179	07-00006	Произвести ремонт асфальтового покрытия вокруг дома ул. Железнодорожная, 8	Произвести ремонт асфальтового покрытия вокруг дома ул. Железнодорожная, 8	6750,0	5916,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
180	07-00016	Произвести ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	Произвести ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	1500,0	1500,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 15.08.2023

181	07-00018	Заменить деревянные окна на пластиковые в детском саду № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	Заменить деревянные окна на пластиковые в детском саду № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	600,0	703,9	ДО	Выполнен. Заменены окна	5 лет с 12.04.2023
182	07-00020	Заменить двери запасного выхода в детском саду № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	Заменить двери запасного выхода в детском саду № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	100,0	100,0	ДО	Выполнен. Заменены двери	5 лет с 30.03.2023
183	07-00022	Отремонтировать пол медицинского блока в детском саду № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	Отремонтировать пол медицинского блока в детском саду № 423 «Золотой Ключик» по адресу: ул. 1905 года, 26	150,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пола	-
184	07-00029	Установить новые зонты в вентиляцию столовой МБОУ СОШ №137	Установить новые зонты в вентиляцию столовой МБОУ СОШ №137	500,0	-	ДО	Выполнен. Установлены зонты в вентиляции	-
185	07-00035	Заменить 8 внутренних дверей в МБОУ СОШ № 137	Заменить 8 внутренних дверей в МБОУ СОШ № 137	200,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены двери	-
186	07-00036	Реконструировать запасной выход в МБОУ СОШ № 137	Реконструировать запасной выход в МБОУ СОШ № 137	200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту запасного выхода	-
187	07-00038	Обновить оборудование лингофонического кабинета МБОУ СОШ № 137	Обновить оборудование лингофонического кабинета МБОУ СОШ № 137	350,0	-	ДО	Выполнен. Обновлено оборудование лингофонического кабинета	-

188	07-00040	Отремонтировать асфальтовое покрытие на территории МБОУ СОШ № 137	Отремонтировать асфальтовое покрытие на территории МБОУ СОШ № 137	2000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия	-
189	07-00041	Отремонтировать от-мостку вокруг МБОУ СОШ № 137	Отремонтировать от-мостку вокруг МБОУ СОШ № 137	1200,0	591,9	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту от-мостки	5 лет с 28.07.2023
190	07-00046	Произвести устройство сенсорной комнаты в коррекционной школе № 60	Произвести устройство сенсорной комнаты в коррекционной школе № 60	250,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по устройству сенсорной комнаты	-
191	07-00073	Оборудовать центральный вход детского сада № 429 навесом	Оборудовать центральный вход детского сада № 429 навесом	150,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по оборудованию центрального входа навесом	-
192	07-00085	Наложить публичный сервитут для организации пешеходной дорожки вдоль дома по ул. 1905 года, 21 со стороны ул. Салтыкова-Щедрина	Наложить публичный сервитут для организации пешеходной дорожки вдоль дома по ул. 1905 года, 21 со стороны ул. Салтыкова-Щедрина	30,0	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлен публичный сервитут (постановление мэрии города Новосибирска от 17.10.2023 № 5622 «Об установле-	-

							нии публичного сервитута в отношении земельного участка по ул.1905 года, 21»)	
193	07-00127	Произвести устройство пешеходного тротуара вдоль ул. Ельцовской от ДНК им Заволокина (ул. Дуси Ковальчук, 2) до дома по адресу: ул. Ельцовская, 7	Произвести устройство пешеходного тротуара вдоль ул. Ельцовской от ДНК им Заволокина (ул. Дуси Ковальчук, 2) до дома по адресу: ул. Ельцовская, 7	700,0	781,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.11.2023
194	07-00131	Принять на баланс администрации муниципальный проезд от ул. Владимировской до въезда на территорию дома ул. Владимировская, 28	Внести в перечень на обслуживание МКУ «Центральное»	-	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Территория принята на обслуживание МКУ «Центральное». Заключен муниципальный контракт на обслуживание территории с 2024 года	-
195	07-00152	Произвести устройство асфальтовой беговой дорожки на стадионе «Красное знамя» протяженностью 700 м и шириной 6 м	Произвести устройство асфальтовой беговой дорожки на стадионе «Красное знамя» протяженностью 700 м и шириной 6 м	500,0	5591,0	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству беговой дорожки	3 года с 01.07.2023
196	07-00153	Установить стационарное освещение на стадионе «Красное знамя» и прилегающей к нему	Установить стационарное освещение на стадионе «Красное знамя» и прилегающей к нему	2300,0	5241,2	ДКСиМП	Выполнен в части 2023 года. Произведены	3 года с 01.07.2023



		лыжной трассе	лыжной трассе				работы по устройству освещения на стадионе	
197	07-00168	Произвести ремонт дороги на ул. Тушинской	Произвести ремонт дороги на ул. Тушинской	600,0	1229,3	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части по ул. Тушинской	4 года с 26.09.2023
198	07-00170	Произвести обрезку и снос аварийных деревьев на ул. Затонной	Произвести обрезку и снос аварийных деревьев на ул. Затонной	50,0	32,3	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 36,8 тыс. рублей	-
199	07-00171	Произвести обрезку и снос аварийных деревьев на ул. Хакасской	Произвести обрезку и снос аварийных деревьев на ул. Хакасской	100,0	16,9	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 151,9 тыс. рублей	-

200	07-00184	Произвести асфальтирование ул. Сухарной от дома № 92 до пересечения с ул. 2-й Сухарной	Произвести асфальтирование ул. Сухарной от дома № 92 до пересечения с ул. 2-й Сухарной	560,0	1102,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси на ул. Сухарной	4 года с 22.09.2023
201	07-00212	Произвести ремонт проезда вдоль домов Территория военного санатория Ельцовский, 144, 28, 22	Произвести ремонт проезда вдоль домов Территория военного санатория Ельцовский, 144, 28, 22	2000,0	5714,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 30.09.2023
202	07-00217	Произвести установку детских и спортивных элементов для жителей домов ул. Сухарная, 80 - 94	Произвести установку детских и спортивных элементов для жителей домов ул. Сухарная, 80 - 94	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое оборудование	3 года с 26.07.2023
203	06-008	Включить дома по ул. Обдорской, 73, 75, 75а, 77, по ул. Нарымской, 78, 80 в городскую программу переселения или в городскую программу развития застраиваемых территорий	Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Мероприятия по расселению и сносу многоквартирных домов № 78 по ул. Нарымской и № 73 по ул. Обдорско	-
			Определение схемы границ застроенной территории, а также перечня расположенных объектов капитального строительства в границах территории	-	-	ДСиА		

		Проведения аукциона. По итогам проведенного аукциона заключение договора о развитии застраиваемых территорий	-	ДЗиИО	й осуществлены в 2022 году застройщиком ООО «ДомСтрой Новосибирск» в рамках заключенного с мэрией города Новосибирска договора о развитии застроенной территории от 26.08.2020 № 63. В 2023 году по собственной инициативе застройщика, без участия средств бюджета города Новосибирска, осуществлено расселение и снос многоквартирных домов № 75, № 75а, № 77 по ул. Обдорской и дома № 80 по ул. Нарымск
--	--	--	---	-------	---

							ой	
<b>Заельцовский район, избирательный округ № 8, депутат Стрекалов Василий Валентинович</b>								
204	08-00003	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 125	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 125	1000,0	2176,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023
205	08-00015	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 116	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 116	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 10.08.2023
206	08-00061	Установка МАФ, замена старых игровых элементов детской площадки, с организацией резинового покрытия по ул. Кропоткина, 161	Установка малых архитектурных форм и спортивных элементов по адресу ул. Кропоткина, 261	300,0	300,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены спортивное оборудование и малые архитектурные формы	3 года с 26.09.2023
207	08-00074	Установка малых форм детских игровых, спортивных конструкций и реконструкция геоксетной площадки на придомовой территории многоквартирного дома	Установить детские игровые элементы	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 04.12.2023

		по ул. Гоголя, 17а						
208	08-00094	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118	4500,0	1372,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 15.07.2023
209	08-00104	Установка малых форм благоустройства (ограждения, вазоны и проч.) конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Линейная, 47/2	Установить вазоны и ограждение	150,0	250,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены газонное ограждение и вазоны	3 года с 16.11.2023
210	08-00112	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Рельсовая, 3	Снос и обрезка деревьев	50,0	35,2	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
211	08-00122	Установка малых форм благоустройства (ограждения, вазоны и проч.) конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 128	Установить ограждение и вазоны	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены урны и вазоны	1 год с 23.08.2023
212	08-00127	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Гоголя, 19а	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Гоголя, 19а	50,0	62,1	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

213	08-00129	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на территории МКДОУ г. Новосибирск «Детский сад № 460 комбинированного вида» (ул. Кропоткина, 128/2)	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на территории МКДОУ г. Новосибирск «Детский сад № 460 комбинированного вида» (ул. Кропоткина, 128/2)	300,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
214	08-00134	Ремонт помещений здания МКДОУ г. Новосибирск «Детский сад № 460 комбинированного вида» (ул. Кропоткина, 128/2), в том числе помещения расположения детских групп	Ремонт помещений здания МКДОУ г. Новосибирск «Детский сад № 460 комбинированного вида» (ул. Кропоткина, 128/2), в том числе помещения расположения детских групп	1000,0	169,5	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту помещений	-
215	08-00137	Установка малых форм благоустройства (ограждения, вазоны и проч.) конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Рельсовая, 7	Установка элементов благоустройства по адресу: Рельсовая, 7	70,0	70,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	1 год с 02.11.2023
216	08-00165	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Рельсовая, 8	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Рельсовая, 8	1300,0	1402,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 10.10.2023

217	08-00171	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/6	Снос и обрезка деревьев	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
218	08-00182	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 17 по адресу: ул. Кропоткина, 126/2	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 17 по адресу: ул. Кропоткина, 126/2	2000,0	1000,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 31.07.2023
219	08-00189	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/3	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/3	100,0	100,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 14.07.2023
220	08-00190	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 106	Снос и обрезка деревьев	50,0	19,8	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
221	08-00196	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Линейная, 49	Снос и обрезка деревьев	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

222	08-00202	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/5	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/5	120,0	147,7	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	3 года с 16.11.2023
223	08-00203	Установка малых форм благоустройства (ограждения, вазоны, дог-боксы и проч.) конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/5	Установить вазоны	30,0	27,7	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	3 года с 16.11.2023
224	08-00213	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Линейная, 47/1	Установить детские игровые элементы	200,0	200,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 16.11.2023
225	08-00214	Установка малых форм благоустройства (ограждения, вазоны, дог-боксы и проч.) конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Линейная, 47/1	Установить ограждение	100,0	98,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено ограждение	3 года с 17.11.2023
226	08-00220	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Крылова, 27	Установить детские игровые элементы	100,0	100,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 14.07.2023



227	08-00222	Расширение парковочной зоны придомовой территории многоквартирного дома по ул. Рельсовая, 8	Расширение парковочной зоны придомовой территории многоквартирного дома по ул. Рельсовая, 8	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 08-00165)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 10.10.2023
228	08-00225	Строительство тротуара вдоль ограждения МБОУ СОШ № 17 по адресу: ул. Кропоткина, 128/3 до ул. Линейная, 231	Строительство тротуара вдоль ограждения МБОУ СОШ № 17 по адресу: ул. Кропоткина, 128/3 до ул. Линейная, 231	800,0	925,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.11.2023
229	08-00229	Организация тротуара по ул. Кавалерийская вдоль ограждения МБОУ лицей № 200 (ул. Кропоткина, 265) от многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 261/2	Организация тротуара по ул. Кавалерийская вдоль ограждения МБОУ лицей № 200 (ул. Кропоткина, 265) от многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 261/2	1600,0	714,0	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 21.11.2023
230	08-00291	Установка малых форм благоустройства (ограждения, вазоны и проч.) конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 269/1	Установить вазоны и скамейки	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлена скамья для пресса	3 года с 14.11.2023

231	08-00292	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 269/1	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 269/1	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 14.11.2023
232	08-00293	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/4	Снос и обрезка деревьев	30,0	30,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
233	08-00294	Установка малых форм благоустройства (ограждения, вазоны и проч.) конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/4	Установить скамейки	60,0	60,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	3 года с 27.09.2023
234	08-00295	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/4	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кропоткина, 118/4	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	3 года с 27.09.2023
235	08-00343	Замена дверей в классных кабинетах МБОУ Лицей № 200	Замена дверей в классных кабинетах МБОУ Лицей № 200	700,0	-	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены двери	-
236	08-00371	Замена входной двери в МБОУ СОШ № 13	Замена входной двери в МБОУ СОШ № 13	50,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по	-

							замене двери	
237	08-00374	Замена двери подвального помещения МБОУ СОШ № 13	Замена двери подвального помещения МБОУ СОШ № 13	30,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене двери	-
238	08-00378	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на территории МБОУ СОШ № 13	Спиливание и вывоз аварийных деревьев, а также кронирование и санитарная обрезка деревьев на территории МБОУ СОШ № 13	200,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по обрезке деревьев	-
239	08-00409	Асфальтирование стихийно сложившейся пешеходной тропы от многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 119/1 к многоквартирному дому по ул. Красный проспект, 102/4 по территории овощехранилища	Асфальтирование стихийно сложившейся пешеходной тропы от многоквартирного дома по ул. Кропоткина, 119/1 к многоквартирному дому по ул. Красный проспект, 102/4 по территории овощехранилища	350,0	332,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 10.10.2023
240	08-00419	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 266/4	Асфальтирование придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 266/4	1500,0	825,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 15.07.2023
241	08-00423	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кавалерийская, 9	Установка малых форм детских игровых и спортивных конструкций на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Кавалерийская, 9	100,0	100,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены скамейки и вазоны	3 года с 18.10.2023
<b>Заельцовский район, избирательный округ № 9, депутат Люмин Владислав Игоревич</b>								
242	09-00008	Установка детского городка по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 83	Установка детского городка по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 83	350,0	350,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 22.09.2023

243	09-00016	Асфальтирование проезжей части и пешеходного тротуара по ул. Профинтерна (частный сектор)	Асфальтирование проезжей части и пешеходного тротуара по ул. Профинтерна (частный сектор)	4275,0	2035,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси по ул. Профинтерна	4 года с 27.07.2023
244	09-00019	Установка малых форм на детской площадке: балансировочную качель; карусель с сидениями, по адресу: Красный проспект, 85	Установка малых форм на детской площадке: балансировочную качель; карусель с сидениями, по адресу: Красный проспект, 85	100,0	100,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 10.10.2023
245	09-00031	Установка освещения по адресу: ул. 2-я С.Молодежи, 27а, 31, 33	Установка освещения по адресу: ул. 2-я С.Молодежи, 27а, 31, 33	75,0	132,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
246	09-00045	Установка спортивного городка, с демонтажем старого оборудования по адресу: ул. Тимирязева, 62	Установка детского городка по адресу: ул. Тимирязева, 62	200,0	200,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 02.11.2023
247	09-00120	Асфальтировать прилегающую территорию к дому № 58/1, с соблюдением уклона от придомовой территории по адресу: ул. Тимирязева, 58/1	Асфальтировать прилегающую территорию к дому № 58/1, с соблюдением уклона от придомовой территории по адресу: ул. Тимирязева, 58/1	1500,0	954,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023
248	09-00128	Установка детского городка по адресу: Красный Проспект, 81/1	Установка детского городка по адресу: Красный Проспект, 81/1	350,0	450,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 16.08.2023

249	09-00146	Асфальтирование ул. Профинтерна	Асфальтирование ул. Профинтерна	1900,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси по ул. Профинтерна (финансирование в рамках реализации наказа № 09-00016)	4 года с 27.07.2023
250	09-00157	Установить у каждого подъезда скамейки по адресу: ул. Кропоткина, 92	Установить у каждого подъезда скамейки по адресу: ул. Кропоткина, 92	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	3 года с 30.11.2023
251	09-00158	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Кропоткина, 92	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Кропоткина, 92	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
252	09-00159	Установка 5 шт. цветочных вазонов по адресу: ул. Кропоткина, 92	Установка 5 шт. цветочных вазонов по адресу: ул. Кропоткина, 92	30,0	30,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	3 года с 30.11.2023
253	09-00179	Ремонт пешеходного тротуара по ул. Линейной от ул. Нарымской до «Зелёных Куполов» (вдоль домов ул. Линейная, 31, 35, 37/2)	Ремонт пешеходного тротуара по ул. Линейной от ул. Нарымской до «Зелёных Куполов» (вдоль домов ул. Линейная, 31, 35, 37/2)	3750,0	2629,0	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 27.07.2023

254	09-00188	Установка качелей по адресу: ул. Линейная, 31/2	Установка качелей по адресу: ул. Линейная, 31/2	350,0	346,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 20.09.2023
255	09-00202	Строительство волейбольной площадки из бесшовного резинового покрытия (крошки) размером 24 x 12 со съёмными столбами для сетки, освещением, ограждением (торцевым), скамейки по адресу: ул. Линейная, 33/1	Установка ограждения волейбольной площадки	400,0	550,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено ограждение	3 года с 10.07.2023
256	09-00203	Установка скамеек на волейбольной площадке по адресу: ул. Линейная, 33/1	Установка скамеек на волейбольной площадке по адресу: ул. Линейная, 33/1	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлен диван парковый	3 года с 10.07.2023
257	09-00239	Установка автоматических хозяйственных ворот по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	Установка автоматических хозяйственных ворот по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	100,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по установке ворот	-
258	09-00242	Установка игрового комплекса на прогулочной площадке по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	Установка игрового комплекса на прогулочной площадке по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	300,0	-	ДО	Выполнен. Установлены игровые элементы на прогулочной площадке	-
259	09-00243	Оснащение прачечной гладильными досками по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	Оснащение прачечной гладильными досками по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	10,0	-	ДО	Выполнен. Приобретены гладильные доски	-
260	09-00246	Ремонт раздевалки в бассейне по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	Ремонт раздевалки в бассейне по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	600,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту раз-	-

							девалки	
261	09-00250	Замена мебели (столы) по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	Замена мебели (столы) по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	100,0	-	ДО	Выполнен. Заменена мебель (столы)	-
262	09-00251	Приобретение холодильника-ларь по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	Приобретение холодильника-ларь по адресу: ул. С. Молодежи, 3 (МКДОУ д/с № 467)	100,0	100,0	ДО	Выполнен. Приобретен холодильник-ларь	3 года с 12.04.2023
263	09-00283	Монтаж новых песочниц с крышками-13 шт. Красный проспект, 198/2 (МКДОУ д/с №101)	Монтаж новых песочниц с крышками-13 шт. Красный проспект, 198/2 (МКДОУ д/с №101)	100,0	90,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены 6 песочниц	-
264	09-00289	Ремонт актового зала ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	Ремонт актового зала ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	700,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту актового зала	-
265	09-00290	Ремонт библиотеки и книгохранилища ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	Ремонт библиотеки и книгохранилища ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	300,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту библиотеки	-
266	09-00291	Ремонт асфальтобетонного покрытия территории школы ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	Ремонт асфальтобетонного покрытия территории школы ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	1500,0	1500,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 30.07.2023
267	09-00292	Снос аварийных деревьев ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	Снос аварийных деревьев ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	150,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-

268	09-00295	Замена деревянных окон на пластиковые кабинета 306 ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	Замена деревянных окон на пластиковые кабинета 306 ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	150,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна	-
269	09-00298	Ремонт кабинета № 301 ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	Ремонт кабинета № 301 ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	200,0	200,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинета	5 лет с 06.07.2023
270	09-00299	Ремонт кабинета № 307, с заменой линолеума ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	Ремонт кабинета № 307, с заменой линолеума ул. С. Молодежи, 10. МБОУ СОШ № 131	250,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кабинета (без замены линолеума)	-
271	09-00300	Приобретение персональных компьютеров - 4шт. МБУ МЦ «Кристалльный»	Приобретение персональных компьютеров	220,0	220,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретены персональные компьютеры	1 год с 09.06.2023
272	09-00301	Приобретение хоккейной экипировки для хоккейной команды «Гризли» МБУ МЦ «Кристалльный»	Приобретение хоккейной экипировки	1550,0	1550,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретена хоккейная экипировка	1 год с 22.11.2023
273	09-00306	Ремонт актового зала потолок, стены - ул. Ельцовская, 31. МБОУ СОШ № 43	Ремонт актового зала потолок, стены - ул. Ельцовская, 31. МБОУ СОШ № 43	300,0	1008,4	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту актового зала	5 лет с 01.08.2023
274	09-00321	Установка на детской площадке урн - 3 шт. по адресу: ул. Д. Ковальчук, 28	Установка на детской площадке урн - 3 шт. по адресу: ул. Д. Ковальчук, 28	15,0	13,2	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	3 года с 18.10.2023



275	09-00336	Установка спортивных элементов по адресу: ул. Линейная, 31	Установка спортивных элементов по адресу: ул. Линейная, 31	150,0	250,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 20.10.2023
276	09-00337	Установка детского игрового комплекса по адресу: ул. Линейная, 31	Установка детского игрового комплекса по адресу: ул. Линейная, 31	200,0	300,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 20.10.2023
277	09-00345	Асфальтирование перехода к гимназии № 9 от дома ул. Балакирева, 1 по адресу: ул. Балакирева, 1	Асфальтирование перехода к гимназии № 9 от дома ул. Балакирева, 1 по адресу: ул. Балакирева, 1	1000,0	1654,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 30.09.2023
278	09-00350	Ремонт дороги у дома № 94 при спуске с ул. Кропоткина	Ремонт дороги у дома № 94 при спуске с ул. Кропоткина	1500,0	1297,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023
<b>Заельцовский район, избирательный округ № 10, депутат Шалимова Екатерина Викторовна</b>								
279	10-00017	Асфальтирование проезда от ул. Кубовая к зданию № 102а по ул. Кубовая, между домами № 110 и 108 по ул. Кубовая	Асфальтирование проезда от ул. Кубовая к зданию № 102а по ул. Кубовая, между домами № 110 и 108 по ул. Кубовая	750,0	1917,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 30.09.2023
280	10-00038	Организация освещения внутриквартального проезда на участке от кольца (ориентир ул. Лобачевского, 75), до поворота в районе дома ул. Лобачевского,	Организация освещения внутриквартального проезда на участке от кольца (ориентир ул. Лобачевского, 75), до поворота в районе дома ул. Лобачевского,	20,0	9,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по замене перегоревших светильников	-

		68, далее до здания ул. Кубовая, 104/1 и далее до ул. Кубовая, 111/1	68, далее до здания ул. Кубовая, 104/1 и далее до ул. Кубовая, 111/1					
281	10-00061	Асфальтирование пешеходной дорожки от МЦ Стрижи (ул. Кубовая, 107/1) вдоль дома № 107/1 до дома № 107/3 (придомовая территория дома № 107/1)	Асфальтирование пешеходной дорожки от МЦ Стрижи (ул. Кубовая, 107/1) вдоль дома № 107/1 до дома № 107/3 (придомовая территория дома № 107/1)	600,0	407,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
282	10-00069	Комплексное благоустройство придомовой территории комплекса «Светлая роща» (ул. Кубовая, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4), озеленение, укладка прорезиненного покрытия на детской площадке, установка новых фонарей, лавочек, ограждение дет. площадки от проезжей части	Комплексное благоустройство придомовой территории комплекса «Светлая роща» (ул. Кубовая, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4), озеленение, укладка прорезиненного покрытия на детской площадке, установка лавочек, ограждение детской площадки от проезжей части	1200,0	1199,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование с укладкой прорезиненного покрытия	1 год с 13.09.2023
283	10-00072	Микрорайон Стрижи, 4. Укладка прорезиненного покрытия на спортивных площадках (со стороны дома мкр. Стрижи, 1 и мкр. Стрижи 5), добавление элементов детской площадки (качели-гнезда, баскетбольные кольца, теннисный стол, игровые и спорт турники)	Установка прорезиненного покрытия на большой площадке (~ 200 кв. м) при наличии технической возможности или при условии демонтажа и монтажа существующей конструкции собственниками МКД	1200,0	1200,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены спортивные оборудование и резиновое покрытие	1 год с 20.11.2023

284	10-00076	Ремонт дорожного покрытия вдоль дома ул. Кубовая, 106 (напротив входа в поликлинику)	Ремонт дорожного покрытия вдоль дома ул. Кубовая, 106 (напротив входа в поликлинику)	1000,0	1731,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
285	10-00091	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией, на ул. Добросельская	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией, на ул. Добросельская	2400,0	689,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси на ул. Добросельской	2 года с 24.07.2023
286	10-00131	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией, на ул. Бессемера	Устройство и выравнивание щебеночно-песчаной дороги, с пропиткой битумной эмульсией, на ул. Бессемера	2220,0	2112,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси на ул. Бессемера	2 года с 24.07.2023
287	10-00145	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией 2-го Красногорского переулка	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией 2-го Красногорского переулка	1100,0	1092,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из ще-	2 года с 22.09.2023

							беночно-песчаной смеси на 2-м Красногорском переулке	
288	10-00147	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией по ул. Юннатов	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией по ул. Юннатов	4000,0	7760,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси на ул. Юннатов	4 года с 06.12.2023
289	10-00152	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией - Лесной переулок	Ощебенение и выравнивание дороги с пропиткой битумной эмульсией - Лесной переулок	680,0	338,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси на Лесном переулке	2 года с 24.07.2023
290	10-00157	Асфальтирование ул. 2-я Черняховского	Асфальтирование ул. 2-я Черняховского	3100,0	3328,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси на ул. 2-ой Черня-	4 года с 23.11.2023

							ховского	
291	10-00172	Ликвидация несанкционированной свалки, на участке между ул. 2-я Черняховского и ГСК «Карьерный» с последующим благоустройством территории	Ликвидация несанкционированной свалки, на участке между ул. 2-я Черняховского и ГСК «Карьерный» с последующим благоустройством территории	1000,0	63,7	Администрация Центрального округа	Выполнен. Свалка ликвидирована. Мусор вывезен. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2887,5 тыс. рублей	-
292	10-00201	Снос и обрезка деревьев на ул. Ереванская, от дома №12, до пересечения с Мочищенским шоссе, и на ул. Ботаническая, на участке от дома ул. Дальневосточная, 4 до дома ул. Красногорская, 35, с корчевкой пней	Снос и обрезка деревьев на ул. Ереванская, от дома №12, до пересечения с Мочищенским шоссе, и на ул. Ботаническая, на участке от дома ул. Дальневосточная, 4 до дома ул. Красногорская, 35, с корчевкой пней	100,0	170,6	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 213,8 тыс. рублей	-
293	10-00207	Организация уличного освещения ул. Северная от ул. Дачная до ул. Жуковского	Организация уличного освещения ул. Северная от ул. Дачная до ул. Жуковского	868,5	2846,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
<b>Заельцовский район, избирательный округ № 11, депутат Украинцев Игорь Сергеевич</b>								
294	11-00007	Устройство тротуаров и освещения на ул. Дмитрия Донского	Устройство тротуаров и освещения на ул. Дмитрия Донского	6600,0	2017,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тро-	4 года с 27.12.2023

							туара	
295	11-00038	Восстановление асфальтового покрытия на тротуарах от Красный проспект, 177 до Красный проспект, 159	Восстановление асфальтового покрытия на тротуарах от Красный проспект, 177 до Красный проспект, 159	6000,0	954,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.11.2023
296	11-00042	Устройство ограждения придомовой территории дома Красный проспект, 173	Устройство ограждения придомовой территории дома Красный проспект, 173	80,0	91,4	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 09.11.2023
297	11-00072	Установить новые игровые и спортивные комплексы на придомовой территории дома по ул. Дмитрия Донского, 21/1	Установить новые игровые и спортивные комплексы на придомовой территории дома по ул. Дмитрия Донского, 21/1	250,0	250,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	3 года с 10.08.2023
298	11-00079	Приобретение оборудования для МБУДО ДМШ № 5 (ул. Дмитрия Донского, 11/1)	Приобретение оборудования для МБУДО ДМШ № 5 (ул. Дмитрия Донского, 11/1)	1000,0	969,7	ДКСиМП	Выполнен. Приобретено музыкальное оборудование	1 год с 27.07.2023
299	11-00087	Снос аварийных деревьев на территории микрорайона Аэропорт	Снос аварийных деревьев на территории микрорайона Аэропорт	200,0	129,6	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 216,0 тыс. рублей	-

300	11-00109	Ремонт ограждения на входе МКДОУ детский сад № 175	Ремонт ограждения на входе МКДОУ детский сад № 175	50,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения	-
301	11-00111	Замена светильников в помещениях МКДОУ детский сад № 175	Замена светильников в помещениях МКДОУ детский сад № 175	100,0	260,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены светильники	-
302	11-00114	Установка домофонов на входной зоне (ворота) и двери в МКДОУ детский сад № 175	Установка домофонов на входной зоне (ворота) и двери в МКДОУ детский сад № 175	100,0	100,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Установлен домофон на входной зоне (воротах)	-
303	11-00121	Ремонт помещений групп МКДОУ детский сад № 175	Ремонт помещений групп МКДОУ детский сад № 175	500,0	340,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту помещений	-
304	11-00135	Устройство резинового покрытия на детской площадке у дома по ул. Лебедевского, 2/2 с установкой малых игровых форм	Установка игровых и спортивных элементов	200,0	1220,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены игровое оборудование и резиновое покрытие	1 год с 02.11.2023
305	11-00149	Обрезка деревьев на придомовой территории дома по ул. Лебедевского, 4 и муниципальной территории рядом с домом	Снос и обрезка деревьев на придомовой территории дома по ул. Лебедевского, 4	100,0	11,3	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

306	11-00156	Снос аварийных деревьев на ул. Светлановской	Снос аварийных деревьев на ул. Светлановской	150,0	46,7	Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
307	11-00159	Установка новых детских площадок с безопасным прорезиненным покрытием в границах квартала, ограниченного улицами Залесского, Падунская, Светлановская, Даргомыжского	Установка детской площадки на муниципальной территории возле дома № 4а по ул. Каунасская, при условии оформления собственниками участка в пользование согласно Постановления Правительства РФ № 1300	700,0	700,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	3 года с 25.10.2023
308	11-00180	Снос аварийных деревьев в квартале, ограниченным улицами Магаданская, Кузьмы Минина, Новая, Бардина, Даргомыжского	Снос аварийных деревьев в квартале, ограниченным улицами Магаданская, Кузьмы Минина, Новая, Бардина, Даргомыжского	800,0	175,7	Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
309	11-00187	Демонтировать недействующие гаражи и погреба за домом по ул. Кузьмы Минина, 4а	Демонтировать недействующие гаражи и погреба за домом по ул. Кузьмы Минина, 4а	150,0	-	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по демонтажу гаражей владельцами в добровольном порядке. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 17,4	-



							тыс. рублей	
310	11-00194	Заасфальтировать контейнерную площадку и подход к ней за домом по ул. Кузьмы Минина, 13г	Заасфальтировать контейнерную площадку и подход к ней за домом по ул. Кузьмы Минина, 13г	300,0	134,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству пешеходной дорожки	3 года с 15.07.2023
311	11-00201	Во дворе дома ул. Кузьмы Минина, 16 восстановить бетонную лестницу и оборудовать ее перилами	Во дворе дома ул. Кузьмы Минина, 16 восстановить бетонную лестницу и оборудовать ее перилами	2300,0	251,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша	3 года с 15.10.2023
312	11-00248	Благоустройство придомовой территории дома по ул. Залесского, 7 (высадка хвойных деревьев, прорезиненное покрытие детской площадки, замена старых игровых элементов)	Благоустройство придомовой территории дома по ул. Залесского, 7 (высадка хвойных деревьев, прорезиненное покрытие детской площадки, замена старых игровых элементов)	660,0	644,5	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены игровое оборудование и резиновое покрытие	1 год с 18.07.2023
313	09-011	Благоустройство территории (установка ограждения и асфальтирование территории) МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» (ул. Дмитрия Донского, 6а)	Асфальтирование территории	1310,0	1300,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 05.06.2023
314	10-033	Выполнить благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов по адресам: ул. Каунасская, 2, 4, 4а, 6; по ул. Даргомьжского, 1,	Благоустройство внутриквартальных территорий с устройством парковочных карманов, ремонт проездов	2000,0	1638,3	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и обустрой-	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 30.09.2023

		2. Ремонт проездов от ул. Каунасская, 4 до ул. Залесского, 14, от ул. Каунасская, 6 до ул. Залесского, 12					ству парковки (уширения) по ул. Залесского, 12	
<b>Заельцовский район, избирательный округ № 12, депутат Сафонкин Степан Александрович</b>								
315	12-00027	Добавить элементы на детскую игровую площадку, расположенную на территории дома Красный проспект, 87	Обустройство детской площадки с установкой резинового покрытия по адресу Красный проспект, 87	1000,0	1000,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены игровое оборудование и резиновое покрытие	1 год с 10.08.2023
316	12-00045	Сделать освещения около школы № 13, расположенной по адресу: ул. Кропоткина, 110	Сделать освещения около школы № 13, расположенной по адресу: ул. Кропоткина, 110	300,0	159,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
317	12-00114	Сделать новую детскую площадку на территории дома ул. Кропоткина, 113	Сделать новую детскую площадку на территории дома ул. Кропоткина, 113	200,0	200,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	3 года с 23.08.2023
318	12-00122	Установить детскую площадку на территории дома ул. Достоевского, 3	Установить детскую площадку на территории дома ул. Достоевского, 3	300,0	300,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	3 года с 10.08.2023
319	12-00131	Произвести ремонт асфальтного покрытия придомовой территории (между 5 и 6 подъездом) по ул. Советская, 101	Произвести ремонт асфальтного покрытия придомовой территории (между 5 и 6 подъездом) по ул. Советская, 101	1500,0	2747,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 30.09.2023

320	12-00139	Организовать безопасный проход до школы № 172 и школы № 24, расположенных по адресам: ул. Тимирязева, 81А и ул. Жуковского, 113/5	Организовать безопасный проход до школы № 172 и школы № 24, расположенных по адресам: ул. Тимирязева, 81А и ул. Жуковского, 113/5	24,0	671,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 13.12.2023
321	12-00143	Установить между домами № 77 и № 79 по ул. Тимирязева спортивную площадку с тренажерами и мягким покрытием или футбольную, хоккейную площадку с ограждением и освещением	Установить спортивные элементы, по адресу: ул. Тимирязева, 79	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 02.11.2023
322	12-00167	Благоустроить придомовую территорию, включающую в себя: асфальтирование, ремонт подпорной стенки, озеленение несколькими крупномерами, установка дополнительный элемент типа баскетбольный щит с кольцом, по адресу: Красный проспект, 100	Асфальтирование территории Установка баскетбольного щита и озеленение территории при условии возобновления акции «Посади свое дерево»	550,0	3350,4	ДЭЖКХ Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда с оборудованием подпорных стен (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является ДЭЖКХ, выполнено в полном объеме)	3 года с 30.09.2023

323	12-00209	Установка мягкого прорезиненного покрытия и элементов для детской площадки на придомовой территории ул. Дмитрия Донского, 29/1	Установка детской площадки с резиновым покрытием	1000,0	1000,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование с укладкой прорезиненного покрытия	1 год с 04.12.2023
324	12-00210	Установка спортивных элементов на придомовой территории ул. Дмитрия Донского, 29/1	Установка спортивных элементов на придомовой территории ул. Дмитрия Донского, 29/1	200,0	200,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 04.12.2023
325	12-00218	Обустройство парковочных мест по адресу ул. Дмитрия Донского, 27/1	Обустройство парковочных мест по адресу ул. Дмитрия Донского, 27/1	1200,0	2992,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 31.08.2023
326	12-00219	Обустроить пешеходные дорожки, заасфальтировать придомовую территорию по адресу: ул. Дмитрия Донского, 27/1	Обустроить пешеходные дорожки, заасфальтировать придомовую территорию по адресу: ул. Дмитрия Донского, 27/1	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 12-00218)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 31.08.2023

327	12-00242	Произвести замену асфальтного покрытия с расширением проезжей части, на придомовой территории дома по ул. Дмитрия Донского, 29	Произвести замену асфальтного покрытия с расширением проезжей части, на придомовой территории дома по ул. Дмитрия Донского, 29	1000,0	1527,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
328	12-00249	Замена кухонных столов с регулировкой ножек по высоте, 6 штук по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	Замена кухонных столов с регулировкой ножек по высоте, 6 штук по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	50,0	-	ДО	Выполнен. Заменены кухонные столы	-
329	12-00253	Установить межкомнатные двери - 3 штуки по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	Установить межкомнатные двери - 3 штуки по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	60,0	-	ДО	Выполнен. Установлены двери	-
330	12-00254	Установка малых форм на детской площадке только фирмы Ksil (песочница с навесом; Горка для ясельной группы; качели «Балансир») по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	Установка малых форм на детской площадке только фирмы Ksil (песочница с навесом; Горка для ясельной группы; качели «Балансир») по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	50,0	-	ДО	Выполнен. Установлены малые формы на прогулочной площадке	-
331	12-00256	Приобретение снегоуборочной машины по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	Приобретение снегоуборочной машины по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	80,0	-	ДО	Выполнен. Приобретена снегоуборочная машина	-

332	12-00259	Приобрести компьютеры - 4 штуки по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	Приобрести компьютеры - 4 штуки по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	150,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобретены компьютеры	-
333	12-00260	Установить скамейки, 2 стола с лавочками по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	Установить скамейки, 2 стола с лавочками по адресу: ул. Дмитрия Донского, 31/2 детский сад № 330 «Аринушка»	100,0	-	ДО	Выполнен. Установлены столы и скамейки	-
334	12-00262	Заменить асфальт на территории школы № 24 по адресу: ул. Жуковского, 113/5	Заменить асфальт на территории школы № 24 по адресу: ул. Жуковского, 113/5	1200,0	1607,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 05.06.2023
335	12-00264	Принять необходимые меры по обеспечению безопасности детей от транспортных средств проезжающих вдоль забора школы № 24 по адресу: ул. Жуковского, 113/5	Принять необходимые меры по обеспечению безопасности детей от транспортных средств проезжающих вдоль забора школы № 24 по адресу: ул. Жуковского, 113/5	30,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 12-00139)	4 года с 13.12.2023
336	12-00266	Оборудовать входной блок пандусами и расширить дверные проемы для колясочников, школы № 24 по адресу: ул. Жуковского, 113/5	Оборудовать входной блок пандусами и расширить дверные проемы для колясочников, школы № 24 по адресу: ул. Жуковского, 113/5	350,0	-	ДО	Выполнен частично. Расширены проемы и заменены двери	-
337	06-042	Произвести ремонт асфальтового покрытия вокруг МКДОУ д/с № 476, расположенного по адресу: ул. 1905 года, 83/1	Ремонт асфальтового покрытия	500,0	500,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтиро-	5 лет с 31.07.2023

							ванию тер- ритории	
<b>Калининский район, избирательный округ № 13, депутат Константинова Ирина Игоревна</b>								
338	13-00001	Произвести ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 122	Произвести ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 122	2500,0	-	ДО	Выполнен. Произведен ремонт спортивного зала	-
339	13-00004	Произвести ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 122	Произвести ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 122	8000,0	350,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Разработана проектно-сметная документация	-
340	13-00026	Заменить радиаторы в группах МКДОУ № 473	Заменить радиаторы в группах МКДОУ № 473	500	-	ДО	Выполнен частично. Заменены радиаторы	-
341	13-00028	Заменить корпусную и мягкую мебель в группе № 9 МКДОУ № 473	Заменить корпусную и мягкую мебель в группе № 9 МКДОУ № 473	150,0	-	ДО	Выполнен. Заменена мебель	-
342	13-00033	Приобретение нового технологического оборудования на пищеблок МКДОУ № 473	Приобретение нового технологического оборудования на пищеблок МКДОУ № 473	600	-	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование на пищеблок	-
343	13-00053	Выполнить ремонт дороги по ул. Народная от дома № 48	Выполнить ремонт дороги по ул. Народная от дома № 48	2250	5892,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия проезжей части ул. Народной	4 года с 21.08.2023
344	13-00056	Выполнить ремонт тротуаров по ул. Учительская от ул. Б. Хмельницкого до ул. Авиастроителей	Выполнить ремонт тротуаров по ул. Учительская от ул. Б. Хмельницкого до ул. Авиастроителей	7000,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (фи-	4 года с 08.11.2023

							нансирова- ние в рамках реализации наказа № 13- 00085)	
345	13-00061	Обустроить тротуар для пешеходов по ул. Учительская, 17 - 21	Обустроить тротуар для пешеходов по ул. Учительская, 17 - 21	1800,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 13-00085)	4 года с 08.11.2023
346	13-00065	Обустроить сквер между домами № 132 и 134 ул. Кропоткина	Организация мероприятий по изменению вида разрешенного использования земельного участка между домами № 132 и 134 ул. Кропоткина под зону озеленения (Р2). Разработка эскизного проекта благоустройства муниципальной территории. Проведение работ по благоустройству территории (обрезка зеленых насаждений, проведение работ по озеленению, установка малых архитектурных форм, обустройство пешеходных дорожек, установка ограждения)	900,0	1267,9	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2023 года. Выполнены работы по обустройству зеленой зоны, обустроены пешеходные дорожки, произведен снос деревьев, установлено ограждение	1 год с 06.12.2023



347	13-00079	Ремонт дорожного полотна ул. Кавалерийская	Ремонт дорожного полотна ул. Кавалерийская	6400,0	4915,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия проезжей части из щебеночно-песчаной смеси на ул. Кавалерийской	2 года с 21.08.2023
348	13-00085	Выполнить капитальный ремонт асфальтового полотна по ул. Учительская (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Авиастроителей)	Выполнить капитальный ремонт асфальтового полотна по ул. Учительская (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Авиастроителей)	32000,0	167344,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дороги и тротуаров по ул. Учительской	4 года с 08.11.2023
349	13-00089	Обустройство переездов и пешеходных переходов на трамвайных путях по ул. Учительская	Обустройство переездов и пешеходных переходов на трамвайных путях по ул. Учительская	12,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству переездов и пешеходных переходов на трамвайных путях по ул. Учительской (финансирование в рамках реализации наказа № 13-00085)	4 года с 08.11.2023

350	13-00102	Произвести благоустройство придомовой территории дома № 24/1 ул. Учительская	Произвести благоустройство придомовой территории дома № 24/1 ул. Учительская	430,0	4862,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, обустройству парковки (уширения) и оборудованию водоотводного лотка	3 года (ремонт проезда и оборудование водоотводного лотка) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
351	13-00119	Обустройство зеленой зоны отдыха на придомовой территории дома по ул. Менделеева, 20 (выкорчевка пней, установка скамеек, урн)	Обустройство придомовой территории дома по ул. Менделеева, 20 (устройство тротуара, оборудование малыми архитектурными формами)	100,0	299,2	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству пешеходных дорожек, установлена лавочка	1 год с 29.09.2023
352	13-00127	Установить спортивное оборудование на придомовой территории ул. Кропоткина, 130	Установка спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	200,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.06.2023
353	13-00131	Санитарная обрезка аварийных деревьев на придомовой территории ул. Кропоткина, 130/3	Санитарная обрезка аварийных деревьев (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	50,0	324,3	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

354	13-00133	Санитарная обрезка деревьев на придомовой территории ул. Кропоткина, 130/2	Санитарная обрезка аварийных деревьев (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	60,0	92,9	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
355	13-00134	Санитарная обрезка деревьев на придомовой территории ул. Кропоткина, 130/1	Санитарная обрезка аварийных деревьев (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	60,0	151,6	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
356	13-00155	Благоустройство придомовой территории дома № 134 ул. Кропоткина	Благоустройство придомовой территории дома № 134 ул. Кропоткина	4000,0	6820,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 30.09.2023
357	13-00157	Уложить искусственную траву на детскую площадку ул. Кропоткина, 134	Обустройство покрытия на детской площадке (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	30,0	361,8	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству покрытия детской площадки	-
358	11-020	Асфальтировать тротуары по четной и нечетной сторонам ул. 25 лет Октября от ул. Народная до ул. Авиастроителей	Ремонт тротуаров по ул. 25 лет Октября (1620 кв. м)	1620,0	1665,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 13.12.2023

359	11-061	Оборудовать площадку для прогулок песочницами с навесами, малыми игровыми формами в МКДОУ д/с № 491	Оборудование 12 площадок песочницами с крышками. Установка малых игровых форм на прогулочных площадках	660,0	-	ДО	Выполнен. Установлены песочницы и малые игровые формы	-
360	11-062	Восстановить асфальтовое покрытие у центрального входа в МКДОУ д/с № 491	Ремонт асфальтового покрытия (1200 кв. м)	1500,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 14.07.2023
<b>Калининский район, избирательный округ № 14, депутат Чернышев Павел Андреевич</b>								
361	14-00011	Отремонтировать дорогу, идущую от домов № 41, 41/1, 41/2, 41/3 по ул. Танковая к детскому саду по ул. Танковая, 7/1	Отремонтировать дорогу, идущую от домов № 41, 41/1, 41/2, 41/3 по ул. Танковая к детскому саду по ул. Танковая, 7/1	2600,0	3790,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023
362	14-00023	Дооборудовать детскую площадку дома № 32 ул. Танковая детскими и спортивными элементами	Установка дополнительного игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	9788,9	Администрация Калининского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по установке детской площадки, ограждения, малых архитектурных форм и озеленению	3 года с 08.06.2023
363	14-00034	Обустроить техническую полосу вдоль дома ул. Богдана Хмельницкого, 4/1 по газону, вдоль детской площадки	Обустроить техническую полосу вдоль дома ул. Богдана Хмельницкого, 4/1 по газону, вдоль детской площадки	1500,0	2239,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, обустройству ограждения и озеленению	5 лет 1 месяц (ремонт проезда) и 3 года (обустройство ограждения и озеленение) с

							ленению	25.09.2023
364	14-00088	Установить спортивные элементы у домов № 41/1, 43 по ул. Богдана Хмельницкого	Установка спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	1460,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 31.10.2023
365	14-00101	Оборудовать детскую игровую площадку и спортивные тренажеры на придомовой территории домов № 28/1 и 30/1 по ул. Народная	Установка игрового и (или) спортивного оборудования на детской площадке между домами по ул. Народная, 28/1, 30/1 (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	1325,5	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 20.10.2023
366	14-00146	Провести благоустройство тротуаров по ул. Народная, начиная от магазина «Ярче» (ул. Народная, 1 до ул. Учительская) с обеих сторон	Провести благоустройство тротуаров по ул. Народная, начиная от магазина «Ярче» (ул. Народная, 1 до ул. Учительская) с обеих сторон	27500,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 14-00158)	4 года с 13.12.2023
367	14-00150	Провести ремонт пешеходного тротуара с обеих сторон на 2-м Краснодарском переулке	Провести ремонт пешеходного тротуара с обеих сторон на 2-м Краснодарском переулке	3200,0	3663,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тро-	4 года с 22.08.2023

							туара	
368	14-00151	Провести благоустройство территории, ведущей к детской поликлинике № 25, обеспечив безопасный проход к пешеходному мосту и через него в районе адреса ул. Александра Невского, 9/1	Провести благоустройство территории, ведущей к детской поликлинике № 25, обеспечив безопасный проход к пешеходному мосту и через него в районе адреса ул. Александра Невского, 9/1	1000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 14-00150)	4 года с 22.08.2023
369	14-00158	Провести благоустройство проезжей части от перекрестка ул. Народная с ул. Учительская до ул. Новая Заря	Провести благоустройство проезжей части от перекрестка ул. Народная с ул. Учительская до ул. Новая Заря	2250,0	5892,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия проезжей части ул. Народной, в том числе от ул. Учительской до ул. Новая Заря	4 года с 21.08.2023
370	14-00166	Провести ремонт канализации школы № 158, расположенной по ул. Танковая, 9/1	Провести ремонт канализации школы № 158, расположенной по ул. Танковая, 9/1	1000,0	800,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту канализации	5 лет с 01.08.2023
371	14-00173	Провести капитальный ремонт столовой в школе № 158, расположенной по ул. Народная, 11	Провести капитальный ремонт столовой в школе № 158, расположенной по ул. Народная, 11	4000,0	13500,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту столовой	5 лет с 20.08.2023

372	14-00178	Провести капитальный ремонт туалетов, в школе № 158, расположенной по ул. Народная, 11	Провести капитальный ремонт туалетов, в школе № 158, расположенной по ул. Народная, 11	3500,0	678,1	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту туалетов	5 лет с 02.08.2023
373	14-00191	Отремонтировать кровлю школы № 23 по ул. Народная, 67	Отремонтировать кровлю школы № 23 по ул. Народная, 67	800,0	986,4	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 28.07.2023
374	14-00193	Провести реконструкцию балкона спортивного зала в кабинет и музейный зал в школе № 23 по ул. Народная, 67	Провести реконструкцию балкона спортивного зала в кабинет и музейный зал в школе № 23 по ул. Народная, 67	800,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту балкона	-
375	14-00195	Оборудовать два помещения для архива в МБУДО ДМШ № 8	Оборудовать два помещения для архива в МБУДО ДМШ № 8	400,0	40,4	ДКСиМП	Выполнен. Оборудованы помещения для архива	1 год с 18.03.2023
376	14-00196	Установить ограждение территории школы МБУДО ДМШ № 8	Установить ограждение территории школы МБУДО ДМШ № 8	800,0	1680,1	ДКСиМП	Выполнен. Установлено ограждение	2 года с 19.09.2023
377	14-00197	Установить уличное освещение территории МБУДО ДМШ № 8	Установить уличное освещение территории МБУДО ДМШ № 8	400,0	120,1	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству уличного освещения территории	2 года с 24.07.2023
378	07-042	Реконструкция туалетных комнат в здании МКДОУ д/с № 19 по ул. Танковая, 7/1	Ремонт туалетных комнат в 3-х группах (№№ 2, 3, 5)	1000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту туа-	-

							летних ком-нат	
379	12-003	Выполнить реконструкцию МБУК ПКиО «Сосновый бор»	Реконструкция МБУК ПКиО «Сосновый бор»	1000,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту пешеходных дорожек	-
380	12-030	Выполнить ремонт тротуаров по адресам: ул. Народная, 1, от ул. Народная, 3 до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2; 2-й Краснодонский пер., 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; ул. Театральная, 35, 37, 39	Ремонт тротуара по ул. Народная, 1 (240 кв. м), от ул. Народная, 3 до конца дома по ул. Богдана Хмельницкого, 2/2 (380 кв. м), 2-й Краснодонский пер., 1, 3, 5 - 10, 12 (1400 кв. м), ул. Театральная, 35, 37, 39 (700 кв. м)	5000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 14-00158)	4 года с 13.12.2023
381	12-061	Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке МАОУ Гимназия № 12 по ул. Богдана Хмельницкого, 37	Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке (размер 30 x 30 кв. м)	1500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по устройству искусственного покрытия на спортивной площадке	-
382	12-063	В МКДОУ д/с № 8 по ул. Александра Невского, 25, 27 выполнить установку пластиковых окон; асфальтирование территории; ремонт фасада (2-й корпус)	Частичный ремонт асфальтного покрытия по ул. Александра Невского, 25, 27 (800 кв. м)	1000,0	800,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту асфальтового покрытия территории детского са-	5 лет с 25.06.2023



							да	
<b>Калининский район, избирательный округ № 15, депутат Воронина Елена Алексеевна</b>								
383	15-00011	Обустройство разводки горячей воды муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 103»	Обустройство разводки горячей воды муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 103»	1000,0	800,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по обустройству разводки горячей воды	5 лет с 31.05.2023
384	15-00020	Капитальный ремонт кровли муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 388 комбинированного вида «Малышка» (ул. Макаренко, 8)	Капитальный ремонт кровли муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 388 комбинированного вида «Малышка» (ул. Макаренко, 8)	1200,0	8691,5	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 18.06.2023
385	15-00034	Снос аварийных деревьев на территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 72 комбинированного вида» (ул. Макаренко, 46)	Снос аварийных деревьев на территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 72 комбинированного вида» (ул. Макаренко, 46)	160,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
386	15-00039	Ремонт кухонных зон с заменой сантехники, оборудования и мебели в 11 группах для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 5 комбинированного вида»	Ремонт кухонных зон с заменой сантехники, оборудования и мебели в 11 группах для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 5 комбинированного вида»	340,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кухонных зон в группах	-

387	15-00044	Капитальный ремонт тамбуров и крылец входов в группы № 1 и № 2 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 357 комбинированного вида»	Капитальный ремонт тамбуров и крылец центрального входа и группы № 1 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 357 комбинированного вида»	700,0	800,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту тамбуров и крылец	5 лет с 29.08.2023
388	15-00047	Капитальный ремонт пищеблока муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 357 комбинированного вида»	Капитальный ремонт пищеблока муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 357 комбинированного вида»	3000,0	5050,2	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	5 лет с 31.07.2023
389	15-00057	Обустройство водосточков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 143»	Обустройство водосточков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 143»	150,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по обустройству водосточков	-
390	15-00060	Капитальный ремонт гардероба муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	Капитальный ремонт гардероба муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	600,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту гардероба	-
391	15-00062	Ремонт коридоров 2, 3 этажей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы	Ремонт коридоров 2, 3 этажей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы	1600,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту коридоров	-

		№ 184»	№ 184»					
392	15-00063	Ремонт кабинета физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	Ремонт кабинета физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 184»	500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинета	-
393	15-00071	Снос аварийных деревьев в районе домов с 11-21 по ул. Дунаевского	Снос аварийных деревьев в районе домов по ул. Дунаевского, 11-21	70,0	88,2	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу деревьев и обрезке поросли	-
394	15-00075	Ремонт дороги от ул. Объединения до ул. Курчатова, 1/1	Ремонт дороги от ул. Объединения до ул. Курчатова, 1/1	27000,0	38699,7	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части ул. Курчатова	4 года с 31.08.2023
395	15-00078	Обустройство пешеходных тротуаров по обеим сторонам на протяжении всей ул. Фадеева	Обустройство пешеходных тротуаров по обеим сторонам на протяжении всей ул. Фадеева	12640,0	10495,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 13.12.2023
396	15-00080	Санитарная уборка муниципальной территории напротив дома № 19 по ул. Столетова (снос, обрезка деревьев,	Санитарная уборка муниципальной территории напротив дома № 19 по ул. Столетова (снос, обрезка деревьев, убор-	200,0	27,3	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по корчеванию пней.	-

		уборка мусора)	ка мусора)				Общая сум- ма затрат на реализацию наказа изби- рателей 266,6 тыс. рублей	
397	15-00083	Асфальтирование дорог улиц частного сектора: ул. Целинная, ул. Тайшетская, ул. Тамбовская, ул. Ферганская, ул. Шаляпина, ул. Электронная, ул. Окружная, ул. Оптическая, ул. Полежаева, ул. Пятигорская, ул. Ковалевского, ул. Генераторная, ул. Илимская, ул. Декоративная, ул. Саянская, ул. Сельскохозяйственн ая, ул. Ставского, ул. Сухановская, ул. Тагильская, пер. Бобруйский, пер. 1- й Новаторский, пер. Новаторский, пер. 1-й Рекордный, пер. Рекордный, пер. Сельскохозяйствен ный, пер. 2-й Фадеева, пер. 1-й - 6- й Электронный	Асфальтирование дорог улиц частного сектора: ул. Целинная, ул. Тайшетская, ул. Тамбовская, ул. Ферганская, ул. Шаляпина, ул. Электронная, ул. Окружная, ул. Оптическая, ул. Полежаева, ул. Пятигорская, ул. Ковалевского, ул. Генераторная, ул. Илимская, ул. Декоративная, ул. Саянская, ул. Сельскохозяйственн ая, ул. Ставского, ул. Сухановская, ул. Тагильская, пер. Бобруйский, пер. 1- й Новаторский, пер. Новаторский, пер. 1-й Рекордный, пер. Рекордный, пер. Сельскохозяйствен ный, пер. 2-й Фадеева, пер. 1-й - 6- й Электронный	95000,0	4933,1	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по устройству асфальтобе- тонного по- крытия ул. Полежаев а и ул. Ставског о	4 года с 21.08.2023

398	15-00084	Снос аварийных деревьев вдоль улицы Декоративной от дома № 1 до дома № 2 по улице Оптическая	Снос аварийных деревьев вдоль улицы Декоративной (от дома № 1 по ул. Декоративной до дома № 2 по ул. Оптическая)	70,0	28,8	Администрация Калининского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 75,1 тыс. рублей	-
399	15-00094	Обустройство пешеходной зоны, соединяющей 4 и 5 мкр	Обустройство пешеходной зоны, соединяющей 4 и 5 мкр	1500,0	1683,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 21.12.2023
400	15-00098	Формирование пешеходной дорожки от дома № 66/5 по ул. Фадеева к частному сектору ул. Ферганской («безопасная дорога к школе»)	Формирование пешеходной дорожки от дома № 66/5 по ул. Фадеева к частному сектору ул. Ферганской («безопасная дорога к школе»)	250,0	202,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 21.12.2023
401	15-00100	Расширение заезда с ул. Фадеева вдоль СОШ № 103 к дому № 24 по ул. Фадеева	Расширение заезда с ул. Фадеева вдоль СОШ № 103 к дому № 24 по ул. Фадеева	500,0	542,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия проезжей части по ул. Фадеева, в том числе на пересечении с ул. Сухановской	2 года с 21.11.2023

402	15-00116	Обустройство пешеходной дорожки со стороны 1-го подъезда дома по ул. Макаренко, 19 до детской площадки	Обустройство пешеходной дорожки со стороны 1-го подъезда дома по ул. Макаренко, 19 до детской площадки	420,0	480,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 31.10.2023
403	15-00117	Установка спортивных тренажеров на площадке дома ул. Макаренко, 19	Установка спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	394,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 18.05.2023
404	15-00118	Установка парковых качелей на площадке у дома ул. Макаренко, 19	Установка игрового оборудования (качели) (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	-	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование (финансирование в рамках реализации наказа № 15-00117)	1 год с 18.05.2023
405	15-00120	Обустройство детской площадки игровыми и спортивными элементами у дома № 19/1 по ул. Макаренко	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	399,3	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 31.05.2023
406	15-00121	Обустройство внутренней квартальной дорожки во дворе дома № 19/1 по ул. Макаренко	Обустройство внутренней квартальной дорожки во дворе дома № 19/1 по ул. Макаренко	420,0	599,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 31.10.2023

407	15-00123	Обустройство детской площадки спортивными и игровыми элементами у дома № 29 по ул. Макаренко	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	370,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 23.05.2023
408	15-00127	Обустройство детской площадки спортивными и игровыми элементами у дома № 6 по ул. Макаренко	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	219,8	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 30.05.2023
409	15-00151	Ремонт с расширением внутриквартального проезда у дома № 58 по ул. Объединения	Ремонт с расширением внутриквартального проезда у дома № 58 по ул. Объединения	4800,0	2258,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 31.10.2023
410	15-00193	Ремонт лестничного спуска к домам № 27/3 и 31/1 по ул. Макаренко	Ремонт лестничного спуска к домам № 27/3 и 31/1 по ул. Макаренко	1800,0	1185,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша с обустройством пешеходной дорожки	3 года с 10.07.2023

411	15-00202	Установка детского игрового и спортивного оборудования у дома № 39 по ул. Тамбовской	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	998,6	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 03.11.2023
412	15-00206	Установка ограждения детской площадки у дома № 24 по ул. Фадеева	Устройство ограждения детской площадки (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	199,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено ограждение детской площадки	1 год с 25.07.2023
413	15-00209	Установка детского игрового и спортивного оборудования у дома № 12 по ул. Объединения	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	427,8	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 06.06.2023
414	15-00210	Установка ограждения детской площадки у дома № 12 по ул. Объединения	Устройство ограждения детской площадки (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	122,2	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено ограждение детской площадки	1 год с 06.06.2023
415	15-00219	Приобретение муфельной печи для молодежного центра Патриот (ул. Фадеева, 24/1)	Приобретение муфельной печи	200,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Приобретена муфельная печь	-



416	12-057	В МКДОУ д/с № 388 по ул. Макаренко, 8 установить пластиковые окна; выполнить ремонт системы отопления; ремонт пищеблока; ремонт отмостки и асфальтового покрытия	Ремонт системы отопления. Подготовка проектно-сметной документации на ремонт пищеблока. Ремонт пищеблока. Ремонт отмостки здания (450 кв. м). Частичный ремонт асфальтового покрытия (665 кв. м)	4250,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту отмостки здания, заменены окна	-
417	13-051	Ремонт ограждения площадки для игровых видов спорта МБОУ СОШ № 184	Ремонт ограждения спортивной площадки	250,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения	-
418	13-063	Обустройство тротуара по ул. Фадеева	Выполнить обустройство тротуара по ул. Фадеева (825 кв. м)	1650,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 15-00078)	4 года с 13.12.2023
419	13-086	Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта «ул. Игарская» в сторону торгового центра «Лента»	Оборудовать тротуар от остановки общественного транспорта «ул. Игарская» в сторону торгового центра «Лента» в границах ул. Фадеева (540 кв. м)	1000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 15-00078)	4 года с 13.12.2023

420	13-087	Ремонт дорог улиц частного сектора пос. Северный: Ставского, Илимская, Полежаева, Ферганская, Целинная, Сухановская, Бунина, Пятигорская, Оптическая от дома № 2 до дома № 24, переулки: 1-й - 6-й Электронные, Новаторский, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, Бобруйский	Выполнить ремонт улиц частного сектора: переулки: 1-й - 6-й Электронные (5100 кв. м), ул. Ставского (1680 кв. м), ул. Илимская (1560 кв. м), ул. Полежаева (2460 кв. м), ул. Ферганская (1620 кв. м), ул. Сухановская (720 кв. м), ул. Бунина (720 кв. м), ул. Пятигорская (2820 кв. м), пер. Новаторский (1260 кв. м), пер. 1-й Новаторский (1400 кв. м), пер. 2-й Фадеева (1260 кв. м), ул. Оптическая от дома № 2 до дома № 24 (1900 кв. м), пер. Бобруйский (1140 кв. м), ул. Целинная (5400 кв. м)	15000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия ул. Полежаева и ул. Ставского (финансирование в рамках реализации наказа № 15-00083)	4 года с 21.08.2023
<b>Калининский район, избирательный округ № 16, депутат Атякшев Игорь Александрович</b>								
421	16-00016	Капитальный ремонт проезжей части ул. Тюленина от ООТ «Тюленина (Тюленина, 1) до пересечения с ул. Гребенщикова	Капитальный ремонт проезжей части ул. Тюленина от ООТ «Тюленина (Тюленина, 1) до пересечения с ул. Гребенщикова	41000,0	17823,7	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту покрытия проезжей части ул. Тюленина на участке от дома № 4 до ул. Родники	2 года с 21.11.2023

422	16-00017	Капитальный ремонт проезжей части ул. Краузе	Капитальный ремонт проезжей части ул. Краузе	54000,0	21681,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту покрытия проезжей части ул. Краузе	2 года с 21.11.2023
423	16-00026	Установка пешеходного светофора на пешеходном переходе у домов Красный проспект, 314 и ул. Мясниковой, 30	Установка пешеходного светофора на пешеходном переходе у домов Красный проспект, 314 и ул. Мясниковой, 30	410,0	2669,1	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор	5 лет с 05.06.2023
424	16-00040	Строительство пешеходного тротуара от здания ул. Тюленина, 8 к ТЦ «Смак»	Строительство пешеходного тротуара от здания ул. Тюленина, 8 к ТЦ «Смак»	1300,0	1204,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 27.12.2023
425	16-00045	Строительство пешеходного тротуара вдоль проезда, соединяющего ул. Михаила Немыткина и ул. Мясниковой вдоль домов ул. Михаила Немыткина, 5, ул. Мясниковой, 10	Строительство пешеходного тротуара вдоль проезда, соединяющего ул. Михаила Немыткина и ул. Мясниковой вдоль домов ул. Михаила Немыткина, 5, ул. Мясниковой, 10	1850,0	899,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 13.12.2023
426	16-00056	Благоустройство земельного участка, находящегося между супермаркетом «Лента» и МАОУ СОШ № 218 с установкой лавочек, урн, вазонов и высадкой крупномерных деревьев	Проведение работ по озеленению территории между супермаркетом «Лента» и МАОУ СОШ № 218, установка лавочек, урн, вазонов	300,0	545,8	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству пешеходной до-	-

		и кустарников					рожки на земельном участке, находящемся между супермаркетом «Лента» и МАОУ СОШ № 218, высажены кусты	
427	16-00076	Приобретение двух снегоуборочных машин для муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко»	Приобретение двух снегоуборочных машин для муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко»	290,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобретена снегоуборочная машина	-
428	16-00082	Приобретение и установка 25 аккумуляторных батарей для обеспечения бесперебойного питания (ИБП) в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»	Приобретение и установка 25 аккумуляторных батарей для обеспечения бесперебойного питания (ИБП) в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»	400,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобретены 10 аккумуляторных батарей	-

429	16-00084	Приобретение пароконвектомата в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 77 комбинированного вида» (корпус на ул. Свечникова)	Приобретение пароконвектомата в муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 77 комбинированного вида» (корпус на ул. Свечникова)	300,0	-	ДО	Выполнен. Приобретен пароконвектомат	-
430	16-00091	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Михаила Немыткина, 8/1	Установка игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	300,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 18.05.2023
431	16-00095	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Родники, 6	Установка игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	150,0	300,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 14.06.2023
432	16-00096	Оборудовать дворы новыми детскими игровыми площадками и малыми формами по адресам: ул. Родники, 6/1	Установка дополнительного игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвер-	100,0	299,4	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 18.05.2023

			жденных бюджетных ассигнований)					
433	16-00104	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Гребенщикова, 15	Установка игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	200,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 21.07.2023
434	16-00105	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Гребенщикова, 17	Установка игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	200,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 21.07.2023
435	16-00113	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Тюленина, 19	Установка игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	150,0	1000,0	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое и спортивное оборудование, подготовлено основание	1 год с 11.09.2023
436	16-00118	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Тюленина, 24	Установка игрового и (или) спортивного оборудования, элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном до-	200,0	419,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 30.07.2023

			ме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)					
437	16-00120	Установка ограждения детских площадок вдоль улицы Краузе по адресам: ул. Родники, 3, 10, ул. Свечникова, 6, 9, ул. Краузе, 13	Устройство ограждения детских площадок по ул. Родники, 3, 10, ул. Свечникова, 6, 9, ул. Краузе, 13 (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	300,0	229,0	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено ограждение детской площадки по ул. Родники, 10	1 год с 31.08.2023
438	16-00123	Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по ул. Свечникова, 9	Выполнить работы по благоустройству внутриквартальных территорий по ул. Свечникова, 9	1500,0	262,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 12.10.2023
439	16-00125	Приобретение оргтехники для ТОС «Калинка» (компьютер)	Приобретение компьютера для ТОС «Калинка»	40,0	47,6	УОС	Выполнен. Приобретен компьютер	1 год с 28.08.2023
440	16-00126	Приобретение оргтехники для ТОС «Радуга» (ноутбук, телефон)	Приобретение ноутбука и телефона для ТОС «Радуга»	27,0	38,3	УОС	Выполнен. Приобретен компьютер	1 год с 28.08.2023
441	16-00127	Приобретение оргтехники для МКУ «Координационный центр «Активный город», расположенного по адресу ул. Кочубея, 3/1	Приобретение оргтехники в ресурсный центр Калининского района, расположенного по адресу ул. Кочубея, 3/1	8,0	8,0	УОС	Выполнен. Приобретена оргтехника	1 год с 05.12.2023
442	16-00131	Приобретение мебели для МКУ «Координационный центр «Активный город», распо-	Приобретение мебели в ресурсный центр Калининского района, расположенного по адресу:	42,0	42,3	УОС	Выполнен. Приобретена мебель	1 год с 20.12.2023

		ложенного по адресу: ул. Кочубея, 3/1	ул. Кочубея, 3/1					
443	14-003	Выполнить обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина	Обустройство тротуара и освещения проезда, соединяющего ул. Мясниковой и ул. Михаила Немыткина (560 кв. м)	1100,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 16-00045)	4 года с 13.12.2023
444	14-043	Строительство полосы препятствий на территории МБОУ СОШ № 207	Строительство полосы препятствий	1000,0	1000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по строительству полосы препятствий	5 лет с 11.08.2023
445	14-050	Выполнить ремонт межпанельных швов с покраской фасада в МБОУ СОШ № 207	Ремонт межпанельных швов (300 п. м)	400,0	600,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту межпанельных швов	5 лет с 31.07.2023
<b>Калининский район, избирательный округ № 17, депутат Рыбин Леонид Юрьевич</b>								
446	17-00003	Отремонтировать учебные мастерские в МБОУ СОШ № 34	Отремонтировать учебные мастерские в МБОУ СОШ № 34	1000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту учебных мастерских	-
447	17-00024	Провести ремонт отопительной системы в МКДОУ № 229 «Жаво-	Провести ремонт отопительной системы в МКДОУ № 229 «Жаво-	600,0	600,0	ДО	Выполнен в части 2023 года.	5 лет с 28.04.2023



		ронок» по адресу: ул. Солидарности, 70а	ронок» по адресу: ул. Солидарности, 70а				Произведены работы по ремонту отопитель- ной системы	
448	17-00025	Провести ремонт теп- лового узла в МКДОУ № 229 «Жаворонок» по адресу: ул. Солидарности, 70а	Провести ремонт теп- лового узла в МКДОУ № 229 «Жаворонок» по адресу: ул. Солидарности, 70а	1000,0	1000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту теп- лового узла	5 лет с 28.08.2023
449	17-00028	Заменить деревянные окна на пластиковые в количестве 102 штуки в МКДОУ № 229 «Жаво- ронок» по адресу: ул. Солидарности, 70а	Заменить деревянные окна на пластиковые в количестве 102 штуки в МКДОУ № 229 «Жаво- ронок» по адресу: ул. Солидарности, 70а	2500,0	1301,6	ДО	Выполнен. Заменены окна. Общая сум- ма затрат на реализацию наказа изби- рателей 1901,6 тыс. рублей	5 лет с 20.04.2023
450	17-00029	Добавить малые игро- вые формы на террито- рии МКДОУ № 229 «Жаворонок» по ул. Солидарности, 70а	Добавить малые игро- вые формы на террито- рии МКДОУ № 229 «Жаворонок» по ул. Солидарности, 70а	2000,0	-	ДО	Выполнен. Установлены малые игро- вые формы	-
451	17-00032	Приобретение офисных стульев в количестве 50 штук в музыкальный зал МКДОУ № 475 «Антошка» (ул. Новоуральская, 1/2)	Приобретение офисных стульев в количестве 50 штук в музыкальный зал МКДОУ № 475 «Ан- тошка» (ул. Новоуральская, 1/2)	100,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобрете- ны стулья	-
452	17-00034	Приобретение новой посуды в пищеблок (ба- ки, сковороды, ка- стрюли) в МКДОУ № 475 «Антошка» (ул. Новоуральская, 1/2)	Приобретение новой посуды в пищеблок (ба- ки, сковороды, ка- стрюли) в МКДОУ № 475 «Антошка» (ул. Новоуральская, 1/2)	100,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобретена посуда	-

453	17-00044	Сделать освещение территории корпусов МКДОУ д/с № 249 «Колобок», расположенных по адресам: ул. Солидарности, 71а и ул. Солидарности, 81а	Сделать освещение территории корпусов МКДОУ д/с № 249 «Колобок», расположенных по адресам: ул. Солидарности, 71а и ул. Солидарности, 81а	1600,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по освещению территории	-
454	17-00045	Заменить деревянные окна на пластиковые в количестве 236 штук в корпусах МКДОУ д/с № 249 «Колобок», расположенных по адресам: ул. Ордынская, 10, ул. Солидарности, 71а и ул. Солидарности, 81а	Заменить деревянные окна на пластиковые в количестве 236 штук в корпусах МКДОУ д/с № 249 «Колобок», расположенных по адресам: ул. Ордынская, 10, ул. Солидарности, 71а и ул. Солидарности, 81а	5900,0	1485,5	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 20.04.2023
455	17-00048	Организовать спил и обрезку аварийных деревьев на территории корпусов МКДОУ д/с № 249 «Колобок», расположенных по адресам: ул. Солидарности, 71а и ул. Солидарности, 81а	Организовать спил и обрезку аварийных деревьев на территории корпусов МКДОУ д/с № 249 «Колобок», расположенных по адресам: ул. Солидарности, 71а и ул. Солидарности, 81а	140,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
456	17-00058	Сделать капитальный ремонт кровли СП «Спортивное» (ул. Новоуральская, 15/5)	Сделать капитальный ремонт кровли СП «Спортивное» (ул. Новоуральская, 15/5)	4500,0	5000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 27.09.2023
457	17-00062	Отремонтировать дорогу, проходящую между СОШ № 46 (ул. Магистральная, 16) и Администрацией Калининского района (ул. Магистральная, 14) от улицы Магистральной до дома №29а по	Отремонтировать дорогу, проходящую между СОШ № 46 (ул. Магистральная, 16) и Администрацией Калининского района (ул. Магистральная, 14) от улицы Магистральной до дома №29а по	2400,0	1022,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия на участке от ул. Магистра	4 года с 05.09.2023

		улице Мошковой	улице Мошковой				льной до ул. Магистральной, 14. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2484,2 тыс. рублей	
458	17-00071	Отремонтировать дорогу по улице Флотской	Отремонтировать дорогу по улице Флотской	8600,0	17791,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия проезжей части ул. Флотской	4 года с 31.08.2023
459	17-00101	Сделать пешеходный переход и установить знак «Осторожно, дети!», а также установить «искусственную неровность у СП «Спортивное» по адресу: улица Новоуральская, 15/5	Сделать пешеходный переход и установить знак «Осторожно, дети!», а также установить «искусственную неровность у СП «Спортивное» по адресу: улица Новоуральская, 15/5	16,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Обустроен пешеходный переход, установлен светофор	-
460	17-00106	Отремонтировать тротуар по ул. Магистральная от ЖД переезда (пересечение улиц Селенгинской и Магистральной) до дома по адресу: ул. Магистральная, 1	Отремонтировать тротуар по ул. Магистральная от ЖД переезда (пересечение улиц Селенгинской и Магистральной) до дома по адресу: ул. Магистральная, 1	3450,0	2375,7	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 20.06.2023
461	17-00107	Построить дорогу по улице Мореходная	Построить дорогу по улице Мореходная	5000,0	2076,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству покрытия из	2 года с 06.12.2023

							щебеночно-песчаной смеси ул. Мореходной	
462	17-00122	Организовать освещение до МКДОУ д/с № 383 (ул.Флотская, 8а)	Организовать освещение до МКДОУ д/с № 383 (ул.Флотская, 8а)	74,0	8,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
463	17-00125	Благоустроить дорожку от угла дома № 13/4 по улице Новоуральской возле теплопункта 2 в сторону дома № 16/3 по улице Новоуральской	Благоустроить дорожку от угла дома № 13/4 по улице Новоуральской возле теплопункта 2 в сторону дома № 16/3 по улице Новоуральской	150,0	260,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
464	17-00126	Установить игровое и/или спортивное оборудование у дома № 16/3 по улице Новоуральской	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	100,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 07.07.2023
465	17-00128	Установить уличные тренажеры во дворе дома № 13/1 по улице Новоуральской	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	291,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 26.05.2023
466	17-00140	Расширить проезжую часть у дома № 9 по улице Новоуральской	Расширить проезжую часть у дома № 9 по улице Новоуральской	342,0	382,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустрой-	5 лет с 15.07.2023

							ству парковки (уширения)	
467	17-00148	Восстановить уличное освещение по улице Флотской от дома № 2 до дома № 12 вдоль домов № 5, 10, 11 по улице Флотской	Восстановить уличное освещение по улице Флотской от дома № 2 до дома № 12 вдоль домов № 5, 10, 11 по улице Флотской	42,0	169,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
468	17-00158	Заасфальтировать территорию дома № 29 по ул. Чекалина	Заасфальтировать территорию дома № 29 по ул. Чекалина	197,0	227,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
469	17-00162	Заасфальтировать пешеходные дорожки, проходящие от ООТ «Отделение связи № 13» до угла дома № 27А по улице Новоуральской и от угла дома № 29 до угла дома № 27а по улице Новоуральской	Заасфальтировать пешеходные дорожки, проходящие от ООТ «Отделение связи № 13» до угла дома № 27А по улице Новоуральской и от угла дома № 29 до угла дома № 27а по улице Новоуральской	875,0	475,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
470	17-00164	Организовать спортивную площадку с уличными тренажерами между домами № 31а и 33а по улице Новоуральской	Установка спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	399,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 26.05.2023
471	17-00165	Добавить детские игровые формы на детскую площадку, расположенную между домами № 31а и 33а по улице Новоуральской	Установка дополнительного игрового оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пре-	100,0	-	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование (финан-	1 год с 26.05.2023

			делах утвержденных бюджетных ассигнований)				сирование в рамках реализации наказа № 17-00164)	
472	17-00169	Установить многофункциональную детскую площадку между домами № 16/3, 15/4, 15/2, 15/3 по улице Новоуральской	Установка игрового и (или) спортивного оборудования на площадке между домами № 16/3, 15/4, 15/2, 15/3 по улице Новоуральской (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	200,0	499,5	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 26.05.2023 (по ул. Новоуральской, 15/4, 15/2, 15/3) и 1 год с 07.07.2023 (по ул. Новоуральской, 16/3)
473	17-00173	Расширить дорогу у дома № 14 по ул. Солидарности и обустроить там парковку для автомобилей	Расширить дорогу у дома № 14 по ул. Солидарности и обустроить там парковку для автомобилей	328,0	235,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковки (уширения)	5 лет с 31.10.2023
474	17-00182	Организовать детскую площадку возле зала бокса со стороны подъездов (ул. Магистральная, 51в)	Оборудование детской и (или) спортивной площадки возле зала бокса (ул. Магистральная, 51в)	150,0	1700,0	Администрация Калининского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству спортивной площадки. Установлено спортивное оборудование	1 год с 09.08.2023

475	17-00185	Установить детские игровые и спортивные элементы во дворе домов № 51 и 51а по улице Магистральной	Установка игрового и (или) спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	430,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 26.05.2023
476	15-008	Оснастить новой мебелью МКДОУ д/с № 383	Приобретение мебели (шкафы для посуды навесные с сушкой, тумбы с мойкой, столы для раздачи, кабинки детские пятисекционные) в МКДОУ д/с № 383 по ул. Флотской, 8а	450,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобретена мебель	-
477	15-014	Установить новое ограждение двух территорий МКДОУ д/с № 249 (ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а)	Установка нового ограждения территории 2-х зданий МКДОУ д/с № 249 по адресам: ул. Солидарности, 81а, ул. Солидарности, 71а	6000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по установке ограждения	-
478	15-025	Заменить старые окна на ПВХ-окна в МКДОУ д/с № 249 (ул. Ордынская, 10)	Замена оконных блоков (34 шт.) в здании МКДОУ д/с № 249	800,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменены окна	-
479	15-027	Провести капитальный ремонт освещения хоккейной коробки по адресу: ул. Флотская, 28	Ремонт освещения хоккейной коробки по ул. Флотской, 28	300,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту освещения	-
480	15-030	Заасфальтировать территорию МБОУ СОШ № 46 (ул. Магистральная, 16)	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 46 по ул. Магистральная, 16 (450 кв. м)	800,0	5835,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию тер-	5 лет с 10.08.2023

481	15-076	Построить дороги на улицах: Сидорова, Николая Захарова, Ратная, Шелохвостова, Дергунова, Кудрина, Бориса Полевого, от ул. Солидарности до стелы на ул. Сергея Никифорова	Выполнить работы по обустройству дорог: по ул. Дергунова (1620 кв. м), ул. Шелохвостова (3960 кв. м), ул. Кудрина (1050 кв. м), ул. Бориса Полевого (780 кв. м), ул. Сидорова (3600 кв. м), ул. Николая Захарова (3780 кв. м), ул. Ратная (2400 кв. м), проезд от ул. Солидарности до ул. Сергея Никифорова вдоль СНТ «Восход» (4150 кв. м)	12500,0	2006,3	ДТиДБК	ритории Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по устройству покрытия из щебеночно-песчаной смеси ул. Сидорова	2 года с 20.06.2023
482	15-077	Построить пешеходную дорожку вдоль дороги по ул. Турухановской	Строительство тротуара по ул. Турухановской (1350 кв. м)	2700,0	1747,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 20.06.2023
<b>Калининский район, избирательный округ № 18, депутат Крайнов Евгений Анатольевич</b>								
483	18-00004	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 3 общеразвивающего вида «Радуга детства» (ул. Земнухова, 10). Приобретение холодильника	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 3 общеразвивающего вида «Радуга детства» (ул. Земнухова, 10). Приобретение холодильника	100,0	-	ДО	Выполнен. Приобретен холодильник	-
484	18-00009	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 14 «Аленка» комбинированного вида»	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 14 «Аленка» комбинированного вида»	4120,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту	-



		(ул. Тюленина, 1/1). Ремонт кровли	(ул. Тюленина, 1/1). Ремонт кровли				кровли	
485	18-00010	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 14 «Аленка» комбинированного вида» (ул. Тюленина, 1/1). Капитальный ремонт прачечной	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 14 «Аленка» комбинированного вида» (ул. Тюленина, 1/1). Капитальный ремонт прачечной	500,0	1000,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту прачечной	5 лет с 31.07.2023
486	18-00013	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 14 «Аленка» комбинированного вида» (ул. Тюленина, 1/1). Замена радиаторов отопления (103 шт.)	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 14 «Аленка» комбинированного вида» (ул. Тюленина, 1/1). Замена радиаторов отопления (103 шт.)	300,0	300,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены радиаторы отопления	5 лет с 28.07.2023
487	18-00024	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Замена канализации в группе № 4 с заменой 4 унитазов и кафельной плитки	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Замена канализации в группе № 4 с заменой 4 унитазов и кафельной плитки	300,0	300,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту туалетной комнаты	5 лет с 28.10.2023
488	18-00026	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Ремонт кровли	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Ремонт кровли	800,0	6397,7	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 21.05.2023
489	18-00027	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Ремонт приемной, холодной приемной групп	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Ремонт приемной, холодной приемной групп	100,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту приемных	-

		пы №2 (протечка из группы № 4)	пы №2 (протечка из группы № 4)					
490	18-00028	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Приобретение холодильника ШХ, для хранения мяса	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» (ул. Рассветная, 17/1). Приобретение холодильника ШХ, для хранения мяса	150,0	-	ДО	Выполнен. Приобретен холодильник	-
491	18-00035	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» (ул. Рассветная, 2/4). Частичный ремонт ограждения по периметру ДОУ	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» (ул. Рассветная, 2/4). Частичный ремонт ограждения по периметру ДОУ	300,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения	-
492	18-00039	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» (ул. Рассветная, 2/4). Уложить ковровое покрытие на пол в спортивном зале	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» (ул. Рассветная, 2/4). Уложить ковровое покрытие на пол в спортивном зале	100,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по укладке покрытия в спортивном зале	-
493	18-00040	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» (ул. Рассветная, 2/4). Установка малых форм на детских площадках	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» (ул. Рассветная, 2/4). Установка малых форм на детских площадках	300,0	-	ДО	Выполнен. Установлены малые формы на прогулочных площадках	-
494	18-00047	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 122 комбинированного вида «Золотая рыбка» (ул. Курчатова,	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 122 комбинированного вида «Золотая рыбка» (ул. Курчатова, 11/5).	50,0	-	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование	-

		11/5). Приобретение технологического оборудования: насадка ВМ	Приобретение технологического оборудования: насадка ВМ					
495	18-00048	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 122 комбинированного вида «Золотая рыбка» (ул. Курчатова, 11/5). Приобретение технологического оборудования: электрическая консервная открывалка	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 122 комбинированного вида «Золотая рыбка» (ул. Курчатова, 11/5). Приобретение технологического оборудования: электрическая консервная открывалка	10,0	-	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование	-
496	18-00053	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного вида «Вдохновение» (ул. Рассветная, 18). Полная замена окон на пластиковые	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного вида «Вдохновение» (ул. Рассветная, 18). Полная замена окон на пластиковые	600,0	551,6	ДО	Выполнен. Заменены окна. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1151,6 тыс. рублей	5 лет с 14.07.2023
497	18-00057	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного вида «Вдохновение» (ул. Рассветная, 18). Ремонт санузлов групп 1, 3, 7, 8	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного вида «Вдохновение» (ул. Рассветная, 18). Ремонт санузлов групп 1, 3, 7, 8	1500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов	-
498	18-00063	МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 8» (ул. Курчатова, 37/1). Выполнить восстановительный ремонт сан. узлов	МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 8» (ул. Курчатова, 37/1). Выполнить восстановительный ремонт сан. узлов	1200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов	-

499	18-00076	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 203» (ул. Кочубея, 11/1). Частичный ремонт 3-х служебных кабинетов	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 203» (ул. Кочубея, 11/1). Частичный ремонт 3-х служебных кабинетов	300,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинетов	-
500	18-00079	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 203» (ул. Кочубея, 11/1). Приобретение и установка противопожарной двери в столовую	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 203» (ул. Кочубея, 11/1). Приобретение и установка противопожарной двери в столовую	50,0	-	ДО	Выполнен. Установлены двери	-
501	18-00080	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 203» (ул. Кочубея, 11/1). Приобретение и установка противопожарной двери в ИТП	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 203» (ул. Кочубея, 11/1). Приобретение и установка противопожарной двери в ИТП	50,0	-	ДО	Выполнен. Установлены двери	-
502	18-00086	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105» (ул. Красных зорь, 7). Ремонт межпанельных швов здания	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105» (ул. Красных зорь, 7). Ремонт межпанельных швов здания	1200,0	1399,1	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту межпанельных швов	5 лет с 31.05.2023
503	18-00087	МБУДО города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность», структурное подразделение МПК «Ритм» (ул. Кочубея, 9/2). Выполнить капитальный ремонт кровли здания	МБУДО города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность», структурное подразделение МПК «Ритм» (ул. Кочубея, 9/2). Выполнить капитальный ремонт кровли здания	2800,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	-

504	18-00101	МБУДО города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность», структурное подразделение ДДТ «Романтика» (ул. Красных зорь, 1). Улучшение материально-технической базы кабинетов, учреждения (изготовление мебели)	МБУДО города Новосибирска «Детский (подростковый) центр «Юность», структурное подразделение ДДТ «Романтика» (ул. Красных зорь, 1). Улучшение материально-технической базы кабинетов, учреждения (изготовление мебели)	100,0	-	ДО	Выполнен. Приобретена мебель	-
505	18-00113	Открытие филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Лидер» на территории микрорайона «Родники»	Открытие филиала муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Лидер» на территории микрорайона «Родники»	5000,0	-	ДО	Выполнен. Открыт зал борьбы на территории микрорайона «Родники»	-
506	18-00114	МБУДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4). Приобретение спортивного инвентаря. (чучело - манекен, набивные мячи, канаты)	МБУДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4). Приобретение спортивного инвентаря. (чучело - манекен, набивные мячи, канаты)	200,0	-	ДО	Выполнен. Приобретен спортивный инвентарь	-

507	18-00115	МБУДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4). Замена окон на пластиковые	МБУДО города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (физкультурно-спортивный) центр «Лидер» (ул. Курчатова, 3/4). Замена окон на пластиковые	300,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна	-
508	18-00116	МБУДО центр детского творчества «Элерон» (ул. Рассветная, 15). Приобретение манекенов для отработки бросков в количестве 2 х штук	МБУДО центр детского творчества «Элерон» (ул. Рассветная, 15). Приобретение манекенов для отработки бросков в количестве 2 х штук	50,0	-	ДО	Выполнен. Приобретен спортивный инвентарь	-
509	18-00123	МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78». Ремонт кровли	МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78». Ремонт кровли	3000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли здания	-
510	18-00127	Обустройство пешеходной зоны, соединяющей 5 и 4 м/р	Обустройство пешеходной зоны, соединяющей 5 и 4 м/р	1500,0	1683,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 21.12.2023
511	18-00144	Ремонт дороги от ул Объединения до ул. Курчатова, 1/1	Ремонт дороги от ул Объединения до ул. Курчатова, 1/1	14000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части ул. Курчатова (финансирование в рамках реа-	4 года с 31.08.2023

							лизации наказа № 15- 00075)	
512	18-00194	Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе: ул. Красных зорь, 5	Установка дополнительного спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	270,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 30.07.2023
513	18-00198	Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе: ул. Рассветная, 2	Установка дополнительного спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	207,2	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 24.05.2023
514	18-00199	Установка спортивного оборудования (тренажеры) во дворе: ул. Рассветная, 4	Установка дополнительного спортивного оборудования (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	150,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 30.05.2023
515	18-00216	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Курчатова, 37	Установка игрового оборудования и элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	200,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 30.05.2023

516	18-00217	Оборудовать двор новым спортивным оборудованием и малыми формами по ул. Курчатова, 13	Установка дополнительного спортивного оборудования и элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	300,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 30.05.2023
517	18-00219	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Курчатова, 17	Установка игрового оборудования и элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	200,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 30.05.2023
518	18-00220	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Рассветная, 3	Установка игрового оборудования и элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	287,1	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 18.05.2023
519	18-00224	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Земнухова, 11	Установка игрового оборудования и элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	200,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 29.09.2023



520	18-00226	Оборудовать двор новым детским игровым оборудованием и малыми формами по ул. Рассветная, 15	Установка игрового оборудования и элементов обустройства (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	270,0	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 23.06.2023
521	18-00231	Установка ограждения детской площадки по ул. Курчатова, 11/4	Устройство ограждения детской площадки (при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме в пределах утвержденных бюджетных ассигнований)	100,0	197,2	Администрация Калининского района	Выполнен. Установлено ограждение детской площадки	1 год с 30.05.2023
522	18-00237	Установка спортивной площадки (установка спортивного оборудования) на муниципальной территории во дворе домов № 4, 6 по ул. Земнухова на пустующем муниципальном участке между домами ул. Земнухова, 4 (кадастровый номер 54:35:041040:5767), ул. Земнухова, 6 (кадастровый номер 54:35:041040:48) и магазином ул. Земнухова, 6/3 (кадастровый номер 54:35:041040:132)	Установка спортивной площадки по адресу: г. Новосибирск, ул. Земнухова, 6	2200,0	2686,0	ДКСиМП	Выполнен. Установлена спортивная площадка	3 года с 14.11.2023
523	13-018	Благоустройство территории, ремонт отмостки МКДОУ д/с № 38	Ремонт отмостки здания детского сада (400 кв. м). Частичный ремонт асфальтового покрытия	700,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по	-

			территории детского сада (160 кв. м)				ремонт от- мостки	
524	14-052	Выполнить ремонт вентиляции в МБОУ СОШ № 203	Ремонт приточной вентиляции	1000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту вентиляции	-
525	14-076	Выполнить капитальный ремонт пищеблока МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Ремонт пищеблока	2000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	-
526	14-077	Выполнить приобретение и установку двух электродуховок в МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Приобретение и установка 2-х электродуховок	200,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобретен электродуховка	-
527	14-078	Провести частичный ремонт первого этажа МКДОУ д/с № 36 «Поиск»	Ремонт стен, потолка, замена напольного покрытия	200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены ремонтные работы	-
528	14-082	Выполнить ремонт межпанельных швов МКДОУ д/с № 14	Ремонт межпанельных швов (400 м.п.)	500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту межпанельных швов	-
<b>Кировский район, избирательный округ № 19, депутат Тарасов Александр Валерьевич</b>								
529	19-00033	Установить на аллее 110-летия годовщины города Новосибирска освещение	Установить на аллее 110-летия годовщины города Новосибирска освещение	443,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ревизии и замене перегоревших ламп (в рамках текущего содержания)	-

530	19-00039	Установить на аллее 110-летия годовщины города Новосибирска детский игровой комплекс с мягким резиновым покрытием	Установка детской площадки с резиновым покрытием на бульваре по ул. Петухова	3000,0	1329,7	ДКСиМП	Выполнен. Установлена детская площадка	1 год с 20.09.2023
531	19-00115	Произвести ограждение детской площадки с двух сторон на придомовой территории, между домами по ул. Вертковская, 35 и 37, добавить элементы детского игрового и спортивного оборудования	Произвести ограждение детской площадки с двух сторон на придомовой территории, между домами по ул. Вертковская, 35 и 37, добавить элементы детского игрового и спортивного оборудования	2000,0	1140,0	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены скамейки, урны, вазоны и ограждение детской площадки	1 год с 20.08.2023
532	19-00125	Заасфальтировать дорогу по ул. Ивана Титкова от ул. Петухова до 2-го Памирского микрорайона и провести ее освещение	Заасфальтировать дорогу по ул. Ивана Титкова от ул. Петухова до 2-го Памирского микрорайона и провести ее освещение	1500,0	6449,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Ивана Титкова	4 года с 28.11.2023
533	19-00135	Произвести санитарную обрезку и снос аварийных деревьев, произвести спил порослей и кустарников от 8-го Чукотского переулка до мостика через речку Тула вдоль дорожки	Обрезка и снос деревьев (30 шт.), 500 кв.м поросли	172,0	250,3	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев и поросли	-

534	19-00136	Провести спил деревьев слева и справа, от 6-го Чукотского переулка, до дома 9-го Чукотского переулка, 2а	Снос деревьев (7 шт.)	38,0	97,9	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
535	19-00138	Провести санитарную обрезку и спил всех аварийных деревьев на территории микрорайона Чукотский с 1-го по 9-ый Чукотский переулки	Снос деревьев (10 шт.)	55,0	101,2	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
536	19-00160	Провести ремонт помещений ТОС «Бородинский», «Вертковский», «Палласа», «Чукотский», расположенных по адресам: ул. Бородина, 14; ул. Вертковская, 18; ул. Палласа, 57, 1-ый Чукотский переулок, 8	Проведение ремонта помещений ТОС «Бородинский», «Вертковский», «Чукотский»	208,0	295,1	УОС	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещений	3 года с 22.05.2023
537	19-00187	Установить элементы современного детского и спортивного оборудования на территории дома по ул. Немировича-Данченко, 100/1. Также установить стол и две скамейки для жителей дома	Установить элементы современного детского и спортивного оборудования на территории дома по ул. Немировича-Данченко, 100/1. Также установить стол и две скамейки для жителей дома	1500,0	110,0	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены скамейки и урны	1 год с 06.09.2023
538	19-00188	Произвести ремонт стелы «Звезда», между домами по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26 и 30	Произвести ремонт стелы «Звезда», между домами по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 26 и 30	500,0	767,1	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту обелиска «Звезда»	3 года с 06.06.2023

539	19-00207	Вырубить деревья вдоль трамвайной линии между остановками «Римского-Корсакова» и «Дом Радио»	Снос деревьев (20 шт.)	110,0	199,3	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
540	19-00218	Произвести спил деревьев и порослей, начиная с торца дома по ул. Вертковская, 3/1 до торца дома по ул. Немировича-Данченко, 123	Снос деревьев (30 шт.) и поросли (500 кв.м.)	200,0	249,9	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 411,9 тыс. рублей	-
541	19-00222	Обустроить парковочные места напротив забора Роддома № 6, начиная с торца дома по ул. Вертковская, 3/1 до торца дома по ул. Немировича-Данченко, 123	Обустроить парковочные места напротив забора Роддома № 6, начиная с торца дома по ул. Вертковская, 3/1 до торца дома по ул. Немировича-Данченко, 123	1500,0	756,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковки (уширения)	5 лет с 15.07.2023
542	19-00235	Заасфальтировать придомовую территорию по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1	Заасфальтировать придомовую территорию по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1	6450,0	5761,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, оборудованию водоотводного лотка, озеленению и обеспечению освещения	5 лет 6 месяцев (ремонт проезда и тротуара, оборудование водоотводного лотка, обеспечение освещения дворовой территории) и 3 года

							дворовой территории	(озеленение) с 25.09.2023
543	19-00271	Провести инвентаризацию аварийных деревьев и их санитарную обрезку и снос на микрорайоне «Телевизионный»	Снос и обрезка деревьев (85 шт.)	468,0	381,9	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
544	19-00299	Благоустроить участок земли (заросли, свалка) около домов по ул. Телевизионная, 38, 40 напротив ГАУ НСО «Комплексный центр социальной реабилитации»	Снос поросли (500 кв. м)	10,0	25,3	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу поросли	-
545	19-00322	Приобрести в МКДОУ детский сад № 286 оборудования в медкабинет по приказу Министерства здравоохранения РФ 822н: кушетка раскладная, ширма медицинская, аппарат искусственной вентиляции Амбу (мешок Амбу), динамометр кистевой двух видов для детей разных возрастных групп 4 шт.	Приобрести в МКДОУ детский сад № 286 оборудования в медкабинет по приказу Министерства здравоохранения РФ 822н: кушетка раскладная, ширма медицинская, аппарат искусственной вентиляции Амбу (мешок Амбу), динамометр кистевой двух видов для детей разных возрастных групп 4 шт.	500,0	-	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование в медкабинет	-
546	19-00331	Отремонтировать входы в школьное здание включая крыльцо каждого входа МБОУ СОШ № 198 (ул. Палласа, 28)	Отремонтировать входы в школьное здание включая крыльцо каждого входа МБОУ СОШ № 198 (ул. Палласа, 28)	2000,0	950,8	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту входов в здание школы	5 лет с 01.04.2023

547	19-00332	Отремонтировать подвал под бассейн МБОУ СОШ № 198	Отремонтировать подвал под бассейн МБОУ СОШ № 198	1000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту входов в подвал	-
548	19-00340	Произвести благоустройство улицы Серафимовича и переулка Костычева вдоль забора ДК (убрать растительность и организовать газоны)	Снос поросли (500 кв.м), посев газона вдоль забора ДК по ул. Серафимовича, 32 и переулка Костычева	75,0	149,9	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу поросли	-
549	20-024	Выполнить ремонт внутриквартальной дороги по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58/1	Ремонт внутриквартальной дороги	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, оборудованию водоотводного лотка, озеленению и обеспечению освещения дворовой территории (финансирование в рамках реализации наказа № 19-00235)	5 лет 6 месяцев (ремонт проезда и тротуара, оборудование водоотводного лотка, обеспечение освещения дворовой территории) и 3 года (озеленение) с 25.09.2023
<b>Кировский район, избирательный округ № 20, депутат Кудин Игорь Валерьевич</b>								
550	20-00001	Оснащение групп детского сада № 346 по ул. Урманова, 8 компь-	Оснащение групп детского сада № 346 по ул. Урманова, д. 8 ком-	300,0	-	ДО	Выполнен. Приобретено оборудова-	-

		ютерным и интерактивным оборудованием	пьютерным и интерактивным оборудованием				ние	
551	20-00005	Ремонт кровли детского сада № 4 ул. Тульская, д. 94	Ремонт кровли детского сада № 4 ул. Тульская, д. 94	6000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	-
552	20-00016	Устройство ограждения территории детского сада 178 ул. Новогодняя, 14	Устройство ограждения территории детского сада 178 ул. Новогодняя, 14	2200,0	1512,6	ДО	Выполнен. Установлено ограждение	5 лет с 01.09.2023
553	20-00020	Ремонт большого спортивного зала с раздевалками школы № 49 по адресу ул. Урманова, д. 26	Ремонт большого спортивного зала с раздевалками школы № 49 по адресу ул. Урманова, д. 26	2000,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	5 лет с 22.05.2023
554	20-00022	Ремонт фасада и крыльца здания пристройки школы № 49 по адресу ул. Урманова, д. 26	Ремонт фасада и крыльца здания пристройки школы № 49 по адресу ул. Урманова, д. 26	4000,0	684,5	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту фасада и крыльца здания пристройки	5 лет с 01.09.2023
555	20-00026	Обустроить тротуар по улице Пригородная от въезда в жилую зону до пересечения с улицей Западная, при благоустройстве тротуара учесть особенности рельефа местности для устройства единой системы водоотвода для стока воды и предот-	Обустроить тротуар по улице Пригородная от въезда в жилую зону до пересечения с улицей Западная, при благоустройстве тротуара учесть особенности рельефа местности для устройства единой системы водоотвода для стока воды и предот-	1700,0	1475,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.12.2023



		вращения попадания талых и дождевых вод во дворы частных домов с дорожного полотна по улице Пригородной	вращения попадания талых и дождевых вод во дворы частных домов с дорожного полотна по улице Пригородной					
556	20-00029	Обустроить проезд-дорогу по лесной части улицы Яковлева от дома 2 по ул. Яковлева и дома 4 по ул. Бугринская до домов 26, 28, 32, 34а, 36, 38, 40б, 40, 42, 46, 48, 48/1, 50б, 50 и от дома 52а по ул. Бугринская до домов 54, 56, 58 по ул. Бугринская с одновременным формированием и отсыпкой дорожных карманов (по ходу движения от дома 4 по ул. Бугринская к дому 58 по ул. Бугринская): слева между домами 4 по ул. Бугринская и 26 по ул. Бугринская, слева напротив дома 34а по ул. Бугринская, справа напротив домов 40, 42 по ул. Бугринская	Обустроить Проезд-дорогу по лесной части улицы Яковлева от дома 2 по ул. Яковлева и дома 4 по ул. Бугринская до домов 26, 28, 32, 34а, 36, 38, 40б, 40, 42, 46, 48, 48/1, 50б, 50 и от дома 52а по ул. Бугринская до домов 54, 56, 58 по ул. Бугринская с одновременным формированием и отсыпкой дорожных карманов (по ходу движения от дома 4 по ул. Бугринская к дому 58 по ул. Бугринская): слева между домами 4 по ул. Бугринская и 26 по ул. Бугринская, слева напротив дома 34а по ул. Бугринская, справа напротив домов 40, 42 по ул. Бугринская	2000,0	2572,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси ул. Яковлева	2 года с 21.08.2023

557	20-00030	Обустроить уличное освещение по улице Валдайская от пересечения с ул. Новобугринская дом 5 до дома № 2 по улице Валдайская, далее от дома № 2 по улице Валдайская до дома № 5 по улице Валдайская и далее от дома № 2 по улице Валдайская до дома № 15 по улице Валдайская, далее к дому № 14 по улице Валдайская, а так же от пересечения улицы Валдайская с улицей Новобугринская от дома № 6 вправо до последнего дома	Обустроить уличное освещение по улице Валдайская от пересечения с ул. Новобугринская дом 5 до дома № 2 по улице Валдайская, далее от дома № 2 по улице Валдайская до дома № 5 по улице Валдайская и далее от дома № 2 по улице Валдайская до дома № 15 по улице Валдайская, далее к дому № 14 по улице Валдайская, а так же от пересечения улицы Валдайская с улицей Новобугринская от дома № 6 вправо до последнего дома	54,0	133,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
558	20-00031	Обустроить асфальтовое покрытие с устройством единой системы водоотведения по улице Валдайская	Обустроить асфальтовое покрытие с устройством единой системы водоотведения по улице Валдайская	3200,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием с добавлением асфальтобетонного гра-	-

							нулята (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00042)	
559	20-00034	Обустроить асфальтовое покрытие с устройством единой системы водоотведения по улице Яковлева	Обустроить асфальтовое покрытие с устройством единой системы водоотведения по улице Яковлева	4008,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием с добавлением асфальтобетонного гранулята (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00042)	-
560	20-00035	Обустроить уличное освещение по улице Яковлева	Обустроить уличное освещение по улице Яковлева	161,0	92,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-

561	20-00036	Выполнить ремонт дорожного полотна по переулкам Тульский и Тракторный с водоотведением между домами №№ 7,6 по переулку Тракторный и №№ 5,8 по переулку Тульский. Чтобы не поднялся уровень дорожного полотна предусмотреть выемку грунта с проезжей части дороги	Выполнить ремонт дорожного полотна по переулкам Тульский и Тракторный с водоотведением между домами №№ 7,6 по переулку Тракторный и №№ 5,8 по переулку Тульский. Чтобы не поднялся уровень дорожного полотна предусмотреть выемку грунта с проезжей части дороги	1400,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием с добавлением асфальтобетонного гранулята (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00042)	-
562	20-00041	Обустройство тротуара от ул. Пригородная до ул. Ватутина (в сторону остановки общественного транспорта «Общежитие»)	Обустройство тротуара от ул. Пригородная до ул. Ватутина (в сторону остановки общественного транспорта «Общежитие»)	3000,0	1078,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.12.2023
563	20-00042	Заасфальтировать дороги с закладкой ливневки и пешеходного тротуара по ул. Красный Восток, Сочинская, Магнитогорская. Заасфальтировать площадку возле дома № 15 по ул. Красный Восток	Заасфальтировать дороги с закладкой ливневки и пешеходного тротуара по ул. Красный Восток, Сочинская, Магнитогорская. Заасфальтировать площадку возле дома № 15 по ул. Красный Восток	6508,0	14195,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей	-

							части с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием с добавлением асфальтобетонного гранулята	
564	20-00050	Асфальтирование улицы Макеевская с обустройством водоотведения	Асфальтирование улицы Макеевская с обустройством водоотведения	1100,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием с добавлением асфальтобетонного гранулята (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00042)	-
565	20-00054	Обустроить уличное освещение по улице Бугринская	Обустроить уличное освещение по улице Бугринская	44,0	70,0	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-

566	20-00055	Обустроить асфальтовое покрытие с установкой лежащих полицейских с устройством единой системы водоотведения по ул. Бугринская	Обустроить асфальтовое покрытие с установкой лежащих полицейских с устройством единой системы водоотведения по ул. Бугринская	2332,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием с добавлением асфальтобетонного гранулята (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00042)	-
567	20-00056	Обустроить асфальтовое покрытие с устройством единой системы водоотведения улиц Социалистическая, Осенняя	Обустроить асфальтовое покрытие с устройством единой системы водоотведения улиц Социалистическая, Осенняя	5668,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием с до-	-

							бавлением асфальтобетонного гранулята (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00042)	
568	20-00057	Обустроить уличное освещение по улице Социалистическая и Осенняя	Обустроить уличное освещение по улице Социалистическая и Осенняя	109,0	145,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
569	20-00062	Уложить асфальт на участке от дома № 21 по ул. Акмолинская до дома № 5а по ул. Акмолинская включительно (в т.ч. вдоль д. № 5а) с водоотведением путём установки бетонных желобов вдоль полотна дороги с выходом в ливневую канаву по спуску от дома № 9 по ул. Акмолинская в сторону ул. Красный Восток. Уложить асфальт по пешеходному проходу от дома №5 по ул. Акмолинская до ТФК (ул. Немировича-Данченко, д. № 140)	Уложить асфальт на участке от дома № 21 по ул. Акмолинская до дома № 5а по ул. Акмолинская включительно (в т.ч. вдоль д. № 5а) с водоотведением путём установки бетонных желобов вдоль полотна дороги с выходом в ливневую канаву по спуску от дома № 9 по ул. Акмолинская в сторону ул. Красный Восток. Уложить асфальт по пешеходному проходу от дома №5 по ул. Акмолинская до ТФК (ул. Немировича-Данченко, д. № 140)	680,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием с добавлением асфальтобетонного гранулята (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00042)	-

570	20-00090	Обустройство тротуара вдоль ул. Таймырская: от светофорного объекта по ул. Немировича-Данченко (дом № 143/1 ул. Немировича-Данченко) до пересечения с улицей Новогодняя (дом № 10 ул. Новогодняя), с устройством экранного ограждения по всему периметру	Обустройство тротуара вдоль ул. Таймырская: от светофорного объекта по ул. Немировича-Данченко (дом № 143/1 ул. Немировича-Данченко) до пересечения с улицей Новогодняя (дом № 10 ул. Новогодняя), с устройством экранного ограждения по всему периметру	3200,0	2234,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2234,8 тыс. рублей	4 года с 14.09.2023
571	20-00092	Обустройство пешеходной дорожки со стороны школы № 170 на участке от центрального входа, мимо детского сада № 178 до ул. Новогодняя, с устройством экранного ограждения по всему периметру	Обустройство пешеходной дорожки со стороны школы № 170 на участке от центрального входа, мимо детского сада № 178 до ул. Новогодняя, с устройством экранного ограждения по всему периметру	300,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00090). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 603,5 тыс. рублей	4 года с 14.09.2023



572	20-00098	Комплексное благоустройство двора по ул. Ватутина дом 75/1 с учетом особенностей территории, т.е. с учетом существующих клумб и зеленых зон: уширение проезда вдоль дома, замена бордюра, асфальтирование придомовой территории, обустройство зоны парковки, транзитная пешеходная дорожка, водоотвод, обустройство подпорной стенки	Комплексное благоустройство двора по ул. Ватутина дом 75/1 с учетом особенностей территории, т.е. с учетом существующих клумб и зеленых зон: уширение проезда вдоль дома, замена бордюра, асфальтирование придомовой территории, обустройство зоны парковки, транзитная пешеходная дорожка, водоотвод, обустройство подпорной стенки	3800,0	2722,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, обустройству уширения проезда и ограждения, озеленению и обеспечению освещения дворовой территории	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, обустройство уширения проезда, обеспечение освещения дворовой территории) и 3 года (обустройство ограждения и озеленение) с 14.11.2023
573	20-00135	На участке между домами № 5 по ул. Аникина и № 4а по ул. Саввы Кожевникова обустроить мини-сквер (снос старых деревьев, высадка крупномерных насаждений, обустройство транзитной пешеходной дорожки, установка скамей)	Снос аварийных деревьев, посадка деревьев, установка урн, скамеек	450,0	492,2	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу деревьев	-
			Обустройство пешеходной дорожки		-	ДЭЖКХ		
574	20-00138	Дополнить игровую площадку дома № 11 по ул. XX Партсъезда двумя теннисными столами, двумя шахматными столами, площадкой для мини-футбола, каруселью и качелями	Дополнить игровую площадку дома № 11 по ул. XX Партсъезда двумя теннисными столами, двумя шахматными столами, площадкой для мини-футбола, каруселью и качелями	1300,0	205,1	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены теннисный стол, карусель, ударопоглощающее покрытие	1 год с 19.06.2023

575	20-00142	Выполнить обустройство тротуара вдоль улицы Аникина с четной стороны от пересечения с ул. Саввы Кожевникова до пересечения с ул. Тюменская	Выполнить обустройство тротуара вдоль улицы Аникина с четной стороны от пересечения с ул. Саввы Кожевникова до пересечения с ул. Тюменская	6000,0	2744,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.12.2023
576	20-00149	Продолжить обустроенную дорожку от трамвайной остановки «Бугринская роща» к дому № 1/1 по ул. Урманова	Продолжить обустроенную дорожку от трамвайной остановки «Бугринская роща» к дому № 1/1 по ул. Урманова	750,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00142)	4 года с 22.12.2023
577	20-00154	Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории № 18/1 по улице Олово-заводская	Выполнить комплексное благоустройство придомовой территории № 18/1 по улице Олово-заводская	1000,0	10799,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 30.08.2023
578	20-00157	Выполнить санитарную обрезку деревьев вдоль улицы Аникина с нечетной стороны, от пересечения с ул. Саввы Кожевникова до пересечения с ул. Тюменская	Обрезка деревьев (15 шт.)	83,0	376,2	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
579	20-00158	Выполнить обустройство тротуара вдоль улицы Аникина с нечетной стороны от пересечения с ул. Саввы Кожевникова до пересечения с ул. Тюменская	Выполнить обустройство тротуара вдоль улицы Аникина с нечетной стороны от пересечения с ул. Саввы Кожевникова до пересечения с ул. Тюменская	5800,0	1718,6	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.12.2023

580	20-00164	Реконструкция пешеходного перехода через ул. Сибиряков-Гвардейцев от дома № 23 к дому № 36: выполнить подходы в твердом покрытии с обеих сторон; произвести спил и санитарную обрезку деревьев; установить светодиодный импульсный индикатор-светофор	Реконструкция пешеходного перехода через ул. Сибиряков-Гвардейцев от дома № 23 к дому № 36: выполнить подходы в твердом покрытии с обеих сторон; произвести спил и санитарную обрезку деревьев; установить светодиодный импульсный индикатор-светофор	1000,0	972,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.12.2023
581	20-00173	Установить многофункциональные детскую игровую и спортивную площадки на придомовой территории дома № 137 по ул. Немировича-Данченко	Установить многофункциональные детскую игровую и спортивную площадки на придомовой территории дома № 137 по ул. Немировича-Данченко	1750,0	1500,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование, скамейки, урны, ограждение, ударопоглощающее покрытие	1 год с 30.07.2023
582	20-00176	Обустроить тротуар вдоль ограждения детского сада «Акварель» на участке от ул. Немировича-Данченко (дом № 131а) до пересечения с ул. Сибиряков-Гвардейцев (дом № 27)	Обустроить тротуар вдоль ограждения детского сада «Акварель» на участке от ул. Немировича-Данченко (дом № 131а) до пересечения с ул. Сибиряков-Гвардейцев (дом № 27)	2000,0	230,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023

583	20-00177	Обустройство пешеходной дорожки с каскадными ступенями от дома № 139/3 по ул. Немировича-Данченко (до парковочного кармана напротив 6-го подъезда) до дома № 139/2 по ул. Немировича-Данченко (1-й подъезд)	Обустройство пешеходной дорожки с каскадными ступенями от дома № 139/3 по ул. Немировича-Данченко (до парковочного кармана напротив 6-го подъезда) до дома № 139/2 по ул. Немировича-Данченко (1-й подъезд)	300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара и обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00187)	3 года (ремонт тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
584	20-00179	Комплексное благоустройство территории, прилегающей к тротуару по четной стороне ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от ул. Новогодняя до ул. Вертковская: спил аварийных деревьев, высадка кустарника-живой изгороди, ремонт ступеней (от проезжей части к тротуару возле Часовни ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11)	Комплексное благоустройство территории, прилегающей к тротуару по четной стороне ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от ул. Новогодняя до ул. Вертковская: спил аварийных деревьев, высадка кустарника-живой изгороди, ремонт ступеней (от проезжей части к тротуару возле Часовни ул. Сибиряков-Гвардейцев, 11)	300,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00164)	4 года с 22.12.2023
585	20-00180	Обустройство пешеходной дорожки от светофорного объекта (ул. Немировича-Данченко, 118) до территории дома 118/1 по ул. Немировича-Данченко, пешеходной дорожки от остановочного павильона «Бытовая техника» до магази-	Обустройство пешеходной дорожки от светофорного объекта (ул. Немировича-Данченко, 118) до территории дома 118/1 по ул. Немировича-Данченко, пешеходной дорожки от остановочного павильона «Бытовая техника» до магази-	200,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 20-00164)	4 года с 22.12.2023

		на (ул. Немировича-Данченко, 118/1)	на (ул. Немировича-Данченко, 118/1)					
586	20-00187	Обустройство тротуара вдоль ограждения «Горводоканал» на участке от ул. Немировича-Данченко (дом № 137/2) до пересечения с ул. Вертковская (дом № 1а)	Обустройство тротуара вдоль ограждения «Горводоканал» на участке от ул. Немировича-Данченко (дом № 137/2) до пересечения с ул. Вертковская (дом № 1а)	1500,0	2833,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
587	20-00200	Ремонт швейной мастерской школы-интерната № 152 (ул. Ватутина, д. 30)	Ремонт швейной мастерской школы-интерната № 152 (ул. Ватутина, д. 30)	450,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту швейной мастерской	-
588	20-00201	Ремонт спортивного зала школы-интерната № 152 (ул. Ватутина, д. 30)	Ремонт спортивного зала школы-интерната № 152 (ул. Ватутина, д. 30)	700,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	-
589	20-00204	Ремонт фасада школы-интерната № 152 (ул. Ватутина, д. 30)	Ремонт фасада школы-интерната № 152 (ул. Ватутина, д. 30)	7000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту фасада	-
<b>Кировский район, избирательный округ № 21, депутат Асанцев Дмитрий Владимирович</b>								
590	21-00010	МКДОУ № 494: ремонт крылечек	МКДОУ № 494: ремонт крылечек	1800,0	1000,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту двух крылец	5 лет с 01.09.2023

591	21-00011	МКДОУ № 494: установка системы видеонаблюдения	МКДОУ № 494: установка системы видеонаблюдения	400,0	400,0	ДО	Выполнен. Установлена система видеонаблюдения	1 год с 01.03.2023
592	21-00015	МКДОУ № 494: установка двух веранд, деревянных настилов во всех верандах, установка малых форм (11 песочниц)	МКДОУ № 494: установка двух веранд, деревянных настилов во всех верандах, установка малых форм (11 песочниц)	1200,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены две веранды	-
593	21-00020	По ул. Оловозаводская, 1/2, 1/4 произвести обрезку деревьев	Обрезка деревьев (15 шт.)	83,0	197,2	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 382,7 тыс. рублей	-
594	21-00028	Гэстроевский: асфальтирование дороги органоминеральной смесью по улице Искры, 2я Ленинская, Герцена, 2я Гэстроевская, Балканская, Ельнинская, Коперника, Ньютона, Плавильщиков, Урожайная, пер. Обской, 1-9 пер. Гэстроевские	Гэстроевский: асфальтирование дороги органоминеральной смесью по улице Искры, 2я Ленинская, Герцена, 2я Гэстроевская, Балканская, Ельнинская, Коперника, Ньютона, Плавильщиков, Урожайная, пер. Обской, 1-9 пер. Гэстроевские	15000,0	1881,9	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части пер. Обского	2 года с 02.11.2023

595	21-00050	МБУ «КЦСОН»: приобрести настольные спортивные игры в количестве 12 шт. на общую сумму 88,0 тыс. рублей, стулья в количестве 50 шт. и столы в количестве 10 шт. на общую сумму 238,0 тыс. рублей	МБУ «КЦСОН»: приобрести настольные спортивные игры в количестве 12 шт. на общую сумму 88,0 тыс. рублей, стулья в количестве 50 шт. и столы в количестве 10 шт. на общую сумму 238,0 тыс. рублей	326,0	326,0	ДСП	Выполнен. Приобретены стулья, столы и настольные игры	-
596	21-00052	Сделать тротуар от овощехранилища с 2х сторон до школы № 192 через поле и тротуар до угла дома № 4 по ул. Чигорина	Сделать тротуар от овощехранилища с 2х сторон до школы № 192 через поле и тротуар до угла дома № 4 по ул. Чигорина	1500,0	714,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 31.08.2023
597	21-00065	Устройство дорожки от м-на АБК «Новая Сибирь» (ул. Герцена, 10) до ТЦ Магеллан, площадью 30 кв. м	Устройство дорожки от м-на АБК «Новая Сибирь» (ул. Герцена, 10) до ТЦ Магеллан, площадью 30 кв. м	100,0	157,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 13.12.2023
598	21-00068	По ул. Оловозаводская, 1/4 выполнить установку детского и спортивного городка	По ул. Оловозаводская, 1/4 выполнить установку детского и спортивного городка	1500,0	2650,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены спортивные тренажеры, игровое оборудование, футбольные ворота с баскетбольными кольцами, ограждение	1 год с 28.08.2023
599	21-00070	Восстановить пешеходную дорожку на территории МБОУ СОШ № 192	Восстановить пешеходную дорожку на территории МБОУ СОШ № 192	300,0	-	ДО	Выполнен. Обустроена пешеходная дорожка	-

600	21-00071	Устроить соляную пещеру в МКДОУ № 54 по адресу: ул. Герцена, 10/1 и оснастить ее оборудованием. Разработать проектно-сметную документацию, приобрести оборудование на сумму средств 650,00 тыс. рублей	Устроить соляную пещеру в МКДОУ № 54 по адресу: ул. Герцена, 10/1 и оснастить ее оборудованием. Разработать проектно-сметную документацию, приобрести оборудование на сумму средств 650,00 тыс. рублей	3000,0	-	ДО	Выполнен. Обустроена соляная пещера	-
601	21-00078	Спилить высокие деревья на территории дворов № 2 и № 4 по ул. Чемская. Спилить заросли за домом и высадить деревья	Снос деревьев (17 шт.) и поросли клена (1000 кв.м)	200,0	536,6	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу деревьев и поросли	-
602	21-00083	Ремонт отмостки здания детского сада № 444, установка тротуарных тропинок к прогулочным площадкам по адресу: ул. Чигорина, 12а	Ремонт отмостки здания детского сада № 444, установка тротуарных тропинок к прогулочным площадкам по адресу: ул. Чигорина, 12а	1300,0	429,2	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту отмостки и устройству тропинок	5 лет с 24.07.2023
603	21-00091	По ул. Чемская, 40 заасфальтировать пешеходные дорожки между подъездами (90 м)	По ул. Чемская, 40 заасфальтировать пешеходные дорожки между подъездами (90 м)	1100,0	4420,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 24.10.2023



604	21-00092	По ул. Чемская, 40 продлить парковку для автомобилей напротив 3-4 подъездов (25 м)	По ул. Чемская, 40 продлить парковку для автомобилей напротив 3-4 подъездов (25 м)	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00091)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 24.10.2023
605	21-00093	По ул. Чемская, 40 сделать парковку с обратной стороны на придомовой территории	По ул. Чемская, 40 сделать парковку с обратной стороны на придомовой территории	1100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00091)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 24.10.2023
606	21-00095	По ул. Чемская, 40 продлить парковочный карман напротив школы № 64 для парковки автотранспорта учителей и родителей	По ул. Чемская, 40 продлить парковочный карман напротив школы № 64 для парковки автотранспорта учителей и родителей	100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (ушире-	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 24.10.2023

							ния) (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00091)	
607	21-00117	МКДОУ № 455: произвести ремонт крыши (кровельное покрытие, воронки ливневой канализации, крыши вентиляционных шахт, парапет)	МКДОУ № 455: произвести ремонт крыши (кровельное покрытие, воронки ливневой канализации, крыши вентиляционных шахт, парапет)	4500,0	3805,4	ДО	Выполнен. Произведен ремонт крыши здания. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3996,0 тыс. рублей	5 лет с 20.06.2023
608	21-00151	МБОУ СОШ № 64: ремонт спортивного зала	МБОУ СОШ № 64: ремонт спортивного зала	4000,0	3387,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	5 лет с 07.09.2023
609	21-00162	По ул. Герцена, 8 восстановить асфальтное покрытие за домом площадью 1080 кв. м	По ул. Герцена, 8 восстановить асфальтное покрытие за домом площадью 1080 кв. м	2000,0	2091,5	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.10.2023

610	21-00169	По ул. Герцена, 8 выполнить устройство парковки за восьмым подъездом площадью 166 кв. м, с установкой бордюрного камня - 50 п. м	По ул. Герцена, 8 выполнить устройство парковки за восьмым подъездом площадью 166 кв. м, с установкой бордюрного камня - 50 п. м	100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00162)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.10.2023
611	21-00224	Строительство пешеходного тротуара от магазина «Ярче» до игрового комплекса «Кораблик» вдоль дороги	Строительство пешеходного тротуара от магазина «Ярче» до игрового комплекса «Кораблик» вдоль дороги	1500,0	1671,3	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 13.12.2023
612	21-00233	Организовать пешеходный тротуар с освещением от перекрестка Герцена - Саввы Кожевникова до территории МКД ул. Герцена, 1/1. Общая площадь покрытия 110 кв. м, длина 55 м, ширина 2 м	Организовать пешеходный тротуар с освещением от перекрестка Герцена - Саввы Кожевникова до территории МКД ул. Герцена, 1/1. Общая площадь покрытия 110 кв. м, длина 55 м, ширина 2 м	167,0	324,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 13.12.2023
613	21-00238	По ул. Комсомольская, 3 выполнить строительство тротуара во дворе дома (напротив 12-15 подъездов)	По ул. Комсомольская, 3 выполнить строительство тротуара во дворе дома (напротив 12-15 подъездов)	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (ушире-	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 14.09.2023

							ния) (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00239)	
614	21-00239	По ул. Комсомольская, 3 выполнить ремонт внутриквартального дорожного проезда	По ул. Комсомольская, 3 выполнить ремонт внутриквартального дорожного проезда	1400,0	4544,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 14.09.2023
615	21-00241	По ул. Комсомольская, 3 выполнить строительство парковочного кармана вдоль дороги 2-я Гэсстроевская (напротив 12-13 подъездов)	По ул. Комсомольская, 3 выполнить строительство парковочного кармана вдоль дороги 2-я Гэсстроевская (напротив 12-13 подъездов)	300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00239)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 14.09.2023
616	21-00253	Вдоль проезжей части от дома № 3 по улице Комсомольская до дома № 83 по ул. Гэсстроевская выполнить устройство пешеходного тротуара	Вдоль проезжей части от дома № 3 по улице Комсомольская до дома № 83 по ул. Гэсстроевская выполнить устройство пешеходного тротуара	300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парков-	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с

							ки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 21-00239)	14.09.2023
617	18-010	Устройство соляной пещеры в МКДОУ д/с № 54 по адресу: ул. Герцена, 10/1 и оснащение её оборудованием	Разработка проектно-сметной документации, устройство соляной пещеры, приобретение оборудования	650,0	-	ДО	Выполнен. Обустроена соляная пещера	-
618	18-031	Реконструкция школьного стадиона МБОУ СОШ № 192 по адресу: ул. Чигорина, 8	Реконструкция школьного стадиона	2700,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по реконструкции школьного стадиона	-
<b>Кировский район, избирательный округ № 22, депутат Бестужев Александр Владимирович</b>								
619	22-00024	Построить пешеходную дорожку вдоль торцов домов по ул. Зорге, 29, 31, 33 со стороны проезжей части	Построить пешеходную дорожку вдоль торцов домов по ул. Зорге, 29, 31, 33 со стороны проезжей части	1600,0	1564,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
620	22-00028	Произвести санитарную обрезку деревьев и спил аварийных деревьев во дворе дома по ул. Зорге, 9 и у контейнерной площадки	Снос деревьев (7 шт.) во дворе дома, обрезка деревьев (3 шт.) на муниципальной территории у контейнерной площадки	60,0	95,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 155,0 тыс.	-

							рублей	
621	22-00037	Строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Зорге, 33 до центрального входа МБОУ СОШ № 63	Строительство пешеходной дорожки от дома по ул. Зорге, 33 до центрального входа МБОУ СОШ № 63	300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00024)	3 года с 15.07.2023
622	22-00065	Капитальный ремонт пешеходного тротуара от дома по ул. Громова, 7 до дома по ул. Зорге, 145	Капитальный ремонт пешеходного тротуара от дома по ул. Громова, 7 до дома по ул. Зорге, 145	6000,0	1674,9	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 13.12.2023
623	22-00066	Спил аварийных деревьев за домом и во дворе дома по ул. Зорге, 77 (6 тополей напротив 1 подъезда, клены напротив 4-5 подъездов)	Спил аварийных деревьев за домом и во дворе дома по ул. Зорге, 77 (6 тополей напротив 1 подъезда, клены напротив 4-5 подъездов)	50,0	55,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 105,0 тыс. рублей	-

624	22-00090	Построить 4 пешеходных дорожки с торца дома по ул. Зорге, 129, со стороны 4-го подъезда	Построить 4 пешеходных дорожки с торца дома по ул. Зорге, 129, со стороны 4-го подъезда	100,0	10770,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству освещения и уширения проезда, озеленению и установке малых архитектурных форм	5 лет 6 месяцев (ремонт проезда и тротуара, обустройство освещения и уширения проезда) и 3 года (озеленение и установка малых архитектурных форм) с 25.09.2023
625	22-00093	Расширить парковочный карман и организовать новые парковочные карманы во дворе дома по ул. Зорге, 129	Расширить парковочный карман и организовать новые парковочные карманы во дворе дома по ул. Зорге, 129	700,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству освещения и уширения проезда, озеленению и установке малых архитектурных форм (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00090)	5 лет 6 месяцев (ремонт проезда и тротуара, обустройство освещения и уширения проезда) и 3 года (озеленение и установка малых архитектурных форм) с 25.09.2023

626	22-00121	Капитальный ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Петухова, 22/1	Капитальный ремонт внутриквартальной дороги у дома по ул. Петухова, 22/1	100,0	4920,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023
627	22-00123	Капитальный ремонт проезжей части от дома по ул. Петухова, 22/1 до ул. Сибиряков-Гвардейцев в сторону дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60	Капитальный ремонт проезжей части от дома по ул. Петухова, 22/1 до ул. Сибиряков-Гвардейцев в сторону дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00121)	3 года с 15.07.2023
628	22-00125	Капитальный ремонт проезжей части дороги между домами № 22/1 и № 26 по ул. Петухова	Капитальный ремонт проезжей части дороги между домами № 22/1 и № 26 по ул. Петухова	100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00121)	3 года с 15.07.2023
629	22-00126	Асфальтирование площадки от дома № 22/1 до аллеи им. Петухова	Асфальтирование площадки от дома № 22/1 до аллеи им. Петухова	100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00121)	3 года с 15.07.2023



630	22-00140	Построить пешеходную дорожку от дома № 34 к дому № 22/1 по ул. Петухова	Построить пешеходную дорожку от дома № 34 к дому № 22/1 по ул. Петухова	200,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00121)	3 года с 15.07.2023
631	22-00168	Установить тренажеры со специализированным покрытием и ограждением во дворе дома по ул. Петухова, 82	Установить тренажеры со специализированным покрытием и ограждением во дворе дома по ул. Петухова, 82	1000,0	504,0	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено ограждение	1 год с 18.10.2023
632	22-00169	Установить игровую многофункциональную площадку с ограждением для групп разного возраста детей во дворе дома по ул. Петухова, 82	Установить игровую многофункциональную площадку с ограждением для групп разного возраста детей во дворе дома по ул. Петухова, 82	1500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено ограждение (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00168)	1 год с 18.10.2023
633	22-00190	Построить пешеходную дорожку от МБОУ СОШ № 134 и торцов домов по ул. Петухова, 106, 110 до МКДОУ Детский сад № 9 по адресу: ул. Зорге, 119/1	Построить пешеходную дорожку от МБОУ СОШ № 134 и торцов домов по ул. Петухова, 106, 110 до МКДОУ Детский сад № 9 по адресу: ул. Зорге, 119/1	500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.10.2023

							наказа № 22-00347)	
634	22-00252	Построить пешеходную дорожку от существующей пешеходной дорожки от дома по ул. Зорге, 145 до остановочного пункта «Затулинский ж/м»	Построить пешеходную дорожку от существующей пешеходной дорожки от дома по ул. Зорге, 145 до остановочного пункта «Затулинский ж/м»	1750,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00065)	4 года с 13.12.2023
635	22-00253	Спил деревьев вдоль пешеходной дорожки от дома по ул. Петухова, 144 до дома по ул. Зорге, 143	Снос деревьев (10 шт.), поросли (500 кв.м) на муниципальной территории	62,0	99,6	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
636	22-00288	Установка детской спортивной площадки с безопасным резиновым покрытием во дворе дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/1	Установка детской спортивной площадки с безопасным резиновым покрытием во дворе дома по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59/1	1500,0	1500,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены игровое оборудование, скамейка, урна, ограждение, ударопоглощающее покрытие	1 год с 29.08.2023
637	22-00290	Установка детского городка с безопасным резиновым покрытием во дворе дома по ул. Сибиряков Гвардейцев, 59/1	Установка детского городка с безопасным резиновым покрытием во дворе дома по ул. Сибиряков Гвардейцев, 59/1	1500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены игровое оборудование, скамейка, урна, ограждение, ударопоглощающее покрытие (финансирова-	1 год с 29.08.2023

							ние в рамках реализации наказа № 22-00288)	
638	22-00293	Капитальный ремонт внутриквартального проезда со стороны ул. Сибиряков-Гвардейцев прилегающей территории дома № 64 по ул. Сибиряков - Гвардейцев с обустройством ливневой канализацией и организацией парковочных карманов	Капитальный ремонт внутриквартального проезда со стороны ул. Сибиряков-Гвардейцев прилегающей территории дома № 64 по ул. Сибиряков - Гвардейцев с обустройством ливневой канализацией и организацией парковочных карманов Проведение ремонта внутриквартального проезда	8000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения) (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является ДЭЖКХ, выполнено в полном объеме)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.10.2023
					1442,2	ДЭЖКХ		
639	22-00295	Ремонт тротуарной плитки крылец и пандуса главного входа в МКДОУ Детский сад № 9 по адрес: ул. Петухова, 82/1	Ремонт тротуарной плитки крылец и пандуса главного входа в МКДОУ Детский сад № 9 по адрес: ул. Петухова, 82/1	400,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крылец и пандуса главного входа в здание детского сада	-

640	22-00296	Ремонт крылец эвакуационных выходов здания МКДОУ Детский сад № 9 по адресу: ул. Петухова, 82/1	Ремонт крылец эвакуационных выходов здания МКДОУ Детский сад № 9 по адресу: ул. Петухова, 82/1	1200,0	483,7	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крылец	5 лет с 21.07.2023
641	22-00302	Строительство 2-х пешеходных дорожек от существующего тротуара со стороны МКДОУ Детский сад № 402 до калиток МБОУ СОШ № 63	Строительство 2-х пешеходных дорожек от существующего тротуара со стороны МКДОУ Детский сад № 402 до калиток МБОУ СОШ № 63	1500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00024)	3 года с 15.07.2023
642	22-00303	Капитальный ремонт прачечной комнаты в МКДОУ Детский сад № 158	Капитальный ремонт прачечной комнаты в МКДОУ Детский сад № 158	700,0	645,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту прачечной комнаты	5 лет с 20.06.2023
643	22-00310	Капитальный ремонт цоколя здания МКДОУ Детский сад № 172	Капитальный ремонт цоколя здания МКДОУ Детский сад № 172	800,0	642,1	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту цоколя здания	5 лет с 14.08.2023
644	22-00316	Капитальный ремонт асфальтного покрытия на территории МКДОУ Детский сад № 402	Капитальный ремонт асфальтного покрытия на территории МКДОУ Детский сад № 402	3000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	-
645	22-00320	Замена плиточного покрытия пандуса и ступеней центрального входа, и выходов из групп № 2, 5 МКДОУ	Замена плиточного покрытия пандуса и ступеней центрального входа, и выходов из групп № 2, 5 МКДОУ	500,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене пли-	-

		Детский сад № 408	Детский сад № 408				точного покрытия пандуса и ступеней центрального входа	
646	22-00322	Ремонт крыльца МАДОУ Детский сад № 411 по адресу: ул. Зорге, 23	Ремонт крыльца МАДОУ Детский сад № 411 по адресу: ул. Зорге, 23	800,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту крыльца	-
647	22-00324	Установка песочниц в количестве 15 штук на прогулочных площадках на территории МКДОУ Детский сад № 436	Установка песочниц в количестве 15 штук на прогулочных площадках на территории МКДОУ Детский сад № 436	600,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены 6 песочниц	-
648	22-00326	Оборудование музыкального зала МКДОУ Детский сад № 485: акустическая система YAMAHA DBR12-2 шт., спикерная стойка ROCKDALE 3302_T-2 шт., пульт микшерный Soundcraft Signature 12-1шт., 1 база+2 передатчика BD US45A/C-2шт., стойка микрофонная ROCKDALE 3617_T-4 шт., микрофон проводной SHURE SM48S-1шт., PAR RGB CHAUVET-DJ SlimpPAR T6 USB-4 шт., кабель микрофонный QUIK LOK CM175-2-4 шт., кабель микрофонный QUIK LOK	Оборудование музыкального зала МКДОУ Детский сад № 485: акустическая система YAMAHA DBR12-2 шт., спикерная стойка ROCKDALE 3302_T-2 шт., пульт микшерный Soundcraft Signature 12-1шт., 1 база+2 передатчика BD US45A/C-2шт., стойка микрофонная ROCKDALE 3617_T-4 шт., микрофон проводной SHURE SM48S-1шт., PAR RGB CHAUVET-DJ SlimpPAR T6 USB-4 шт., кабель микрофонный QUIK LOK CM175-2-4 шт., кабель микрофонный QUIK LOK	600,0	200,0	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование	-

		MX775-9-1шт., контроллер световой CHAUVET-DJ Obey 10-1 шт., XLR папа QUIK LOK NC355-K-7 шт., XLR мама QUIK LOK NC354-K-7 шт., кабель DMX KLOTZ OT206YS-50 шт., кабель акустический MC5000.100 -30 шт., ноутбук ca2043иг черный -1 шт.	MX775-9-1шт., контроллер световой CHAUVET-DJ Obey 10-1 шт., XLR папа QUIK LOK NC355-K-7 шт., XLR мама QUIK LOK NC354-K-7 шт., кабель DMX KLOTZ OT206YS-50 шт., кабель акустический MC5000.100 -30 шт., ноутбук ca2043иг черный -1 шт.					
649	22-00327	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 63	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 63	4500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	-
650	22-00333	Капитальный ремонт кабинета химии и информатики в МБОУ СОШ № 182	Капитальный ремонт кабинета химии и информатики в МБОУ СОШ № 182	1100,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинетов	-
651	22-00341	Капитальный ремонт библиотеки с приобретением мебели МБОУ СОШ № 134	Капитальный ремонт библиотеки с приобретением мебели МБОУ СОШ № 134	500,0	506,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту библиотеки	5 лет с 09.01.2023
652	22-00347	Построить пешеходную дорожку вдоль ограждения МБОУ СОШ № 134 со стороны дома по ул. Петухова, 106	Построить пешеходную дорожку вдоль ограждения МБОУ СОШ № 134 со стороны дома по ул. Петухова, 106	350,0	5693,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.10.2023

653	22-00348	Построить пешеходную дорожку от калитки МБОУ СОШ № 134 до угла ограждения МКДОУ Детский сад № 9 по адресу: ул. Зорге, 118/1	Построить пешеходную дорожку от калитки МБОУ СОШ № 134 до угла ограждения МКДОУ Детский сад № 9 по адресу: ул. Зорге, 118/1	200,0	-	ДО	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 22-00347)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.10.2023
654	19-189	Ремонт межпанельных швов здания МБОУ СОШ № 134	Ремонт межпанельных швов	800,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту межпанельных швов	-
655	19-193	Выполнить капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 63	Капитальный ремонт спортивного зала	1500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	-
656	19-202	Благоустроить территорию МКДОУ д/с № 408 (установить урны)	Установка 12 урн	24,0	-	ДО	Выполнен. Установлены урны	-
657	19-209	Заменить оконные блоки на пластиковые в группах №№ 6, 8, 10 МКДОУ д/с № 158	Установка окон ПВХ	400,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна	-

658	19-216	Заасфальтировать территорию МКДОУ д/с № 402	Асфальтирование территории детского сада	3000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	-
<b>Кировский район, избирательный округ № 23, депутат Колпаков Дмитрий Викторович</b>								
659	23-00053	Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Зорге, 257	Снос деревьев (7 шт.)	39,0	77,9	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
660	23-00063	Восстановить пешеходный тротуар за домами по ул. Зорге, 219, 221, 227 с пешеходным переходом от дома ул. Зорге, 219 к МКР «Березки»	Восстановить пешеходный тротуар за домами по ул. Зорге, 219, 221, 227 с пешеходным переходом от дома ул. Зорге, 219 к МКР «Березки»	2500,0	2254,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 21.09.2023
661	23-00074	Установить детскую площадку по адресу ул. Зорге, 259	Установить детскую площадку по адресу ул. Зорге, 259	1500,0	1500,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены игровое оборудование, тренажеры, скамейка, урна, ударопоглощающее покрытие	1 год с 30.07.2023
662	23-00093	По ул. Зорге, 62 провести ремонтные работы на месте тепловой трассы для устранения провала в асфальте	По ул. Зорге, 62 провести ремонтные работы на месте тепловой трассы для устранения провала в асфальте	1500,0	2187,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 22.06.2023



							ния)	
663	23-00094	По ул. Зорге, 62 выполнить корчевание деревьев под парковку, место напротив 3 и 4 подъездов у дома	Выполнить корчевку пней (4 шт.)	8,0	78,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
664	23-00095	По ул. Зорге, 62 произвести благоустройство территории вокруг дома, ремонт асфальта	По ул. Зорге, 62 произвести благоустройство территории вокруг дома, ремонт асфальта	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 23-00093)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 22.06.2023
665	23-00121	Выполнить расширение автодороги от Сибириков-Гвардейцев до ул. Громова по ул. Зорге между домами 58, 62, 66, 72 и Гимназии № 7 и детского сада № 195 с парковочными местами для Гимназии и детского сада	Выполнить расширение автодороги от Сибириков-Гвардейцев до ул. Громова по ул. Зорге между домами 58, 62, 66, 72 и Гимназии № 7 и детского сада № 195 с парковочными местами для Гимназии и детского сада	3000,0	4185,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 11.09.2023
666	23-00128	Капитальный ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования МКДОУ д/с № 192 (ул. Зорге, 189/1)	Капитальный ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования МКДОУ д/с № 192 (ул. Зорге, 189/1)	5000,0	4216,8	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	5 лет с 31.07.2023

667	23-00139	Капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 191 по ул. Зорге, 221а	Капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории МКДОУ д/с № 191 по ул. Зорге, 221а	2000,0	1372,1	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 14.08.2023
668	23-00140	Выполнить утепление фасада здания, сделать ремонт балконов, отмостки, асфальта МКДОУ д/с № 424 (ул. Зорге, 239/1)	Выполнить утепление фасада здания, сделать ремонт балконов, отмостки, асфальта МКДОУ д/с № 424 (ул. Зорге, 239/1)	4000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту балкона	-
669	23-00146	Капитальный ремонт асфальта на территории и отмостки вокруг здания МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	Капитальный ремонт асфальта на территории и отмостки вокруг здания МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	2500,0	1088,1	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 01.07.2023
670	23-00147	Капитальный ремонт эвакуационных выходов из здания 1 этажа в количестве 5 штук МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	Капитальный ремонт эвакуационных выходов из здания 1 этажа в количестве 5 штук МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	2000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту выходов	-
671	23-00150	Замена веранд на прогулочных участках, 9 штук МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	Замена веранд на прогулочных участках, 9 штук МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	1500,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменены 2 веранды	-
672	23-00153	Замена кухонных гарнитуров, 4 шт. МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	Замена кухонных гарнитуров, 4 шт. МКДОУ д/с № 425 (ул. Зорге, 207/1)	120,0	-	ДО	Выполнен. Заменены кухонные гарнитуры	-

673	23-00160	Капитальный ремонт пищеблока в школьной столовой СОШ № 41 (ул. Зорге, 259/1)	Капитальный ремонт пищеблока в школьной столовой СОШ № 41 (ул. Зорге, 259/1)	6000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту пищеблока	-
674	23-00161	Отремонтировать спортивный зал СОШ № 41 (ул. Зорге, 259/1)	Отремонтировать спортивный зал СОШ № 41 (ул. Зорге, 259/1)	3000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	-
<b>Кировский район, избирательный округ № 24, депутат Трубников Сергей Михайлович</b>								
675	24-00019	Установить прорезиненное покрытие на детской площадке во дворе дома по ул. Николая Сотникова, 12	Установить прорезиненное покрытие на детской площадке во дворе дома по ул. Николая Сотникова, 12	1500,0	4800,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены ограждение спортивной площадки, футбольные ворота с баскетбольным щитом, спортивное оборудование, тренажеры, ударопоглощающее покрытие	1 год с 27.08.2023
676	24-00021	Установить светофор на пересечении улиц Виктора Шевелева и Александра Чистякова	Установить светофор на пересечении улиц Виктора Шевелева и Александра Чистякова	3168,0	2669,1	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор	5 лет с 05.06.2023
677	24-00035	Произвести отсыпку асфальтовой крошкой Бронных переулков с 1-го по 18-й	Произвести отсыпку асфальтовой крошкой Бронных переулков с 1-го по 18-й	300,0	2127,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по выравнива-	2 года с 21.08.2023

							нию поверхности дорожного полотна по пер. 8-му Бронному, пер. 10-му Бронному, проезду между пер. 10-м Бронным и пер. 11-м Бронным	
678	24-00036	Произвести отсыпку асфальтовой крошкой 8-го Бронного переулка от дома по адресу: 8-й Бронный переулок, 32 до дома по адресу: 8-й Бронный переулок, 52, с обустройством ливневой системы в сторону ЖК Матрешкин двор с врезом в их ливневую систему. От дома по адресу: 8-й Бронный переулок, 38 до дома по адресу: 8-й Бронный переулок, 44, провести работы по выравниванию поверхности дорожного полотна по уровню	Произвести отсыпку асфальтовой крошкой 8-го Бронного переулка от дома по адресу: 8-й Бронный переулок, 32 до дома по адресу: 8-й Бронный переулок, 52, с обустройством ливневой системы в сторону ЖК Матрешкин двор с врезом в их ливневую систему. От дома по адресу: 8-й Бронный переулок, 38 до дома по адресу: 8-й Бронный переулок, 44, провести работы по выравниванию поверхности дорожного полотна по уровню	1000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по выравниванию поверхности дорожного полотна по пер. 8-му Бронному, пер. 10-му Бронному, проезду между пер. 10-м Бронным и пер. 11-м Бронным (финансирование в рамках реализации наказа № 24-00035)	2 года с 21.08.2023

679	24-00047	Произвести санитарную обрезку тополей у дома по адресу: ул. Бронная, 11	Снос тополей (31 шт.)	233,0	348,1	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
680	24-00068	Установить рециркуляторы в Школе искусств «Гармония» по адресу: ул. Мира, 45а	Установить рециркуляторы в Школе искусств «Гармония» по адресу: ул. Мира, 45а	300,0	-	ДО	Выполнен. Установлены рециркуляторы	-
681	24-00086	Установить видеонаблюдение в МБОУ СОШ № 198	Установить видеонаблюдение в МБОУ СОШ № 198	200,0	200,0	ДО	Выполнен. Установлено видеонаблюдение	-
682	24-00096	Установить вело-скейт спортивную площадку на месте расчищенных зарослей (снос деревьев, расчистка и выравнивание поверхности) у забора МБОУ СОШ № 198 и домами по адресу: ул. Палласа, 21 и 23	Установить вело-скейт спортивную площадку на месте расчищенных зарослей (снос деревьев, расчистка и выравнивание поверхности) у забора МБОУ СОШ № 198 и домами по адресу: ул. Палласа, 21 и 23	3500,0	2200,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Установлены спортивная площадка с резиновым покрытием, лавочки, урны и уличная вешалка	3 года с 01.11.2023
683	24-00109	Произвести подрезку веток клена у 1 подъезда дома по адресу: ул. Водозабор, 7	Обрезка деревьев (15 шт.)	83,0	87,9	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по обрезке деревьев	-
684	24-00113	Провести спил аварийных тополей и кленов во дворе домов по адресу: 2 пер. Мира, 5, с выкорчевкой пней. Провести засыпку обвалившихся погребов, территорию засыпать черным грунтом	Снос деревьев (4 шт.) с корчевкой пней, поросли (200 кв.м)	40,0	140,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений	-

685	24-00121	Произвести спил аварийных деревьев, подрезание веток сильно заросших деревьев, уборка территории, вывоз мусора за домом по адресу: ул. Водозабор, 6	Снос деревьев (58 шт.), 1500 кв.м поросли	340,0	335,1	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу деревьев и поросли	-
686	24-00180	Приобрести ноутбук для МКДОУ Детский сад № 108 «Зазеркалье» в количестве 3 штук (ориентировочная стоимость около 100 т.р.)	Приобрести ноутбук для МКДОУ Детский сад № 108 «Зазеркалье» в количестве 3 штук (ориентировочная стоимость около 100 т.р.)	100,0	-	ДО	Выполнен. Приобретены ноутбук и принтер	-
687	24-00191	Благоустроить территорию, путем высадки шиповника или розы беггера, розы даурская, розы иглистая, розы колючая (не менее 1 шт. на 1 кв. м): от дома по адресу: ул. Петухова, 97/2 до 99/1, параллельно Бронным переулком; у дома по адресу: ул. Петухова, 97/2, между парковками, а также мусорным баком, за мусорным баком. На детской площадке и на пустыре - березы или маньчжурский орех	Посадка деревьев и кустарников	150,0	200,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по посадке деревьев и кустарников	-
688	24-00207	Расширить пешеходную дорожку по которой школьники идут в школу и продлить забор вдоль этой дорожки от остановки «Дмитрия Шмони́на» вдоль	Расширить пешеходную дорожку по которой школьники идут в школу и продлить забор вдоль этой дорожки от остановки «Дмитрия Шмони́на» вдоль	2200,0	2273,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 02.10.2023

		ул. Виктора Шевелева до пересечения с ул. Петухова	ул. Виктора Шевелева до пересечения с ул. Петухова					
689	24-00226	Строительство 2-х современных спортивных площадок во дворе домов по адресу: ул. Петухова, 160 и 160/1 (согласно проекта) с кадастровым номером земельного участка 54:35:053610:10. Площадка для занятий волейболом/баскетболом - 16 м x 23 м; площадка для занятий мини-футболом - 23 м x 30 м	Установка многофункциональной игровой спортивной площадки, размером 12 x 24 кв. м, по адресу ул. Петухова, 160 и 160/1, с кадастровым номером земельного участка 54:35:053610:10	4000,0	2840,0	ДКСиМП	Выполнен. Установлена спортивная площадка	3 года с 15.09.2023
690	24-00232	Приобретение для МАДОУ Детский сад № 53 монитор и системный блок для возможности работы с КИТ «Лошадка»	Приобретение для МАДОУ Детский сад № 53 монитор и системный блок для возможности работы с КИТ «Лошадка»	50,0	-	ДО	Выполнен. Приобретен компьютер	-
691	24-00233	Приобретение для МАДОУ Детский сад № 53 большую беспроводную колонку (1 шт.)	Приобретение для МАДОУ Детский сад № 53 большую беспроводную колонку (1 шт.)	50,0	45,0	ДО	Выполнен. Приобретена колонка	-
692	24-00260	Во дворе жилых домов по адресу: ул. Бетонная, 33а, 35, 29, 29а и ул. Мира, 48, 50 провести спил аварийных тополей с выкорчевкой пней	Снос деревьев с выкорчевкой пней (10 шт.)	75,0	259,5	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев и корчеванию пней	-

693	24-00274	За домом по адресу: ул. Мира, 59 и металлическими гаражами провести расчистку территории спилить аварийные деревья, засыпать погреба	Снос деревьев (6 шт.)	33,0	100,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев и засыпке ямы после ликвидации погребов	-
694	24-00278	Обустроить детскую площадку искусственным прорезиненным покрытием по адресу: ул. 2-я Ольховская, 7, 9. Провести ограждение площадки не высоким заборчиком	Обустроить детскую площадку искусственным прорезиненным покрытием по адресу: ул. 2-я Ольховская, 7, 9. Провести ограждение площадки не высоким заборчиком	500,0	1176,0	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены игровое и спортивное оборудование, ударопоглощающее покрытие	1 год с 26.10.2023
695	24-00279	Обустроить спортивный городок на придомовой территории по адресу: ул. 2-я Ольховская, 7, 9, установить турники, брусья, теннисный стол, тренажеры уложить искусственное покрытие. Провести ограждение площадки невысоким забором	Обустроить спортивный городок на придомовой территории по адресу: ул. 2-я Ольховская, 7, 9, установить турники, брусья, теннисный стол, тренажеры уложить искусственное покрытие. Провести ограждение площадки невысоким забором	1500,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены игровое и спортивное оборудование, ударопоглощающее покрытие (финансирование в рамках реализации наказа № 24-00278)	1 год с 26.10.2023



696	24-00280	Установить многофункциональный игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет, заменить песочницу на придомовой территории по адресу: ул. 2-я Ольховская, 7	Установить многофункциональный игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет, заменить песочницу на придомовой территории по адресу: ул. 2-я Ольховская, 7	1000,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены игровое и спортивное оборудование, ударопоглощающее покрытие (финансирование в рамках реализации наказа № 24-00278)	1 год с 26.10.2023
697	24-00300	Провести спил тополей и кленов с выкорчевкой пней во дворе домов по адресу: ул. Мира, 17, 19, 21, ул. Бурденко, 12, 14, 14а, 2 пер. Мира, 4 для обеспечения безопасности жителей и их имуществу (34 шт.)	Снос деревьев (34 шт.)	187,0	248,6	Администрация Кировского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу деревьев	-
698	24-00307	Провести замену светильников по всей ул. Бурденко на современные светодиодные. По нечетной стороне домов - от дома по адресу: ул. Бурденко, 9 до дома по адресу: ул. Бурденко, 53	СМР по замене светильников	522,0	364,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по замене светильников	-

699	24-00314	Провести спил аварийных тополей с выкорчевкой пней вдоль пешеходной дорожки по 2 пер. Мира от ул. Мира до ул. Бурденко (7 тополей и 5 кленов). Спилить клены в непосредственной близости к жилым домам по адресу: 2 пер. Мира, 3, 5, расположенные на муниципальной территории	Провести спил аварийных тополей с выкорчевкой пней вдоль пешеходной дорожки по 2 пер. Мира от ул. Мира до ул. Бурденко (7 тополей и 5 кленов). Спилить клены в непосредственной близости к жилым домам по адресу: 2 пер. Мира, 3, 5, расположенные на муниципальной территории	100,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев с корчеванием пней	-
700	24-00317	Провести комплексное благоустройство внутриквартальных проездов многоквартирных домов по адресу: ул. Бурденко, 18, 18а, 22, ул. Мира, 23, 27, 29, ул. Горбаня, 20, с асфальтированием входных групп и тротуаров вдоль домов, с выездами на ул. Бурденко и ул. Горбаня, с торца дома по адресу: ул. Бурденко, 22, ул. Горбаня, 20 и ул. Мира, 27. Обустроить парковочные карманы во дворе дома по адресу: ул. Мира, 27 и 29	Провести комплексное благоустройство внутриквартальных проездов многоквартирных домов по адресу: ул. Бурденко, 18, 18а, 22, ул. Мира, 23, 27, 29, ул. Горбаня, 20, с асфальтированием входных групп и тротуаров вдоль домов, с выездами на ул. Бурденко и ул. Горбаня, с торца дома по адресу: ул. Бурденко, 22, ул. Горбаня, 20 и ул. Мира, 27. Обустроить парковочные карманы во дворе дома по адресу: ул. Мира, 27 и 29	4000,0	2329,2	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения) по ул. Мира, 23, 27, 29, ул. Бурденко, 22	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023

701	24-00318	Провести спил тополей с выкорчевкой пней во дворе домов по адресу: ул. Бурденко, 18, 18а, 22, ул. Мира, 23, 27, 29, ул. Горбаня, 20	Снос деревьев (18 шт.) с корчевкой пней	135,0	294,0	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке зеленых насаждений. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 429,0 тыс. рублей	-
702	24-00343	Вырубить кусты, спилить деревья по ул. Бебеля (на месте ранее снесенных двухэтажных домов)	Снос деревьев (71 шт.) и поросли (10 тыс.кв.м)	520,0	-	Администрация Кировского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев и поросли	-
703	24-00348	Отсыпать щебнем переулков между домами по адресу: ул. Ольховская, 22 и 24	Отсыпать щебнем переулков между домами по адресу: ул. Ольховская, 22 и 24	400,0	333,0	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси переулка 2-го Ольховского	2 года с 24.10.2023
704	16-103	Выполнить ремонт кабинетов технологии для мальчиков и девочек и оснастить их современным оборудованием (МБОУ СОШ № 91)	Ремонт кабинетов. Оснащение оборудованием в МБОУ СОШ № 91	2500,0	1491,2	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинетов	-

705	16-111	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 91 по адресу: ул. Бурденко, 55	Асфальтирование территории школы	1500,0	1036,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 05.06.2023
<b>Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Картавин Антон Викторович</b>								
706	25-00029	Выполнить ремонт атлетического и большого спортивного залов МБОУ СОШ № 56	Выполнить ремонт атлетического и большого спортивного залов МБОУ СОШ № 56	700,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту большого спортивного зала	-
707	25-00030	Выполнить ремонт приточной вентиляции в подвальном помещении МБОУ СОШ № 56	Выполнить ремонт приточной вентиляции в подвальном помещении МБОУ СОШ № 56	800,0	654,7	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту вентиляции	5 лет с 01.02.2023
708	25-00031	Выполнить ремонт ограждения по периметру здания школы и спортивного стадиона МБОУ СОШ № 56	Выполнить ремонт ограждения по периметру здания школы и спортивного стадиона МБОУ СОШ № 56	2500,0	529,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту ограждения	5 лет с 25.08.2023
709	25-00032	Произвести санитарную обрезку деревьев в количестве 58 штук на территории МБОУ СОШ № 56	Произвести санитарную обрезку деревьев в количестве 58 штук на территории МБОУ СОШ № 56	-	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
710	25-00052	Сделать обрешеточное покрытие на спортивной площадке между	Устройство резинового покрытия	400,0	565,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено резиновое	1 год с 01.09.2023

		домами мкр. Горский, 69 и 78					покрытие	
711	25-00053	Заменить устаревшие тренажеры на новые в сквере между домами мкр. Горский, 69 и 78	Установка тренажеров	300,0	1097,7	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 01.10.2023
712	25-00141	Провести дендрологическую экспертизу по состоянию зелёных насаждений и последующую санитарную обрезку/снос деревьев по результатам экспертизы, заменить снесённые деревья новыми саженцами деревьев высотой полтора метра, а также дополнить озеленение деревьями/ кустарниками/ газонами/ цветниками во дворах между домами ул. Планировочная, 38, 40, 35/1	Обследование зеленых насаждений. Снос и санитарная обрезка деревьев	90,0	40,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
713	25-00157	Выполнить модернизацию системы видеонаблюдения с дополнительной установкой 15 видеокамер внутреннего наблюдения и 10 видеокамер уличного наблюдения на территории МБОУ СОШ №210	Выполнить модернизацию системы видеонаблюдения с дополнительной установкой 15 видеокамер внутреннего наблюдения и 10 видеокамер уличного наблюдения на территории МБОУ СОШ №210	500,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведена модернизация системы видеонаблюдения	-
714	25-00158	Выполнить ремонт кровли здания с ремонтом парапетов (ограждения крыши) на территории МБОУ СОШ	Выполнить ремонт кровли здания с ремонтом парапетов (ограждения крыши) на территории МБОУ СОШ	5000,0	1264,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 01.05.2023

		№ 210	№ 210					
715	25-00159	Выполнить ремонт отмостки вокруг здания на территории МБОУ СОШ № 210	Выполнить ремонт отмостки вокруг здания на территории МБОУ СОШ № 210	2000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту отмостки	-
716	25-00161	Выполнить замену светильников уличного освещения с дополнительной установкой на кромке здания на территории МБОУ СОШ № 210	Выполнить замену светильников уличного освещения с дополнительной установкой на кромке здания на территории МБОУ СОШ № 210	200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене светильников уличного освещения	-
717	25-00162	Выполнить ремонт помещения столовой (обеденный зал) на территории МБОУ СОШ № 210	Выполнить ремонт помещения столовой (обеденный зал) на территории МБОУ СОШ № 210	1000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту столовой	-
718	25-00164	Выполнить ремонт приточных вентиляций в количестве 5 штук на территории МБОУ СОШ № 210	Выполнить ремонт приточных вентиляций в количестве 5 штук на территории МБОУ СОШ № 210	1200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту вентиляции	-
719	25-00165	Модернизировать школьную спортивную площадку на территории МБОУ СОШ № 210	Модернизировать школьную спортивную площадку на территории МБОУ СОШ № 210	5000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту школьной спортивной площадки	-
720	25-00205	Асфальтирование проезда, устройство тротуаров, парковочных карманов, территории внутри домов Горский, 60, 61, замена бордюров и газонных ограждений	Асфальтирование проезда, устройство тротуаров, парковочных карманов, территории внутри домов Горский, 60, 61, замена бордюров и газонных ограждений	2500,0	6307,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023

721	25-00224	Установка огороженной спортивной площадки, расположенной на участке по адресу: Горский микрорайон, 56 (напротив 1 и 2 подъезда, вдоль гаражных стен) с установкой комплекса турников для улицы, спортивных брусьев, турника, пресс-блока, рукохода	Установка спортивных элементов	400,0	323,4	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.07.2023
722	21-062	Комплексное благоустройство территории дороги к ул. Горский микрорайон, 2, 3, 4, 5 от остановки трамвая «Блюхера» и пешеходного перехода в районе ул. Горский микрорайон, 3 с установкой ограждения до перехода по ул. Горский микрорайон, 3 и установкой пешеходного перехода через дорогу к МБОУ СОШ № 210	Ремонт дороги, обустройство пешеходного перехода	2000,0	259,3	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.08.2023
<b>Ленинский район, избирательный округ № 25, депутат Картавин Антон Викторович; избирательный округ № 33, депутат Савельев Александр Геннадьевич</b>								
723	25-00235	Капитальный ремонт спортивного зала здания МБОУ СОШ №56, ул. Планировочная, 7	Капитальный ремонт спортивного зала здания МБОУ СОШ №56, ул. Планировочная, 7	3500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	-
<b>Ленинский район, избирательный округ № 26, депутат Червов Дмитрий Валериевич</b>								

724	26-00005	Замена линолеума в группах №№ 2, 5 МКДОУ детский сад № 15, расположенному по адресу 4 пер. Римского-Корсакова, 14	Замена линолеума в группах №№ 2, 5 МКДОУ детский сад № 15, расположенному по адресу 4 пер. Римского-Корсакова, 14	400,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене линолеума	-
725	26-00008	Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ детского сада № 242 «Елочка» по адресу: ул. Плахотного, 15а	Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ детского сада № 242 «Елочка» по адресу: ул. Плахотного, 15а	2500,0	365,5	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 01.08.2023
726	26-00017	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев на территории двух корпусов МКДОУ детского сада № 347, расположенных по адресу: ул. Выставочная, 22, ул. Выставочная, 28	Произвести снос и санитарную обрезку деревьев на территории двух корпусов МКДОУ детского сада № 347, расположенных по адресу: ул. Выставочная, 22, ул. Выставочная, 28	400,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
727	26-00024	Оснастить медицинский кабинет МКДОУ детского сада № 347 дополнительным медицинским оборудованием (ул. Выставочная, 22, ул. Выставочная, 28)	Оснастить медицинский кабинет МКДОУ детского сада № 347 дополнительным медицинским оборудованием (ул. Выставочная, 22, ул. Выставочная, 28)	200,0	-	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование	-
728	26-00026	Произвести ремонт методического кабинета с устройством дверного проема с установкой дверного блока в корпусе МКДОУ детского сада № 347, расположенного по адресу: ул. Выставочная, 22	Произвести ремонт методического кабинета с устройством дверного проема с установкой дверного блока в корпусе МКДОУ детского сада № 347, расположенного по адресу: ул. Выставочная, 22	400,0	205,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинета	-



729	26-00027	Оборудовать системой отопления уличные складские помещения МКДОУ детского сада № 347, расположенного по адресу: ул. Выставочная, 22, ул. Выставочная, 28	Оборудовать системой отопления уличные складские помещения МКДОУ детского сада № 347, расположенного по адресу: ул. Выставочная, 22, ул. Выставочная, 28	700,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту системы отопления	-
730	26-00030	Ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	Ремонт системы отопления МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	400,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту системы отопления	-
731	26-00033	Ремонт отмосток МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	Ремонт отмосток МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	700,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту отмосток	-
732	26-00034	Ремонт лестничных пролетов МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	Ремонт лестничных пролетов МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	3200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестничных пролетов	-
733	26-00036	Ремонт туалетов МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	Ремонт туалетов МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	2000,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту четырех туалетов	5 лет с 28.08.2023

734	26-00040	Ремонт дверей во всех помещениях школы МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	Ремонт дверей во всех помещениях школы МБОУ СОШ № 160 (ул. Выставочная, 8)	400,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту дверей	-
735	26-00049	Асфальтирование территории МКДОУ детского сада, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 11 - площадь 600 кв. м	Асфальтирование территории МКДОУ детского сада, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 11 - площадь 600 кв. м	1500,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по асфальтированию территории	-
736	26-00051	Ремонт фасада, крылечек, козырьков МКДОУ детский сад № 322, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 11 в количестве 8 штук	Ремонт фасада, крылечек, козырьков МКДОУ детский сад № 322, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 11 в количестве 8 штук	8000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада, крылечек и козырьков	-
737	26-00055	Провести замена аварийных оконных блоков МКДОУ детский сад № 208 (1 корпус - ул. Блюхера, 12 - 20 шт., 2 корпус - пр. Карла-Маркса, 10/4 - 4 шт.)	Провести замена аварийных оконных блоков МКДОУ детский сад № 208 (1 корпус - ул. Блюхера, 12 - 20 шт., 2 корпус - пр. Карла-Маркса, 10/4 - 4 шт.)	950,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна	-
738	26-00056	Провести ремонт асфальтового покрытия на территории корпуса МКДОУ детский сад № 208, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 12	Провести ремонт асфальтового покрытия на территории корпуса МКДОУ детский сад № 208, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 12	2500,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по асфальтированию территории	-

739	26-00058	Провести частичный ремонт подвального помещения 1 корпуса МКДОУ детский сад № 208, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 12	Провести частичный ремонт подвального помещения 1 корпуса МКДОУ детский сад № 208, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 12	400,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменен канализационный выпуск	-
740	26-00068	Провести замену труб (канализации, ГВС, ХВС, отопления) и электропроводки в подвале 1 корпуса МКДОУ детский сад № 208, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 12	Провести замену труб (канализации, ГВС, ХВС, отопления) и электропроводки в подвале 1 корпуса МКДОУ детский сад № 208, расположенного по адресу: ул. Блюхера, 12	600,0	429,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по замене труб и электропроводки	5 лет с 25.08.2023
741	26-00075	Провести снос и санитарную обрезку деревьев по ул. Степной и обрезку аварийных деревьев вдоль МКДОУ детский сад № 331 (ул. Степная, 17)	Провести снос и санитарную обрезку деревьев по ул. Степной и обрезку аварийных деревьев вдоль МКДОУ детский сад № 331 (ул. Степная, 17)	300,0	50,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
742	26-00094	Произвести замену дверей в школьной библиотеке МБОУ СОШ № 27 (ул. Плахотного, 31)	Произвести замену дверей в школьной библиотеке МБОУ СОШ № 27 (ул. Плахотного, 31)	50,0	-	ДО	Выполнен. Заменены двери	-
743	26-00100	Провести ремонт пешеходного тротуара по ул. Крашенинникова (четная сторона)	Провести ремонт пешеходного тротуара по ул. Крашенинникова (четная сторона)	2250,0	1563,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.11.2023
744	26-00102	Приобрести спортивный инвентарь МБОУ СОШ № 94 (1-й пер. Серафимовича, 4а)	Приобрести спортивный инвентарь МБОУ СОШ № 94 (1-й пер. Серафимовича, 4а)	150,0	-	ДО	Выполнен. Приобретен спортивный инвентарь	-

745	26-00103	Сделать ремонт школьного крыльца (главного входа и запасного выхода) МБОУ СОШ № 94 (1-й пер. Серафимовича, 4а)	Сделать ремонт школьного крыльца (главного входа и запасного выхода) МБОУ СОШ № 94 (1-й пер. Серафимовича, 4а)	850,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту крыльца	-
746	26-00104	Отремонтировать школьные туалеты МБОУ СОШ № 94 (1-й пер. Серафимовича, 4а)	Отремонтировать школьные туалеты МБОУ СОШ № 94 (1-й пер. Серафимовича, 4а)	3000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту туалетов	-
747	26-00132	Установить спортивные тренажеры и спортивный комплекс на придомовой территории дома по адресу ул. Блюхера, 4	Установка спортивных элементов	500,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
748	26-00149	Установить спортивную площадку с тренажерами на придомовой территории дома по адресу: ул. Блюхера, 21	Установка спортивных элементов на придомовой территории	500,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.05.2023
749	26-00222	Установить на придомовой территории дома по адресу: ул. Ватутина, 13 детскую игровую и спортивную и площадки с искусственным покрытием	Установка детско-спортивной площадки с покрытием	800,0	497,8	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.05.2023
750	26-00235	Добавить маршруты общественного транспорта, проходящих по ул. Ватутина от остановочной платформы «Площадь Карла Маркса» до остановочной платформы «Микро-	Добавить маршруты общественного транспорта, проходящих по ул. Ватутина от остановочной платформы «Площадь Карла Маркса» до остановочной платформы «Микрорай-	-	-	ДТиДБК	Выполнен. Организован магистральный троллейбусный маршрут № 29 по схеме	-

		район Новомарусино»	он Новомарусино»				«Ул. Алекса ндра Чистя- кова - ЖК «Новомару- сино» для обслужива- ния которого предусмот- рено 24 ед. подвижного состава с плановым интервалом движения в часы «пик» до 10 минут	
751	26-00391	Установить на придо- мовой территории дет- скую игровую и спор- тивную площадки дома по адресу: Горский микрорайон, 68	Установка детско- спортивной площадки	600,0	600,0	Администрация Ленинского рай- она	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудова- ние	1 год с 01.05.2023
752	26-00406	Произвести снос и са- нитарную обрезку ава- рийных деревьев на придомовой территории дома проспект Карла Маркса, 3а	Снос и санитарная об- резка деревьев	400,0	239,9	Администрация Ленинского рай- она	Выполнен. Произведены работы по сносу и об- резке дере- вьев	-
753	26-00425	Установить на придо- мовой территории дома по адресу: проспект Карла Маркса, 19 спор- тивную площадку с ис- кусственным покрыти- ем	Установка спортивной площадки с покрытием	700,0	500,0	Администрация Ленинского рай- она	Выполнен в части 2023 года. Установлено спортивное оборудова- ние	1 год с 01.09.2023
754	26-00479	Установить новое ограждение территории МБОУ СОШ № 27	Установить новое ограждение территории МБОУ СОШ № 27	2500,0	-	ДО	Выполнен. Установлено ограждение	-

755	26-00544	Восстановление асфальтового покрытия по всему (от угла до угла) торцу дома ул. Серафимовича, 24/1, со стороны 3-й пер. Римского-Корсакова, сокращение тротуара до ремонтно-пригодного состояния на всей площади (примерно 150 кв. м). Тротуар служит отмошкой дома, на нем паркуются автомобили со всего микрорайона и ходит грунт, учесть при планировании работ	Восстановление асфальтового покрытия по всему (от угла до угла) торцу дома ул. Серафимовича, 24/1, со стороны 3-й пер. Римского-Корсакова, сокращение тротуара до ремонтно-пригодного состояния на всей площади (примерно 150 кв. м). Тротуар служит отмошкой дома, на нем паркуются автомобили со всего микрорайона и ходит грунт, учесть при планировании работ	2500,0	3025,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 03.10.2023
756	26-00546	Облагородить детскую площадку на придомовой территории дома ул. Серафимовича, 24/2 путем устройства цветного резинового покрытия и баскетбольного кольца (сейчас отсыпано щебнем, много травм)	Устройство цветного резинового покрытия на детской площадке и установка баскетбольного кольца	400,0	399,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено резиновое покрытие	1 год с 01.09.2023
757	26-00586	Восстановить забор школьной ограды вдоль придомовой территории дома по адресу: ул. Станиславского, 11	Восстановить забор школьной ограды вдоль придомовой территории дома по адресу: ул. Станиславского, 11	1500,0	-	ДО	Выполнен. Установлено ограждение	-
758	26-00600	Произвести санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома по адресу: ул. Титова, 5	Снос и санитарная обрезка деревьев	300,0	87,3	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

759	26-00611	Провести снос и санитарную обрезку деревьев на придомовой территории дома по адресу: ул. Титова, 15	Снос и санитарная обрезка деревьев	180,0	128,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
760	22-040	Завершить реконструкцию и благоустройство сквера им. Сибиряков-Гвардейцев: восстановить освещение, выполнить ремонт дорожек и тротуаров, высадить молодые деревья, обустроить клумбы и газоны, установить малые игровые детские формы	Благоустройство сквера	-	12280,0	ДКСиМП	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по 1-му этапу благоустройства: устройство наружного освещения и оснащение комплексом систем технической безопасности (видеонаблюдение)	3 года с 15.08.2023
761	22-144	Выполнить благоустройство придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом и санитарной обрезкой деревьев по адресу: ул. Плеханова, 11	Снос и санитарная обрезка деревьев	2100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (мероприятие, ответственным исполните-	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 09.08.2023
			Благоустройство придомовой территории		2630,7	ДЭЖКХ		

							лем за выполнение которого является ДЭЖКХ, выполнено в полном объеме)	
<b>Ленинский район, избирательный округ № 27, депутат Бурмистров Александр Сергеевич</b>								
762	27-00010	Приобрести рециркуляторы для учебных кабинетов и тепловизоры в МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17» (ул. Котовского, 38)	Приобрести рециркуляторы для учебных кабинетов и тепловизоры в МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17» (ул. Котовского, 38)	900,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобретены рециркуляторы	-
763	27-00015	Сделать ремонт спортивного зала МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17» (ул. Котовского, 38)	Сделать ремонт спортивного зала МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17» (ул. Котовского, 38)	4500,0	7170,8	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	5 лет с 01.09.2023
764	27-00017	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев на территории МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17» (ул. Котовского, 38)	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев на территории МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17» (ул. Котовского, 38)	400,0	300,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
765	27-00028	Отремонтировать крылечки запасных выходов МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 480 комбинированного вида» (ул. Киевская, 17/1)	Отремонтировать крылечки запасных выходов МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 480 комбинированного вида» (ул. Киевская, 17/1)	1050,0	200,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту двух крылец	5 лет с 01.09.2023



766	27-00030	Заменить двери центрального входа МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 480 комбинированного вида» (ул. Киевская, 17/1)	Заменить двери центрального входа МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 480 комбинированного вида» (ул. Киевская, 17/1)	150,0	-	ДО	Выполнен. Заменены двери	-
767	27-00031	Приобрести и установить оборудование для пищеблока МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 480 комбинированного вида» (ул. Киевская, 17/1)	Приобрести и установить оборудование для пищеблока МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 480 комбинированного вида» (ул. Киевская, 17/1)	700,0	100,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Приобретено оборудование (печь) для пищеблока	5 лет с 01.09.2023
768	27-00032	Приобрести и установить видеодомофон для детского сада МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17» (ул. Котовского, 32/1)	Приобрести и установить видеодомофон для детского сада МБОУ «Новосибирская классическая гимназия № 17» (ул. Котовского, 32/1)	70,0	-	ДО	Выполнен. Установлен видеодомофон	-
769	27-00045	Выполнить работы по асфальтированию и обустройству ливневой канализации на территории МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92» (ул. Киевская, 7)	Выполнить работы по асфальтированию и обустройству ливневой канализации на территории МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92» (ул. Киевская, 7)	3500,0	1342,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 07.07.2023
770	27-00047	Установить пластиковые борта хоккейной коробки на территории МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92» (ул. Киевская, 7)	Установить пластиковые борта хоккейной коробки на территории МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92» (ул. Киевская, 7)	450,0	-	ДО	Выполнен. Установлены борта	-

771	27-00056	Приобрести мультимедийное оборудование для учебных кабинетов МБУДО ДДТ им. В. Дубинина (ул. Станиславского, 4)	Приобрести мультимедийное оборудование для учебных кабинетов МБУДО ДДТ им. В. Дубинина (ул. Станиславского, 4)	450,0	-	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование	-
772	27-00067	Произвести оборудование для Центральной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара (ул. Станиславского, 2, ул. Станиславского, 4)	Установить современную систему оповещения и пожарную сигнализацию в Центральной городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара (ул. Станиславского, 2, ул. Станиславского, 4)	1000,0	380,0	ДКСиМП	Выполнен. Установлены система оповещения и пожарная сигнализация	2 года с 28.09.2023
773	27-00075	Провести ремонтные работы в Центре истории развития Ленинского района (ул. Пархоменко, 8)	Ремонтные работы	100,0	231,1	ДКСиМП	Выполнен. Произведены ремонтные работы	1 год с 22.09.2023
774	27-00076	Укрепить материально-техническую базу, приобрести оборудование и инвентарь для Центра истории развития Ленинского района (ул. Пархоменко, 8)	Приобретение оборудования и инвентаря	86,0	74,5	ДКСиМП	Выполнен. Приобретены оборудование и инвентарь	1 год с 24.07.2023
775	27-00077	Провести ремонтные работы в Центре героико-патриотического воспитания «Пост №1» (ул. Костычева, 4)	Ремонтные работы	60,0	80,1	ДКСиМП	Выполнен. Произведены ремонтные работы	1 год с 22.09.2023
776	27-00078	Укрепить материально-техническую базу, приобрести оборудование и инвентарь для Центра героико-патриотического воспи-	Приобретение оборудования и инвентаря	65,0	65,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретены оборудование и инвентарь	1 год с 24.07.2023

		таня «Пост №1» (ул. Костычева, 4)						
777	27-00089	Обустроить спортивную площадку с футбольным полем или хоккейной коробкой на территории МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» (ул. Киевская, 5)	Обустроить спортивную площадку с футбольным полем или хоккейной коробкой на территории МАОУ «Вторая Новосибирская гимназия» (ул. Киевская, 5)	2500,0	25000,0	ДО	Выполнен. Обустроен спортивный стадион. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 34576,1 тыс. рублей	5 лет с 01.09.2023
778	27-00097	Приобрести и установить видеодомофон для МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 176 комбинированного вида» (ул. Широкая, 7/1)	Приобрести и установить видеодомофон для МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 176 комбинированного вида» (ул. Широкая, 7/1)	70,0	-	ДО	Выполнен. Приобретен видеодомофон	-
779	27-00099	Установить малые игровые формы на территории МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 176 комбинированного вида» (ул. Широкая, 7/1)	Установить малые игровые формы на территории МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 176 комбинированного вида» (ул. Широкая, 7/1)	400,0	-	ДО	Выполнен. Установлены малые игровые формы	-
780	27-00110	Приобрести рояль для филиала детской школы искусств № 22 (ул. Широкая, 15)	Приобрести рояль для филиала детской школы искусств № 22 (ул. Широкая, 15)	2000,0	2360,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретен рояль	5 лет с 28.07.2023
781	27-00111	Приобрести мебель (стелаж, шкафы) для филиала детской школы искусств № 22 (ул. Широкая, 15)	Приобрести мебель (стелаж, шкафы) для филиала детской школы искусств № 22 (ул. Широкая, 15)	350,0	160,4	ДКСиМП	Выполнен. Приобретена мебель	2 года с 13.09.2023

782	27-00112	Приобрести оборудование для сцены концертного зала филиала детской школы искусств № 22 (ул. Широкая, 15)	Приобрести оборудование для сцены концертного зала филиала детской школы искусств № 22 (ул. Широкая, 15)	1500,0	331,2	ДКСиМП	Выполнен. Приобретено оборудование для сцены	2 года с 14.09.2023
783	27-00125	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу: ул. Широкая, 17	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на придомовой территории	150,0	37,6	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
784	27-00126	Установить дополнительные элементы детской площадки, расположенной между домами по адресам: ул. Широкая, 17 и ул. Широкая, 21	Установка дополнительных элементов на детской площадке	200,0	297,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.05.2023
785	27-00144	Установить ограждение детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Широкая, 23	Установить ограждение детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Широкая, 23	70,0	70,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.09.2023
786	27-00150	Установить уличные тренажеры и дополнительные элементы детской площадки рядом с домом по адресу: ул. Станиславского, 2	Устройство спортивной площадки со спортивными элементами и установка дополнительных игровых элементов на детской площадке	2000,0	400,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 650,0 тыс. рублей	1 год с 01.09.2023

787	27-00155	Приобрести и доставить землю (почвогрунт) для озеленения территории рядом с домом по адресу: ул. Станиславского, 2	Завоз чернозема	60,0	20,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Завезен чернозем	-
788	27-00172	Приобрести и доставить землю (почвогрунт) для озеленения территории рядом с домом по адресу: ул. Станиславского, 4	Завоз чернозема	60,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Завезен чернозем (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00155)	-
789	27-00245	Установить спортивные уличные тренажеры на площадке рядом с домом по адресу: ул. Котовского, 47	Установка уличных спортивных тренажеров	200,0	350,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 01.09.2023
790	27-00265	Отремонтировать тротуар вдоль улицы Дружбы с торца дома по ул. Котовского, 17	Отремонтировать тротуар вдоль улицы Дружбы с торца дома по ул. Котовского, 17	250,0	560,0	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 26.12.2023
791	27-00281	Приобрести и доставить землю (почвогрунт) для озеленения территории рядом с домом по адресу: ул. Широкая, 5	Завоз чернозема	60,0	20,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Завезен чернозем	-
792	27-00285	Приобрести и доставить землю (почвогрунт) для озеленения территории рядом с домом по адресу: ул. Широкая, 13	Завоз чернозема	60,0	20,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Завезен чернозем	-

793	27-00319	Обустроить ливневую канализацию или иную систему водоотведения на территории между домами по адресам: ул. Троллейная, 14 и ул. Пархоменко, 72 (предотвращающую подтопление дома по адресу: ул. Троллейная, 14)	Обустроить ливневую канализацию или иную систему водоотведения на территории между домами по адресам: ул. Троллейная, 14 и ул. Пархоменко, 72 (предотвращающую подтопление дома по адресу: ул. Троллейная, 14)	2000,0	1004,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству проезда и пешеходной дорожки	3 года с 15.07.2023
794	27-00320	Сделать пешеходные спуски в виде лестниц с поручнями и пандусами рядом с аркой дома по адресу: ул. Троллейная, 14	Сделать пешеходные спуски в виде лестниц с поручнями и пандусами рядом с аркой дома по адресу: ул. Троллейная, 14	2000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству проезда и пешеходной дорожки (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00319)	3 года с 15.07.2023
795	27-00373	Приобрести и доставить землю (почвогрунт) для озеленения территории рядом с домом по адресу: ул. Киевская, 8	Завоз чернозема	60,0	20,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Завезен чернозем	-
796	27-00384	Отремонтировать действующие и обустроить дополнительные парковочные места рядом с домом по адресу: ул. Троллейная, 20	Отремонтировать действующие и обустроить дополнительные парковочные места рядом с домом по адресу: ул. Троллейная, 20	700,0	852,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023

797	27-00385	Заасфальтировать территорию рядом с инженерным сооружением между домами по адресам: ул. Троллейная, 18, ул. Троллейная, 20 и ул. Киевская, 4 (за муниципальной аптекой)	Заасфальтировать территорию рядом с инженерным сооружением между домами по адресам: ул. Троллейная, 18, ул. Троллейная, 20 и ул. Киевская, 4 (за муниципальной аптекой)	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00384)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
798	27-00389	Установить по адресу: ул. Троллейная, 20 ограждение детской площадки, необходимое в том числе и для ограничения возможностей заезда и стоянки транспортных средств	Установить по адресу: ул. Троллейная, 20 ограждение детской площадки, необходимое в том числе и для ограничения возможностей заезда и стоянки транспортных средств	70,0	93,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.09.2023
799	27-00391	Обустроить пешеходные дорожки во дворе дома по адресу: ул. Троллейная, 20	Обустроить пешеходные дорожки во дворе дома по адресу: ул. Троллейная, 20	500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00384)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023

800	27-00398	Установить качели для детей старшего возраста и еще два элемента детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Троллейная, 20	Установка горки и игровых элементов на детской площадке	150,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.09.2023
801	27-00400	Асфальтировать территорию въезда и рядом с въездом к дому по адресу: ул. Котовского, 40/2	Асфальтировать территорию въезда и рядом с въездом к дому по адресу: ул. Котовского, 40/2	500,0	26416,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству освещения и уширения проезда, озеленению и установке детской игровой площадки и малых архитектурных форм	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство освещения и уширения проезда) и 3 года (озеленение, установка детской игровой площадки и малых архитектурных форм) с 30.10.2023
802	27-00421	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу: ул. Ватутина, 4	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на придомовой территории	100,0	50,0	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
803	27-00423	Приобрести и доставить землю (почвогрунт) для озеленения территории рядом с домом по адресу: ул. Ватутина, 4/1	Завоз чернозема	60,0	20,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Завезен чернозем	-



804	27-00435	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 1	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений на придомовой территории	60,0	98,7	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
805	27-00439	Асфальтировать проезды от улицы Троллейная в сторону дома по адресу: ул. Котовского, 52	Асфальтировать проезды от улицы Троллейная в сторону дома по адресу: ул. Котовского, 52	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству освещения и уширения проезда, озеленению и установке детской игровой площадки и малых архитектурных форм (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00400)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство освещения и уширения проезда) и 3 года (озеленение, установка детской игровой площадки и малых архитектурных форм) с 30.10.2023

806	27-00440	Асфальтировать проезд от улицы Пархоменко в сторону торца дома по адресу: ул. Троллейная, 7 (с капитальным ремонтом покрытия за домом по адресу: ул. Котовского, 52)	Асфальтировать проезд от улицы Пархоменко в сторону торца дома по адресу: ул. Троллейная, 7 (с капитальным ремонтом покрытия за домом по адресу: ул. Котовского, 52)	3000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству освещения и уширения проезда, озеленению и установке детской игровой площадки и малых архитектурных форм (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00400)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство освещения и уширения проезда) и 3 года (озеленение, установка детской игровой площадки и малых архитектурных форм) с 30.10.2023
807	27-00442	Расширить проезд перед домом по адресу: ул. Котовского, 52	Расширить проезд перед домом по адресу: ул. Котовского, 52	2000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству освещения и уширения проезда, озеленению и установке детской игровой площадки и малых архи-	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство освещения и уширения проезда) и 3 года (озеленение, установка детской игровой площадки и малых архи-

							тектурных форм (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00400)	тектурных форм) с 30.10.2023
808	27-00444	Установить резиновое покрытие детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Котовского, 52	Устройство искусственного покрытия на детской площадке	500,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству освещения и уширения проезда, озеленению и установке детской игровой площадки и малых архитектурных форм (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00400)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство освещения и уширения проезда) и 3 года (озеленение, установка детской игровой площадки и малых архитектурных форм) с 30.10.2023

809	27-00446	Установить скамейки со спинками и вазоны на территории рядом с домом по адресу: ул. Котовского, 52	Установка лавочек, вазонов	100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству освещения и уширения проезда, озеленению и установке детской игровой площадки и малых архитектурных форм (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00400)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство освещения и уширения проезда) и 3 года (озеленение, установка детской игровой площадки и малых архитектурных форм) с 30.10.2023
810	27-00459	Установить уличные тренажеры во дворе дома по адресу: 1-й пер. Пархоменко, 26	Установка уличных спортивных тренажеров	200,0	300,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 01.09.2023
811	27-00466	Выполнить ремонт тротуара за домом по адресу: ул. 1-й пер. Пархоменко, 18	Выполнить ремонт тротуара за домом по адресу: ул. 1-й пер. Пархоменко, 18	200,0	749,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 26.12.2023
812	27-00485	Установить пять массивных вазонов во дворе дома по адресу: ул. Пархоменко, 4	Установка вазонов	60,0	37,4	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены вазоны	1 год с 01.09.2023

813	27-00489	Установить уличные тренажеры и спортивные снаряды (турнир, брусся и прочее) во дворе дома по адресу: 1-й пер. Пархоменко, 4	Установка уличных спортивных тренажеров	300,0	250,0	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены тренажеры	1 год с 01.09.2023
814	27-00498	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу: ул. Пархоменко, 6	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	29,3	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
815	27-00521	Произвести спил аварийных деревьев на территории рядом с домом по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 17	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
816	27-00525	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев вдоль 1-го пер. Пархоменко	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	286,0	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
817	27-00528	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев вдоль 2-го пер. Пархоменко	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	516,4	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

818	27-00534	Ликвидировать представляющие опасность погребов и спилить аварийные деревья на территории рядом с домом по адресу: 1-й пер. Пархоменко, 11	Снос и санитарная обрезка деревьев по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 11	50,0	163,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
819	27-00537	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев во дворе дома по адресу: 2-й пер. Пархоменко, 19	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	50,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 37,7 тыс. рублей	-
820	27-00573	Благоустроить муниципальную территорию между трамвайной остановкой «Хлебозавод», зданиями по адресам: ул. Троллейная, 1/1 и ул. Троллейная, 2/1 (ликвидация погребов, спил деревьев, демонтаж гаражей, вывоз мусора, асфальтирование пешеходных дорожек)	Устройство тротуаров	300,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
			Демонтаж погребов, гаражей, снос и санитарная обрезка деревьев, вывоз мусора		201,5	Администрация Ленинского района		
821	27-00598	Произвести вырубку кустов, спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу: ул. Котовского 18/1	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	42,8	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

822	27-00614	Выполнить частичный ремонт асфальтового покрытия вдоль и с торца дома по адресу: ул. Киевская, 18	Выполнить частичный ремонт асфальтового покрытия вдоль и с торца дома по адресу: ул. Киевская, 18	800,0	15347,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения проезда и установке детской игровой площадки	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство уширения проезда) и 3 года (установка детской игровой площадки) с 25.09.2023
823	27-00623	Установить стол для игры в настольный теннис, песочницу и другие элементы детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Киевская, 14	Установка дополнительных элементов на детской площадке	200,0	200,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.05.2023
824	27-00627	Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Киевская, 16	Установить ограждение детской площадки по адресу: ул. Киевская, 16	70,0	70,0	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено ограждение	1 год с 01.09.2023
825	27-00632	Засыпать землей участок у второго подъезда дома по адресу: ул. Киевская, 16	Завоз чернозема	60,0	20,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Завезен чернозем	-
826	27-00689	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу: ул. Котовского, 22	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	15,7	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

827	27-00694	Обустроить дополнительные парковочные места рядом с домом по адресу: ул. Троллейная, 3	Обустроить дополнительные парковочные места рядом с домом по адресу: ул. Троллейная, 3	1200,0	3428,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 30.09.2023
828	27-00701	Обустроить дополнительные парковочные места на территории между домом по адресу: ул. Троллейная, 3/1 и ул. Троллейная	Обустроить дополнительные парковочные места на территории между домом по адресу: ул. Троллейная, 3/1 и ул. Троллейная	1200,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00694)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 30.09.2023
829	27-00704	Приобрести и доставить землю (почвогрунт) для озеленения территории рядом с домом по адресу: ул. Троллейная, 15	Завоз чернозема	60,0	20,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Завезен чернозем	-
830	27-00710	Обустроить асфальтовую дорожку между трамвайными путями и улицами частного сектора в границах от ул. Плахотного до ул. Осипенко	Обустроить асфальтовую дорожку между трамвайными путями и улицами частного сектора в границах от ул. Плахотного до ул. Осипенко	700,0	3027,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.12.2023



831	27-00723	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу: ул. Пархоменко, 16	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	103,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
832	27-00732	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев рядом с домом по адресу: ул. Пархоменко, 18	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	65,2	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
833	27-00748	Приобрести и доставить землю (почвогрунт) для озеленения территории рядом с домом по адресу: ул. Станиславского, 6	Завоз чернозема	60,0	20,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Завезен чернозем	-
834	27-00833	Установить знак ограничения скорости 40 км/час на ул. Дружбы	Установить знак ограничения скорости 40 км/час на ул. Дружбы	20,0	6,0	ДТиДБК	Выполнен. Установлен дорожный знак	
835	27-00836	Приобрести и доставить землю (почвогрунт) для обустройства клумб и озеленения территории рядом с домом по адресу: 1-й пер. Пархоменко, 8	Завоз чернозема	60,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Завезен чернозем	-

836	23-055	Выполнить благоустройство территории рядом с домом № 18 по ул. Киевская	Выполнить благоустройство территории	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения проезда и установке детской игровой площадки (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00614)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство уширения проезда) и 3 года (установка детской игровой площадки) с 25.09.2023
837	23-056	Построить парковку во дворе дома № 18 по ул. Киевская	Построить парковку	600,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения проезда и установке детской игровой площадки (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00614)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство уширения проезда) и 3 года (установка детской игровой площадки) с 25.09.2023

838	23-174	Отремонтировать тротуар по ул. Пархоменко в пределах улиц Станиславского и Котовского	Ремонт тротуара	3100,0	1810,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2221,3 тыс. рублей	4 года с 22.11.2023
839	23-201	Установить дополнительные игровые формы на детскую площадку во дворе дома № 74 по ул. Плахотного	Установка дополнительных игровых форм	100,0	1000,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.09.2023
840	23-227	Установить спортивную площадку на территории МАОУ Вторая Новосибирская гимназия (ул. Киевская, 5)	Установка спортивной площадки	2930,0	-	ДО	Выполнен. Обустроен спортивный стадион (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00089)	5 лет с 01.09.2023
841	23-245	Приобрести новые игрушки в МКДОУ д/с № 176 по адресу: ул. Широкая, 7/1	Приобретение игрушек	340,0	-	ДО	Выполнен. Приобретены игрушки	-
<b>Ленинский район, избирательный округ № 28, депутат Тямин Николай Андреевич</b>								
842	28-00055	Выполнить частичный ремонт кровли дошкольного учреждения 300 кв. м ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	Выполнить частичный ремонт кровли дошкольного учреждения 300 кв. м ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	1500,0	1148,2	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 20.04.2023

843	28-00059	Выполнить замену осветительных приборов в дошкольном учреждении ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	Выполнить замену осветительных приборов в дошкольном учреждении ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	300,0	300,0	ДО	Выполнен. Произведена замена осветительных приборов	-
844	28-00067	Произвести замену окон в количестве 50 шт. ул. Тульская, 270/5 (МКДОУ д/с № 432)	Произвести замену окон в количестве 50 шт. ул. Тульская, 270/5 (МКДОУ д/с № 432)	2100,0	500,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 19.04.2023
845	28-00069	Произвести снос и обрезку аварийных деревьев: 15 шт. по адресу ул. Немировича - Данченко, 24/1; 60 шт. по адресу ул. Тульская, 270/5 (МКДОУ д/с № 432)	Произвести снос и обрезку аварийных деревьев: 15 шт. по адресу ул. Немировича - Данченко, 24/1; 60 шт. по адресу ул. Тульская, 270/5 (МКДОУ д/с № 432)	600,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
846	28-00074	Произвести замену освещения: 30 шт. по адресу ул. Немировича - Данченко, 24/1; 20 шт. по адресу ул. Тульская, 270/5 (МКДОУ д/с № 432)	Произвести замену освещения: 30 шт. по адресу ул. Немировича - Данченко, 24/1; 20 шт. по адресу ул. Тульская, 270/5 (МКДОУ д/с № 432)	800,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене освещения	-
847	28-00076	Приобрести морозильную камеру ул. Тульская, 270/5 (МКДОУ д/с № 432)	Приобрести морозильную камеру ул. Тульская, 270/5 (МКДОУ д/с № 432)	50,0	-	ДО	Выполнен. Приобретена морозильная камера	-
848	28-00079	Выполнить ремонт кабинета директора ул. Немировича - Данченко, 20/2 (МБОУ СОШ № 15)	Выполнить ремонт кабинета директора ул. Немировича - Данченко, 20/2 (МБОУ СОШ № 15)	350,0	465,4	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кабинета	-

849	28-00081	Выполнить капитальный ремонт в групповых помещениях в количестве 11 групп ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	Выполнить капитальный ремонт в групповых помещениях в количестве 11 групп ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	3850,0	8524,3	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту групповых помещений	5 лет с 06.04.2023
850	28-00082	Выполнить замену половое покрытие в группах (320 кв. м) ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	Выполнить замену половое покрытие в группах (320 кв. м) ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	2000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту групповых помещений (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00081)	5 лет с 06.04.2023
851	28-00084	Выполнить ремонт физкультурного зала ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	Выполнить ремонт физкультурного зала ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	450,0	450,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту физкультурного зала	-
852	28-00085	Выполнить замену половое покрытие в музыкальном зале (76 кв. м) ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	Выполнить замену половое покрытие в музыкальном зале (76 кв. м) ул. Немировича - Данченко, 20/1 (МБОУ СОШ № 15)	450,0	450,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене половое покрытие в музыкальном зале	-
853	28-00116	Капитальный ремонт спортивного зала, душевых, раздевалок и туалетов в спортивном зале ул. Ударная, 21 (МБОУ СОШ № 187)	Капитальный ремонт спортивного зала, душевых, раздевалок и туалетов в спортивном зале ул. Ударная, 21 (МБОУ СОШ № 187)	3500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала, душевых, раздевалок и туа-	-

							лента	
854	28-00119	Капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории школы ул. Ударная, 21 (МБОУ СОШ № 187)	Капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории школы ул. Ударная, 21 (МБОУ СОШ № 187)	2500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории (финансирование в рамках реализации наказа № 34-00194)	5 лет с 25.08.2023
855	28-00121	Установить детскую площадку со спортивными элементами ул. Немировича - Данченко, 12	Установка детско-спортивного городка	500,0	200,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
856	28-00165	Установка спортивной площадки на территории крыши подземных гаражей с ограждением ул. Вертковская, 38	Установка спортивной площадки на крыше гаража, при условии технической возможности	400,0	480,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.10.2023
857	28-00180	Замена дверей входной группы и запасного выхода библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	Замена дверей входной группы и запасного выхода библиотеки ул. Станиславского, 36 (Библиотека семейного чтения)	250,0	246,2	ДКСиМП	Выполнен. Заменены двери	3 года с 09.09.2023
858	28-00192	Установить детскую площадку со спортивными элементами (тренажеры, турники), с резиновым покрытием, лавочкой и ограждением ул. Немировича - Данченко, 20	Установка детско-спортивной площадки с тренажерами и резиновым покрытием	1000,0	549,3	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.05.2023

859	28-00217	Произвести снос деревьев вдоль прохождения электрических сетей и на придомовой территории в количестве 20 (двадцать) единиц и восстановлением новых деревьев по ул. Немировича - Данченко, 30/1	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	120,0	160,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
860	28-00227	Оборудовать детскую площадку с спортивными элементами (тренажеры, турник, лавочки) ул. Немировича - Данченко, 4/2	Установка детско-спортивной площадки	500,0	250,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
861	28-00243	Отремонтировать помещение Совета ветеранов (внутренняя отделка: потолок, стены, пол), установка двери по адресу: ул. Тульская, 270/2	Ремонт помещения по адресу: ул. Тульская, 270/2 (стоимость работ по состоянию на 2020 год).	258,0	312,8	УОС	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения	3 года с 20.04.2023
862	28-00266	Дооформить детский городок спортивными тренажерами, установить игровые элементы, скамейки по ул. Тульская, 270/3	Установка детско-спортивной площадки	500,0	450,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
863	28-00278	Установить многофункциональную спортивную площадку с искусственным покрытием и ограждением на территории МБОУ СОШ № 40	Установить многофункциональную спортивную площадку с искусственным покрытием и ограждением на территории МБОУ СОШ № 40	5000,0	-	ДО	Выполнен. Установлена спортивная площадка	-

864	28-00281	Ремонт кабинетов химии, физики, информатики, биологии, с установкой нового современного оборудования (МБОУ СОШ № 175)	Ремонт кабинетов химии, физики, информатики, биологии, с установкой нового современного оборудования (МБОУ СОШ № 175)	2000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту кабинетов химии, физики, информатики	-
865	28-00283	Капитальный ремонт холла: пола, стен и потолков (МБОУ СОШ № 175)	Капитальный ремонт холла: пола, стен и потолков (МБОУ СОШ № 175)	900,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту пола	-
866	28-00285	Ремонт обеденного зала, актового зала, лестничных маршей запасных выходов, замена и установка дверей кабинетов, лестничных маршей 2, 3 этажей, замена витражных окон, ремонт кабинетов, медицинского кабинета (МБОУ СОШ № 175)	Ремонт обеденного зала, актового зала, лестничных маршей запасных выходов, замена и установка дверей кабинетов, лестничных маршей 2, 3 этажей, замена витражных окон, ремонт кабинетов, медицинского кабинета (МБОУ СОШ № 175)	4000,0	5200,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту лестничных маршей	5 лет с 31.07.2023
867	28-00294	Выполнить асфальтирование пешеходной дороги по ул. Степная: от угла забора колледжа парикмахерского искусства вдоль домов № 59, 61а по ул. Степная до магазина «Мария Ра» по ул. Степная	Выполнить асфальтирование пешеходной дороги по ул. Степная : от угла забора колледжа парикмахерского искусства вдоль домов № 59, 61а по ул. Степная до магазина «Мария Ра» по ул. Степная	350,0	656,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.08.2023
868	28-00296	Обрезать 7 (семь) аварийных деревьев, находящиеся на придомовой территории дома № 49	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	50,0	100,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и об-	-



		по ул. Степная					резке дере- вьев	
869	28-00303	Установить детскую площадку и спортивные тренажеры для взрослых на придомовой территории дома № 4 по ул. Тихвинская на искусственном покрытии	Установка детско-спортивной площадки	600,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
870	28-00304	Выполнить санитарную обрезку аварийных деревьев в количестве 8 шт. на придомовой территории дома № 37 по ул. Титова	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	60,0	30,1	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
871	28-00307	Обновить асфальтовое покрытие тротуара по ул. Титова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, демонтировать старое покрытие	Обновить асфальтовое покрытие тротуара по ул. Титова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, демонтировать старое покрытие	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. ДТиДБК произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 28-00419). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 365,7 тыс. рублей	4 года с 27.12.2023

872	28-00315	Сделать благоустроенную лестницу на подъеме и спуске с поручнями от тротуара дома № 35 по ул. Степная со стороны 1-го подъезда до уровня площадки 33 по ул. Степная	Сделать благоустроенную лестницу на подъеме и спуске с поручнями от тротуара дома № 35 по ул. Степная со стороны 1-го подъезда до уровня площадки 33 по ул. Степная	1500,0	451,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по оборудованию лестничного марша	3 года с 13.12.2023
873	28-00327	Сделать санитарную обрезку кроны деревьев: тополей 8 шт. и берез 4 шт. и сноса 2-х деревьев на придомовой территории дома № 68 по ул. Степная	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	84,9	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
874	28-00332	Установить детскую площадку с ограждением на придомовой территории дома № 39 по ул. Степная. Установить тренажеры для взрослых, установить небольшую воркаут - площадку	Установка детской площадки, тренажеров для взрослых, устройство воркаут-площадки	1000,0	200,0	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.05.2023
875	28-00340	Благоустроить придомовую территорию со стороны входа в пристройку дома № 54/1 по ул. Степная	Благоустроить придомовую территорию со стороны входа в пристройку дома № 54/1 по ул. Степная	700,0	454,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 03.08.2023
876	28-00356	Установить песочницу с зонтиком, дополнительно малые детские элементы на существующую детскую площадку	Доукомплектация детской площадки	200,0	200,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023

		щадку ул. Петропавловская, 17					ние	
877	28-00362	Спилить и сделать обрезку аварийных деревьев в количестве 10 шт. ул. Титова, 37/1	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	60,0	113,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
878	28-00370	Провести благоустройство территории 3-х этажной пристройки между домами ул. Петропавловская, 17 и 19	Провести благоустройство территории 3-х этажной пристройки между домами ул. Петропавловская, 17 и 19	500,0	2722,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 30.09.2023
879	28-00388	Спилить 15 аварийных деревьев и сделать санитарную обрезку 10 аварийных деревьев на придомовой территории дома № 43 ул. Степная	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	150,0	150,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
880	28-00394	Спилить 3 аварийных тополя, находящихся на территории СОШ № 175, граничащие с придомовой территорией дома № 37 по ул. Троллейная	Спилить 3 аварийных тополя, находящихся на территории СОШ № 175, граничащие с придомовой территорией дома № 37 по ул. Троллейная	50,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по сносу дерева	-
881	28-00396	Сделать благоустройство придомовой территории возле 1-го подъезда дома № 37 по ул. Троллейная	Сделать благоустройство придомовой территории возле 1-го подъезда дома № 37 по ул. Троллейная	250,0	4907,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 21.07.2023

882	28-00399	Установить на придомовой территории дома № 20 по ул. Станиславского спортивные тренажеры для взрослых на искусственном покрытии	Установка спортивных тренажеров для взрослых на искусственном покрытии	600,0	100,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 01.05.2023
883	28-00411	Выполнить спил и обрезку аварийных деревьев на придомовой территории дома № 39/1 по ул. Титова в количестве 8 единиц	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	60,0	78,5	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
884	28-00419	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара со стороны проезжей части по ул. Титова вдоль домов № 30, 32, 34, 36, 40	Выполнить благоустройство пешеходного тротуара со стороны проезжей части по ул. Титова вдоль домов № 30, 32, 34, 36, 40	3000,0	2289,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 27.12.2023
885	28-00432	Спил и санитарная обрезка аварийных деревьев в количестве 13 единиц: 7 деревьев - спил, 6 деревьев - санитарная обработка за домом и во дворе дома № 9 по ул. Крашенинникова	Снос и санитарная обрезка зеленых насаждений	100,0	108,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
886	24-126	Ремонт санузлов в здании МБОУ СОШ № 15 по адресу: ул. Немировича-Данченко, 20/2	Ремонт санузлов	1200,0	5400,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту санузлов	-
887	24-139	Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 20 (ул. Станиславского, 30)	Асфальтирование территории	1500,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию тер-	5 лет с 10.10.2023

							ритории	
888	24-144	Обрезка аварийных деревьев в количестве 19 штук на территории МКДОУ д/с № 360 (2-й пер. Крашенинникова, 12/1)	Обрезка деревьев	150,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по обрезке деревьев	-
889	24-145	Установка 47 пластиковых окон в МКДОУ д/с № 360 (ул. Крашенинникова, 8/1)	Установка окон	1400,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна	-
890	24-151	Замена линолеума во всех групповых помещениях МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58, площадью 1500 кв. м	Замена линолеума	1000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене линолеума	-
891	24-152	Ремонт канализации, ремонт туалетных комнат с заменой детских унитазов, раковин для умывания, кафельной плитки во всех групповых помещениях МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Выполнение ремонтных работ	1000,0	795,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту туалетных комнат	5 лет с 19.06.2023
892	24-153	Ремонт коридоров, ремонт стен на лестничных площадках и маршах здания, замена старых входных дверей (4 выхода) в МКДОУ д/с № 95, ул. Степная, 58	Косметический ремонт	400,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменены двери	-
893	24-160	Замена старых окон на пластиковые (150 шт.) в помещении МКДОУ д/с № 432 (ул. Тульская,	Замена окон	3900,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменены окна	-

		270/5)						
894	24-171	Выполнить капитальный ремонт спортивного зала, душевых и раздевалок МБОУ СОШ № 187, ул. Ударная, 21	Ремонт спортивного зала	2200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	-
895	24-253	Выполнить ремонт покрытия пола в рекреациях 1-го этажа МБОУ СОШ № 175 (ул. Титова, 43/2)	Ремонт покрытия пола в рекреациях 1-го этажа	400,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту покрытия пола	-
<b>Ленинский район, избирательный округ № 29, депутат Кулинич Денис Александрович</b>								
896	29-00007	Замена полового покрытия в рекреациях МБОУ СОШ № 48 по ул. Титова, 202	Замена полового покрытия в рекреациях МБОУ СОШ № 48 по ул. Титова, 202	1300,0	1300,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене покрытия пола	5 лет с 10.01.2023
897	29-00012	Ремонт пришкольной территории школы № 92 - асфальтирование и озеленение	Ремонт пришкольной территории школы № 92 - асфальтирование и озеленение	2500,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы асфальтированию территории	-
898	29-00016	Спил ветхих (аварийных) деревьев на территории МКДОУ д/с № 441	Спил ветхих (аварийных) деревьев на территории МКДОУ д/с № 441	300,0	300,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
899	29-00020	Замена линолеума в холлах МКДОУ д/с № 480	Замена линолеума в холлах МКДОУ д/с № 480	1200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене линолеума	-

900	29-00021	Замена крылечек запасных выходов МКДОУ д/с № 480	Замена крылечек запасных выходов МКДОУ д/с № 480	1600,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту крылец	-
901	29-00023	Установка домофона на калитку забора МДОУ д/с № 323 по адресу: ул. Амурская, 35/1	Установка домофона на калитку забора МДОУ д/с № 323 по адресу: ул. Амурская, 35/1	80,0	-	ДО	Выполнен. Установлен домофон	-
902	29-00026	Установка домофона на калитку забора МДОУ д/с № 323 по адресу: ул. Плахотного, 103	Установка домофона на калитку забора МДОУ д/с № 323 по адресу: ул. Плахотного, 103	70,0	-	ДО	Выполнен. Установлен домофон	-
903	29-00035	Приобретение теневого навеса из металлического каркаса в количестве 5 (пяти) штук для детских уличных площадок на территорию МКДОУ д/с № 422	Приобретение теневого навеса из металлического каркаса в количестве 5 (пяти) штук для детских уличных площадок на территорию МКДОУ д/с № 422	850,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены 4 теневого навеса	-
904	29-00037	Замена оборудования пищеблока - электрических плит в количестве 2 (двух) штук в д/с № 422. Плиты ПЭСМ-4ШБ функционируют с 1980 года. Техническое заключение подтверждает опасность для обслуживающего персонала при их дальнейшей эксплуатации	Замена оборудования пищеблока - электрических плит в количестве 2 (двух) штук в д/с № 422. Плиты ПЭСМ-4ШБ функционируют с 1980 года	130,0	-	ДО	Выполнен. Заменено оборудование пищеблока	-
905	29-00041	Приобретение стиральной машины в прачечную детского сада № 422	Приобретение стиральной машины в прачечную детского сада № 422	45,0	-	ДО	Выполнен. Приобретена стиральная машинка	-

906	29-00053	Установка дополнительных элементов детской площадки (детских каруселей) в общем дворе домов №№ 65/1, 65/2, 65/3 по ул. Амурская и домов №№ 65б, 72б, 72в по ул. Бакинская	Установка дополнительных элементов	200,0	248,7	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.05.2023
907	29-00071	Ремонт внутриквартальной дороги во дворе дома № 20 по ул. Киевская	Ремонт внутриквартальной дороги во дворе дома № 20 по ул. Киевская	7500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения проезда и установке детской игровой площадки (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00614)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство уширения проезда) и 3 года (установка детской игровой площадки) с 25.09.2023
908	29-00078	Восстановление асфальтового покрытия на придомовой территории дома № 24 по ул. Киевская вдоль подъездов (внутриквартальная дорога)	Восстановление асфальтового покрытия на придомовой территории дома № 24 по ул. Киевская вдоль подъездов (внутриквартальная дорога)	1700,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения проезда и установке детской игровой пло-	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство уширения проезда) и 3 года (установка детской игровой площадки) с



							щадки (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00614)	25.09.2023
909	29-00113	Обустройство и ремонт тротуаров по ул. Новосибирской	Обустройство и ремонт тротуаров по ул. Новосибирской	3450,0	1459,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 20.06.2023
910	29-00117	Установка уличных спортивных тренажеров по дворе домов №№ 9, 11, 13, 15 по ул. Новосибирская	Установка спортивных тренажеров	400,0	400,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 01.07.2023
911	29-00138	Установка спортивных уличных тренажеров и развивающих комплексов с обустройством защитного резинового покрытия на территории дома № 23 по ул. Новосибирская	Установка тренажеров с обустройством ударопоглощающего покрытия	700,0	600,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены тренажеры	1 год с 01.07.2023
912	29-00177	Установка дополнительных элементов и ограждения на детскую площадку на территории дома № 92 по ул. Пархоменко	Установка дополнительных элементов на детской площадке	150,0	250,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
913	29-00299	Ремонт тротуара по улице Пермской и вокруг школы № 67	Ремонт тротуара по улице Пермской и вокруг школы № 67	10000,0	2648,3	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 27.07.2023

914	29-00305	Оказание содействия в решении вопроса по переносу ремонта кровли дома № 129/1 по ул. Широкая с 2032 года на 2021 год в связи с ее аварийным состоянием и опасностью для жизни жителей	Оказание содействия в решении вопроса по переносу ремонта кровли дома № 129/1 по ул. Широкая	-	-	ДЭЖКХ	Выполнен. В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах выполнены работы по капитальному ремонту крыши	-
915	29-00341	Благоустройство придомовой территории, в том числе парковочных карманов по адресу: ул. Южная, 40/3	Благоустройство придомовой территории, в том числе парковочных карманов по адресу: ул. Южная, 40/3	1500,0	1668,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения проезда	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство уширения проезда) с 09.08.2023
916	29-00352	Размещение парковочных карманов на придомовой территории дома № 42 по ул. Янтарная и дома № 35/1 по ул. Хасановская	Размещение парковочных карманов на придомовой территории дома № 42 по ул. Янтарная и дома № 35/1 по ул. Хасановская	1200,0	1120,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 08.11.2023

917	29-00356	Дополнить детскую площадку на улице Янтарная дополнительными элементами и установить на эту площадку резиновое покрытие и ограждение	Установка дополнительных элементов на детской площадке с покрытием и ограждением	700,0	451,8	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 01.08.2023
918	29-00361	Асфальтирование проезжей части дороги по ул. 5-го Декабря	Асфальтирование проезжей части дороги по ул. 5-го Декабря	9000,0	2341,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 23.11.2023
919	25-053	Асфальтирование дорожки от 7-го подъезда дома № 20 по ул. Киевская до ул. Киевской, 24	Асфальтирование дорожки	500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения проезда и установке детской игровой площадки (финансирование в рамках реализации наказа № 27-00614)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство уширения проезда) и 3 года (установка детской игровой площадки) с 25.09.2023

920	30-00002	Замена старых оконных блоков на новые пластиковые в МКДОУ № 443	Замена старых оконных блоков на новые пластиковые в МКДОУ № 443	600,0	821,0	ДО	Выполнен. Заменены окна	5 лет с 20.04.2023
921	30-00004	В МБОУ СОШ № 50 обустроить спортивную площадку сооружениями для проведения занятий по легкой атлетике: беговыми дорожками, местами для прыжков и метания	В МБОУ СОШ № 50 обустроить спортивную площадку сооружениями для проведения занятий по легкой атлетике: беговыми дорожками, местами для прыжков и метания	5000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по обустройству спортивной площадки	-
922	30-00006	В МБОУ СОШ № 50 произвести капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории школы	В МБОУ СОШ № 50 произвести капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории школы	3000,0	5513,7	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 31.07.2023
923	30-00010	В МБОУ СОШ № 188 произвести ремонт спортивного зала	В МБОУ СОШ № 188 произвести ремонт спортивного зала	3500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного зала	-
924	30-00013	В МБОУ СОШ № 129 произвести ремонт асфальтового покрытия рядом с центральным крыльцом, ремонт отмостков вокруг здания школы, ремонт крыльца, всех запасных выходов и лестничных пролетов, ведущих в подвал	В МБОУ СОШ № 129 произвести ремонт асфальтового покрытия рядом с центральным крыльцом, ремонт отмостков вокруг здания школы, ремонт крыльца, всех запасных выходов и лестничных пролетов, ведущих в подвал	900,0	889,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 28.08.2023

925	30-00014	В МБОУ СОШ № 129 сделать беговую дорожку, баскетбольно-волейбольную площадку на улице, произвести ремонт теневых навесов, демонтаж старых столбов на территории школы	В МБОУ СОШ № 129 сделать беговую дорожку, баскетбольно-волейбольную площадку на улице, произвести ремонт теневых навесов, демонтаж старых столбов на территории школы	3000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту теневых навесов и демонтажу старых столбов на территории школы	-
926	30-00015	Во дворе дома № 132 по ул. Троллейная установить универсальную спортивную площадку для мини-футбола и баскетбола с ограждением и бесшовным резиновым покрытием	Установка спортивной площадки с резиновым покрытием	2000,0	300,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
927	30-00024	Произвести благоустройство придомовой территории дома № 131 по ул. Связистов, а именно: строительство тротуаров от 4 подъезда до угла дома 9 подъезда, тротуара от 8 подъезда до площадки складирования ТКО, тротуара от площадки складирования ТКО и до угла дома № 139 по ул. Связистов	Произвести благоустройство придомовой территории дома № 131 по ул. Связистов, а именно: строительство тротуаров от 4 подъезда до угла дома 9 подъезда, тротуара от 8 подъезда до площадки складирования ТКО, тротуара от площадки складирования ТКО и до угла дома № 139 по ул. Связистов	500,0	1059,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 31.08.2023
928	30-00029	Установить во дворе дома № 141 по ул. Связистов спортивные тренажеры, сделать резиновое покрытие площадки под тренажерами	Установка тренажеров с покрытием	600,0	1000,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены спортивные тренажеры	1 год с 01.09.2023

		ры						
929	30-00050	Асфальтировать пешеходный тротуар от жилого комплекса «Хороший» до пешеходного перехода остановки транспорта «Хилокская» (со стороны ул. Толмачевская) возле железной дороги	Асфальтировать пешеходный тротуар от жилого комплекса «Хороший» до пешеходного перехода остановки транспорта «Хилокская» (со стороны ул. Толмачевская) возле железной дороги	1000,0	1324,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.11.2023
930	30-00063	Произвести замену старых деревянных окон в МБОУ СОШ № 129 на новые	Произвести замену старых деревянных окон в МБОУ СОШ № 129 на новые	600,0	955,4	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 20.04.2023
931	30-00067	Организация прямого проезда к МКД № 111 по ул. Связистов к 3-му, 4-му подъездам, МКД № 109 по ул. Связистов к 1-му-5-м подъездам, со стороны дороги/парковки торгового комплекса «Мария-Ра» (ул. Волховская, 28) за контейнерной площадкой МКД № 111. Организация пешеходной дорожки между придомовой территорией МКД № 111 по ул. Связистов (напротив 3 подъезда) и торговым комплексом «Мария-Ра» (ул. Волховская, 28), установка ограждения для запрета проезда грузовых и легковых автомобилей	Организация прямого проезда к МКД № 111 по ул. Связистов к 3-му, 4-му подъездам, МКД № 109 по ул. Связистов к 1-му-5-м подъездам, со стороны дороги/парковки торгового комплекса «Мария-Ра» (ул. Волховская, 28) за контейнерной площадкой МКД № 111. Организация пешеходной дорожки между придомовой территорией МКД № 111 по ул. Связистов (напротив 3 подъезда) и торговым комплексом «Мария-Ра» (ул. Волховская, 28), установка ограждения для запрета проезда грузовых и легковых автомобилей	2500,0	876,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 31.08.2023

932	30-00072	Асфальтировать дорожное покрытие у остановки «Магазин Полтава» в сторону центра	Асфальтировать дорожное покрытие у остановки «Магазин Полтава» в сторону центра	350,0	14115,5	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дорожного покрытия ул. Полтавской	4 года с 25.07.2023
933	30-00074	Оборудовать тротуар от магазина «Полтава» до проезжей части к пешеходному переходу	Оборудовать тротуар от магазина «Полтава» до проезжей части к пешеходному переходу	400,0	450,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 25.07.2023
934	30-00080	Произвести ремонт дороги по ул. Связистов, 113, включая арку между 7 и 8 подъездом до проезжей части дороги и участок между домами ул. Связистов, 113, 113/1	Произвести ремонт дороги по ул. Связистов, 113, включая арку между 7 и 8 подъездом до проезжей части дороги и участок между домами ул. Связистов, 113, 113/1	5000,0	769,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 31.08.2023
935	30-00086	Согласовать с органами ГИБДД о нанесении разметки пешеходного перехода и оборудование знака «Пешеходный переход» по ул. Олекминская (магазин «Магнит», ул. Курганская, 38) для безопасного перехода детей-школьников	Согласовать с органами ГИБДД о нанесении разметки пешеходного перехода и оборудование знака «Пешеходный переход» по ул. Олекминская (магазин «Магнит», ул. Курганская, 38) для безопасного перехода детей-школьников	-	329,7	ДТиДБК	Выполнен. Установлен дорожный знак	-

936	30-00090	Произвести ремонт межквартальной дороги дома № 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии - 680 кв. м, сделать пешеходную дорожку вдоль подъездов дома от проезжей части главной дороги до конца дома 6-ого подъезда; сделать пешеходную дорожку напротив 3-ого подъезда; расширить асфальтовое покрытие проезжей межквартальной дороги по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 17 с устройством парковочного кармана напротив 1-ого подъезда (210 кв. м)	Произвести ремонт межквартальной дороги дома № 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии - 680 кв. м, сделать пешеходную дорожку вдоль подъездов дома от проезжей части главной дороги до конца дома 6-ого подъезда; сделать пешеходную дорожку напротив 3-ого подъезда; расширить асфальтовое покрытие проезжей межквартальной дороги по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 17 с устройством парковочного кармана напротив 1-ого подъезда (210 кв. м)	2100,0	6543,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.10.2023
937	30-00091	Восстановить пешеходные дорожки (задняя сторона дома № 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии) - 185 метров и 55 метров на муниципальной территории	Восстановить пешеходные дорожки (задняя сторона дома № 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии) - 185 метров и 55 метров на муниципальной территории	900,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00090)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.10.2023



938	30-00092	Отремонтировать асфальтовое покрытие, ликвидировать лужу напротив контейнерных площадок дома № 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии и контейнерной площадкой дома № 15 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии (400 кв. м)	Отремонтировать асфальтовое покрытие, ликвидировать лужу напротив контейнерных площадок дома № 17 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии и контейнерной площадкой дома № 15 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии (400 кв. м)	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00090)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.10.2023
939	30-00094	Установить спортивную площадку с резиновым покрытием, турниками, брусьями, шведской лесенкой на территории дома № 16 напротив 1-ого и 3-его подъездов по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	Установка спортивной площадки	300,0	300,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
940	30-00095	Установить спортивные тренажеры на придомовой территории напротив 7-ого подъезда дома № 16 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	Установка спортивных тренажеров	300,0	300,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
941	30-00098	Установка детской игровой площадки на территории дома № 15 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, благоустройство территории, а также установка спортивного городка, строительство ливнево-	Установка детской и спортивной площадок	600,0	800,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023

		дренажной системы у дома						
942	30-00104	Оборудовать освещение вдоль тротуара от дома № 1 до дома № 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	Оборудовать освещение вдоль тротуара от дома № 1 до дома № 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	646,1	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00128)	-
943	30-00128	Сделать освещение дороги от дома № 1 до дома № 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	Сделать освещение дороги от дома № 1 до дома № 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	300,0	3659,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
944	30-00131	Строительство футбольно-волейбольной площадки с прорезиненным покрытием для домов № 21, 22, 23, 24 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	Установка мини-футбольного поля с искусственным покрытием	1000,0	2600,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка	1 год с 01.09.2023
945	30-00166	Обустройство пешеходного тротуара вдоль озера до остановки транспорта «Школа» от жилых домов № 5, 9 по ул. Ивана Севастьянова	Обустройство пешеходного тротуара вдоль озера до остановки транспорта «Школа» от жилых домов № 5, 9 по ул. Ивана Севастьянова	400,0	1601,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 21.12.2023
946	30-00182	Обязать подрядчика доделать 3-й Порт-Артурский переулок. Произвести отсыпку пожарных проездов. Произвести капитальный ремонт 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-	Обязать подрядчика доделать 3-й Порт-Артурский переулок. Произвести отсыпку пожарных проездов. Произвести капитальный ремонт 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-	46900,0	1638,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части щебе-	2 года с 02.11.2023

		го, 11-го, 12-го Порт-Артурских переулков	го, 11-го, 12-го Порт-Артурских переулков				ночно-песчаной смеси 4-го переулка Порт-Артурского	
947	30-00183	Асфальтирование ул. Порт-Артурской от дома № 39 до дома № 78	Асфальтирование ул. Порт-Артурской от дома № 39 до дома № 78	1500,0	2430,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части щебеночно-песчаной смеси ул. Порт-Артурской	2 года с 29.11.2023
948	30-00200	Реконструировать дорожное покрытие остановки «Волховская» (по движению в сторону метро К. Маркса) чтобы покрытие не проваливалось, асфальтовое покрытие уложить на бетонные плиты	Реконструировать дорожное покрытие остановки «Волховская» (по движению в сторону метро К. Маркса) чтобы покрытие не проваливалось, асфальтовое покрытие уложить на бетонные плиты	1000,0	22327,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дорожного полотна ул. Волховской	4 года с 25.07.2023
949	30-00204	Благоустройство дворовой территории дома № 45 по ул. Полтавская: вокруг детского городка определить зону для малышей, установить скамейки для родителей, большую песочницу, отгородив эту зону от тротуара невысоким забором. На территории, где установлены старые качели (их по-	Установка дополнительных элементов и малых архитектурных форм на детской площадке	200,0	198,6	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.07.2023

		чинить) установить карусель и качели типа вверх-вниз. Восстановить имеющийся на придомовой территории фонтан и провести его современную реконструкцию						
950	30-00208	Провести по территории МКДОУ детский сад № 465 установку игровых площадок (установка теневых навесов 9 шт., малых игровых форм - 26 штук)	Провести по территории МКДОУ детский сад № 465 установку игровых площадок (установка теневых навесов 9 шт., малых игровых форм - 26 штук)	1900,0	500,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Установлены 2 теневых навеса и малые игровые формы	5 лет с 15.05.2023
951	30-00209	Произвести замену ветхих аварийных оконных блоков в здании МКДОУ детский сад № 465	Произвести замену ветхих аварийных оконных блоков в здании МКДОУ детский сад № 465	600,0	745,1	ДО	Выполнен. Заменены окна	5 лет с 20.04.2023
952	30-00212	Установить малые архитектурные формы на газонах МКДОУ детский сад № 465	Установить малые архитектурные формы на газонах МКДОУ детский сад № 465	400,0	-	ДО	Выполнен. Установлены малые архитектурные формы	-
953	30-00213	Произвести капитальный ремонт кровли здания МКДОУ детский сад № 465	Произвести капитальный ремонт кровли здания МКДОУ детский сад № 465	3000,0	6756,6	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту кровли	5 лет с 20.04.2023
954	30-00245	Освещение тротуара от дома № 1 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии до дома № 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	Освещение тротуара от дома № 1 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии до дома № 26 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	646,1	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках	-

							реализации наказа № 30- 00128)	
955	30-00253	Установить столбы и произвести освещение вдоль тротуара по ул. 9-й Гвардейской Дивизии от дома № 1 до дома № 26	Установить столбы и произвести освещение вдоль тротуара по ул. 9-й Гвардейской Дивизии от дома № 1 до дома № 26 (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 30-00245)	-	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00128)	-
956	30-00264	Установить детскую/спортивную площадку (мини футбольное поле, спортивные и детские элементы, баскетбольное кольцо с ровной площадкой с резиновым покрытием) в районе 7 и 8 подъезда МКД № 7 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии на придомовой территории, установить ограждение этой площадки порядка 150 (сто пятьдесят) погонных метров, высотой порядка 2 метра, с калиткой и возможностью её закрывания. Проект согласовать с Советом Дома	Установка детско-спортивной площадки	800,0	300,0	Администрация Ленинского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.06.2023

957	30-00268	По территории МКД № 7 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии отремонтировать внутридворовой проезд, расширить и устроить парковочные карманы, расширить сам проезд, согласно проекта	По территории МКД № 7 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии отремонтировать внутридворовой проезд, расширить и устроить парковочные карманы, расширить сам проезд	6000,0	7031,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 30.09.2023
958	30-00269	Устроить тротуарную дорожку из тротуарной плитки вдоль дома по территории МКД № 7 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии перед подъездами с 1 по 8 подъезд. Установить ограничители (столбики) для препятствования заезду на газоны на всей территории перед подъездами. Устроить четыре лежащих полицейских на дворовом проезде, соответствующих нормам и правилам	Устроить тротуарную дорожку из тротуарной плитки вдоль дома по территории МКД № 7 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии перед подъездами с 1 по 8 подъезд.	750,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00268) (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является ДЭЖКХ, выполнено в полном объеме)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 30.09.2023
			Установить ограничители (столбики) для препятствования заезду на газоны на всей территории перед подъездами. Устроить четыре ИДН на дворовом проезде, соответствующих нормам и правилам		-	Администрация Ленинского района		

959	30-00274	Установить столбы и произвести освещение вдоль тротуара по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, от дома №1 до дома №26	Установить столбы и произвести освещение вдоль тротуара по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, от дома №1 до дома №26 (финансирование в рамках реализации наказа избирателей № 30-00245)	-	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00128)	-
960	30-00293	Сделать тротуар из тротуарной плитки к детскому саду «Колобок», возле дома №111 по ул. Связистов. Схему и расположение тротуара уточнить совместно с жителями дома №109 по ул. Связистов	Сделать тротуар из тротуарной плитки к детскому саду «Колобок», возле дома №111 по ул. Связистов. Схему и расположение тротуара уточнить совместно с жителями дома №109 по ул. Связистов	600,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00067)	3 года с 31.08.2023
961	30-00295	Установить спортивную площадку: мини футбольное поле на придомовой территории дома №109 по ул. Связистов. Решение о месте установки принять после консультации с жителями дома №109 по ул. Связистов	Установка спортивной площадки	2000,0	925,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка	1 год с 01.09.2023
962	30-00310	Произвести ремонт дороги от трамвайных путей до ул. Волховская, проходящей возле рынка	Произвести ремонт дороги от трамвайных путей до ул. Волховская, проходящей возле рынка	3500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту дорожного полотна ул. Волховской (финансирование в	4 года с 25.07.2023

							рамках реализации наказа № 30-00200)	
963	26-005	Асфальтировать дороги с устройством тротуаров: пер. Порт-Артурский: 1-й (1 - 80), 2-й (1 - 82), 3-й (1 - 76), 4-й (1 - 77), 5-й (1 - 74), 6-й (1 - 73), 7-й (1 - 74), 8-й (1 - 63), 9-й (5 - 59), 10-й (13 - 32), 12-й; пер. Каменогорский 1-й (1 - 58), 2-й (1 - 58); по ул. Каменогорской и ул. Порт-Артурской (2 - 76)	Отсыпка щебнем и ремонт асфальтового покрытия	26000,0	1235,3	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси 4-го переулка Порт-Артурского и 5-го переулка Порт-Артурского	2 года с 06.12.2023
964	26-038	Продлить тротуар от магазина «У Озера» по ул. Связистов, 113 до дома № 131 по ул. Связистов	Строительство тротуара	850,0	599,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 21.11.2023
965	26-058	Произвести благоустройство дороги за домами в районе торцов 1-го подъезда дома по ул. Полтавская, 45, и 1-го подъезда дома по ул. Полтавская, 47	Благоустройство дороги	2500,0	8069,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству уширения проезда, озеленению и установке спортивной площадки	5 лет 1 месяц (ремонт проезда и тротуара, обустройство уширения проезда) и 3 года (озеленение и установка спортивной площадки) с 16.08.2023



966	26-109	Произвести замену старых оконных блоков на новые пластиковые блоки в МКДОУ д/с № 443 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 19	Замена аварийных окон	300,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00002). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 300,0 тыс. рублей	5 лет с 20.04.2023
967	26-147	Произвести благоустройство дороги у дома № 113 по ул. Связистов	Благоустройство дороги	5000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда (финансирование в рамках реализации наказа № 30-00080)	3 года с 31.08.2023
<b>Ленинский район, избирательный округ № 31, депутат Покровский Кирилл Евгеньевич</b>								
968	31-00031	Ремонт отмостки по периметру здания МБОУ СОШ № 191, ремонт асфальтового покрытия у запасных выходов школы	Ремонт отмостки по периметру здания МБОУ СОШ № 191, ремонт асфальтового покрытия у запасных выходов школы	2800,0	782,1	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 10.07.2023
969	31-00037	Асфальтирование стоянки напротив 4, 5, 6 подъездов дома № 51 по ул. Невельского	Асфальтирование стоянки напротив 4, 5, 6 подъездов дома № 51 по ул. Невельского	3000,0	1805,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустрой-	5 лет с 15.07.2023

							ству парковки (уширения)	
970	31-00038	Асфальтирование контейнерной площадки у дома № 51 по ул. Невельского	Асфальтирование контейнерной площадки у дома № 51 по ул. Невельского	100,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 31-00037)	5 лет с 15.07.2023
971	31-00044	Освещение и очистка дороги по ул. Филатова, обустройство асфальтированных тротуаров по ул. Филатова	Освещение и очистка дороги по ул. Филатова, обустройство асфальтированных тротуаров по ул. Филатова	6000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 32-00086)	-
972	31-00051	Ремонт проезжей части ул. Филатова от Забалуева до Пархоменко с обустройством тротуаров и пешеходных переходов	Ремонт проезжей части ул. Филатова от Забалуева до Пархоменко с обустройством тротуаров и пешеходных переходов	3500,0	3057,9	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 22.11.2023
973	31-00058	Асфальтирование и освещение улиц Олимпийская, Сибсельмашевская, Вечерняя	Асфальтирование и освещение улиц Олимпийская, Сибсельмашевская, Вечерняя	500,0	642,9	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по	2 года с 22.09.2023

							ремонт проезжей части из ще- беночно- песчаной смеси ул. Сибсельм ашевской	
974	31-00072	Строительство тротуара и пешеходного перехода к МАУ ЦСП «Заря» в районе входа в здание под стеклянным мячом	Строительство тротуара и пешеходного перехода к МАУ ЦСП «Заря» в районе входа в здание под стеклянным мячом	1000,0	1940,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара на ул. Танкисто в	4 года с 27.07.2023
975	31-00098	Обустройство парковой зоны между домами №№ 17 и 19 по ул. Спортивная на земельном участке с кадастровым номером 54:35:062535:5042	Обустройство парковой зоны между домами №№ 17 и 19 по ул. Спортивная на земельном участке с кадастровым номером 54:35:062535:5042	300,0	4100,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковой зоны	3 года с 01.08.2023
976	31-00109	Устройство ограждения подъездов, газонов на территории дома № 23 по ул. Спортивная	Установка ограждения	200,0	200,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.11.2023
977	31-00121	Устройство пешеходной дорожки и ограждение с торца дома № 242/2 по ул. Титова возле 6 подъезда	Обустройство придомовой территории	500,0	498,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара и установке ограждения	1 год с 01.11.2023
978	27-027	Ремонт внутриквартальных дорог на территории многоквартирных жилых домов по	Ремонт внутриквартальных дорог	10500,0	3976,5	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет

		ул. Халтурина, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 41/1, 39/1, 39/2, 37/2, 37/1, 35/1					работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) по ул. Халтурина, 31, 33, 37/1, 39/2	(обустройство парковки (уширения) с 08.11.2023
979	27-038	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на территории МКДОУ д/с № 112 по ул. Невельского, 57 и ремонт крыльца детского сада	Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда на территории детского сада	1500,0	1287,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 18.09.2023
<b>Ленинский район, избирательный округ № 32, депутат Чаховский Денис Александрович</b>								
980	32-00002	Установка дополнительных элементов и ограждений на детской площадке, расположенной на придомовой территории дома ул. Забалуева, 6	Установка дополнительных элементов на детской площадке	100,0	400,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.07.2023
981	32-00004	Проведение ремонтных работ и расширение автомобильной дороги, а также ремонт тротуарной дорожки расположенной на придомовой территории дома ул. Забалуева, 8	Проведение ремонтных работ и расширение автомобильной дороги, а также ремонт тротуарной дорожки расположенной на придомовой территории дома ул. Забалуева, 8	3274,0	436,0	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
982	32-00009	Добавление количества парковочных мест для автомобилей на придомовой территории дома	Добавление количества парковочных мест для автомобилей на придомовой территории дома	2000,0	2866,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет

		ул. Забалуева, 9	ул. Забалуева, 9				проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	(обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023)
983	32-00012	Установка дополнительных элементов и ограждения на детской площадке, расположенной на придомовой территории дома ул. Забалуева, 12	Установка дополнительных элементов на детской площадке	100,0	200,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.10.2023
984	32-00046	Установка дополнительных элементов и ограждения на детской площадке, расположенной на придомовой территории дома ул. Невельского, 1	Установка дополнительных элементов на детской площадке	100,0	400,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.07.2023
985	32-00085	Установка комплексной детско-спортивной площадки с искусственным покрытием и ограждением. Площадка должна включать в себя детские игровые элементы и разновозрастные уличные спортивные тренажеры. Расположение между домами ул. Невельского, 27 и ул. Невельского, 21	Установка детско-спортивной площадки с ударопоглощающим покрытием	650,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 399,7 тыс. рублей	-
986	32-00086	Обустройство освещения улицы Филатова от улицы Забалуева и до дома ул. Невельского, 29	Обустройство освещения улицы Филатова от улицы Забалуева и до дома ул. Невельского, 29	100,0	319,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-

987	32-00093	Установка лавочек на придомовой территории дома ул. Фасадная, 17	Установка лавочек	70,0	50,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлены скамейки	1 год с 01.07.2023
988	32-00095	Установка дополнительных элементов и ограждения на детской площадке, в том числе разновозрастных уличных тренажеров, на придомовой территории дома ул. Фасадная, 17	Установка дополнительных элементов на детской площадке	200,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.07.2023
989	32-00099	Работы по ремонту тротуаров и дорог общего пользования придомовой территории дома ул. Фасадная, 25	Работы по ремонту тротуаров и дорог общего пользования придомовой территории дома ул. Фасадная, 25	3000,0	4746,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 18.10.2023
990	32-00114	Снос аварийных (ветхих) деревьев с последующим озеленением придомовой территории дома ул. Широкая, 115	Снос и обрезка деревьев	90,0	162,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Произведены работы по сносу деревьев	-
991	32-00128	Организация установки комплексной детско-спортивной площадки с искусственным покрытием и ограждением. Площадка должна включать в себя детские игровые элементы и разновозрастные уличные спортивные тренажеры между домом ул. Широкая, 123 и ул. Широкая, 127 на	Установка детско-спортивной площадки с ударопоглощающим покрытием	700,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 01.05.2023

		придомовой территории дома ул. Широкая, 123						
992	32-00137	Добавить единицы (большие автобусы) общественного транспорта на маршруты проходящие через ЖК «Дивногорский» и ЖК «Новомарусино»	Увеличение вместимости транспортных средств на маршрутах, обслуживающих ЖК «Дивногорский» и ЖК «Новомарусино». Приобретение троллейбусов с увеличенным автономным ходом в рамках муниципальной программы	-	-	ДТиДБК	Выполнен. Организован магистральный троллейбусный маршрут № 29 по схеме «Ул. Александра Чистякова - ЖК «Новомарусино» для обслуживания которого предусмотрено 24 ед. подвижного состава с плановым интервалом движения в часы «пик» до 10 минут	-
993	32-00142	Заасфальтировать территорию средней общеобразовательной школы № 90 с дошкольным образованием (ул. Невельского, 15)	Заасфальтировать территорию средней общеобразовательной школы № 90 с дошкольным образованием (ул. Невельского, 15)	5000,0	1562,3	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 31.07.2023
994	32-00150	Выполнение работ по укладке асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ № 191	Выполнение работ по укладке асфальтового покрытия на территории МБОУ СОШ № 191	2500,0	-	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию тер-	5 лет с 10.07.2023

							ритории (финансиро- вание в рам- ках реализа- ции наказа № 31-00031)	
995	32-00169	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 76 по Балластному переулку до дома № 28в по ул.Балластная	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 76 по Балластному переулку до дома № 28в по ул.Балластная	50,0	113,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно- монтажные работы	-
996	32-00174	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 26 по 3-му Экскаваторному переулку до дома № 72 по ул. Клубная	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 26 по 3-му Экскаваторному переулку до дома № 72 по ул. Клубная	30,0	23,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно- монтажные работы	-
997	32-00176	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 21 до дома № 35 по ул. Клубная	Освещение улицы в Балластном карьере от дома № 21 до дома № 35 по ул. Клубная	30,0	15,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно- монтажные работы	-
998	32-00184	Освещение улицы в Балластном карьере по ул. Клубной от остановки «ул.Клубная» до дома № 96	Освещение улицы в Балластном карьере по ул. Клубной от остановки «ул.Клубная» до дома № 96	45,0	329,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно- монтажные работы	-
999	32-00220	Обустройство тротуарных дорожек в Балластном карьере по адресу вдоль ул. Клубной от остановки «ул.Клубная» до остановки «Криводановский карьер»	Обустройство тротуарных дорожек в Балластном карьере по адресу вдоль ул. Клубной от остановки «ул.Клубная» до остановки «Криводановский карьер»	5000,0	3619,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тро- туара	4 года с 22.12.2023
1000	32-00233	Ремонт дороги по ул. Большая от дома № 576 до дома № 494	Ремонт дороги по ул. Большая от дома № 576 до дома № 494	3228,0	9218,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по	4 года с 14.12.2023



							ремонт улицы по ул. Большой	
1001	32-00236	Отсыпка и грейдирование дороги в Балластном карьере от дома № 76 по Балластному переулку до дома № 28в по ул. Балластная	Отсыпка и грейдирование дороги в Балластном карьере от дома № 76 по Балластному переулку до дома № 28в по ул. Балластная	1080,0	1912,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 26.09.2023
1002	32-00244	Отсыпка и грейдирование дороги в Балластном карьере от дома № 60 по ул. Клубная	Отсыпка и грейдирование дороги в Балластном карьере от дома № 60 по ул. Клубная	5200,0	2351,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 22.09.2023
1003	32-00247	Отсыпка и грейдирование дороги в Балластном карьере от дома № 40 по ул. Клубная до дома № 1а по ул. Торфяная	Отсыпка и грейдирование дороги в Балластном карьере от дома № 40 по ул. Клубная до дома № 1а по ул. Торфяная	1800,0	759,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 25.09.2023
1004	21-036	Установить освещение на ул. Клубная от остановки общественного транспорта «Мехколонна» до остановки общественного транспорта «Криводановский карьер», на ул. Клубная от дома № 2 до дома № 50	Проектирование и строительство линии уличного освещения	3020,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 32-	-

							00184)	
<b>Ленинский район, избирательный округ № 33, депутат Савельев Александр Геннадьевич</b>								
1005	33-00026	Обустройство тротуара с фасадной стороны домов с ул. Ватутина, 1 до ул. Ватутина, 7	Обустройство тротуара с фасадной стороны домов с ул. Ватутина, 1 до ул. Ватутина, 7	2000,0	319,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 14.12.2023
1006	33-00030	Строительство тротуара по дублирующей улице вдоль домов № 1, 1а, 5, 7 по улице Ватутина	Строительство тротуара по дублирующей улице вдоль домов № 1, 1а, 5, 7 по улице Ватутина	1900,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00026)	4 года с 14.12.2023
1007	33-00147	Ул. Ватутина, 9/1. Благоустройство территории	Ул. Ватутина, 9/1. Благоустройство территории	2500	1076,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковки (уширения)	5 лет с 30.09.2023
1008	33-00324	Ул. Путевая, 2. Сделать дорожку для пешеходов	Ул. Путевая, 2. Сделать дорожку для пешеходов	800,0	411,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 30.09.2023
1009	33-00332	Выполнить ремонт фасадов зданий МКДОУ № 88 комбинированного вида по адресам: ул. Планировочная, 21,	Выполнить ремонт фасадов зданий МКДОУ № 88 комбинированного вида по адресам: ул. Планировочная, 21,	2500,0	2526,8	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада	5 лет с 25.08.2023

		ул. Планировочная, 37	ул. Планировочная, 37					
1010	33-00349	Ул. Римского-Корсакова, 4. Установка дополнительного оборудования для детского городка	Установка дополнительных элементов на детской площадке	200,0	300,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.09.2023
1011	33-00364	Ул. микрорайон Горский, 11. Произвести демонтаж старой детской площадки и установить новую детскую современную площадку с синтетическим каучуковым покрытием	Установка детской игровой площадки с демонтажем старой и устройством искусственного покрытия	500,0	2566,3	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка	1 год с 01.09.2023
1012	33-00365	Ул. микрорайон Горский, 11. Установка малых, детских, игровых форм	Устройство детской игровой площадки	200,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00364)	1 год с 01.09.2023
1013	33-00366	Ул. микрорайон Горский, 11. Установка уличных тренажеров	Установка спортивной площадки	200,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00364)	1 год с 01.09.2023
1014	33-00367	Реставрация баскетбольной площадки по адресу: ул. микрорайон Горский, 8а и ул. микрорайон Горский, 11	Реставрация баскетбольной площадки	100,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка (финансирование в рам-	1 год с 01.09.2023

							ках реализации наказа № 33-00364)	
1015	33-00404	Ул. микрорайон Горский, 8а. Обустройство придомовой территории многофункциональной детской площадкой с установкой детских игровых комплексов	Установка детской игровой многофункциональной площадки	200,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00364)	1 год с 01.09.2023
1016	33-00405	Ул. микрорайон Горский, 8а. Обустройство придомовой территории спортивной площадкой с установкой спортивных комплексов. соответствующих разным возрастным группам	Установка спортивной площадки для разной возрастной категории жителей	200,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00364)	1 год с 01.09.2023
1017	33-00406	Ул. микрорайон Горский, 8а. Укладка резинового покрытия на футбольное поле, ограждение футбольного поля системой по типу Гардис	Устройство искусственного покрытия на футбольном поле	300,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00364)	1 год с 01.09.2023
1018	33-00407	Ул. микрорайон Горский, 8а. Обустройство мест для отдыха (лавочки, скамейки, урны, вазоны)	Установка лавочек, скамеек	50,0	-	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00364)	1 год с 01.09.2023

1019	33-00447	Демонтаж старого футбольного поля в МБОУ СОШ № 72 и устройство нового футбольного поля в МБОУ СОШ № 72 (искусственное покрытие для футбольной площадки, ограждение футбольного поля высотой 3 м, новые футбольные ворота, оснащение футбольного поля, трибуны для болельщиков) по адресу: 2-я Чулымская, 111	Демонтаж старого футбольного поля в МБОУ СОШ № 72 и устройство нового футбольного поля в МБОУ СОШ № 72 (искусственное покрытие для футбольной площадки, ограждение футбольного поля высотой 3 м, новые футбольные ворота, оснащение футбольного поля, трибуны для болельщиков) по адресу: 2-я Чулымская, 111	5000,0	9603,5	ДО	Выполнен. Произведены работы по устройству футбольного поля	5 лет с 10.11.2023
1020	33-00458	Организация автопарковки, пандусов для людей с ОВЗ у здания МБОУ СОШ № 72 по адресу: 2-я Чулымская, 111	Организация автопарковки, пандусов для людей с ОВЗ у здания МБОУ СОШ № 72 по адресу: 2-я Чулымская, 111	1000,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по организации автопарковки	-
1021	33-00465	Осуществить капитальный ремонт дороги (перестелить полотно) по ул. 1-я Чулымская, от ул. Шоссейный переулок, 22 до детского сада №66 по ул. 2-я Чулымская, 111а	Осуществить капитальный ремонт дороги (перестелить полотно) по ул. 1-я Чулымская, от ул. Шоссейный переулок, 22 до детского сада №66 по ул. 2-я Чулымская, 111а	3000,0	2580,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси ул. 1-й Чулымской	4 года с 25.09.2023
1022	33-00481	Организовать подготовительные группы дошкольников на базе школы № 72	Организовать подготовительные группы дошкольников на базе школы № 72	-	-	ДО	Выполнен. Организованы три подготовительные группы	-

1023	33-00490	Асфальтировать улицы и переулки микрорайона «Лесоперевалка»: 1-ю и 2-ю Ракитную; Дальнюю и 2-ю Дальнюю, Таёжную, Щукина, Яринскую, Болотную, Самотечную с переулками, Литовскую, 1-ю Чулымскую, 1-й Чулымский переулок, 2-ую Чулымскую, 3-ю Чулымскую, Попова, переулок Шоссейный, ул. Проточную, 1-ю, 2-ю, 3-ю Шоссейные	Асфальтировать улицы и переулки микрорайона «Лесоперевалка»: 1-ю и 2-ю Ракитную; Дальнюю и 2-ю Дальнюю, Таёжную, Щукина, Яринскую, Болотную, Самотечную с переулками, Литовскую, 1-ю Чулымскую, 1-й Чулымский переулок, 2-ую Чулымскую, 3-ю Чулымскую, Попова, переулок Шоссейный, ул. Проточную, 1-ю, 2-ю, 3-ю Шоссейные	10000,0	589,6	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси от дома № 12 по ул. Самотечной до дома № 75/2 по ул. 1-й Чулымской	2 года с 22.09.2023
1024	33-00499	Покрытие ступеней крылец нескользящим прорезининым покрытием МКДОУ д/с № 66	Покрытие ступеней крылец нескользящим прорезининым покрытием МКДОУ д/с № 66	600,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по покрытию ступеней крылец нескользящим покрытием	-
1025	33-00500	Замена линолеума в спальне, кабинетах, приемных МКДОУ д/с № 66	Замена линолеума в спальне, кабинетах, приемных МКДОУ д/с № 66	1500,0	496,9	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене линолеума	-
1026	33-00502	Приобретение медицинского оборудования для медицинского кабинета МКДОУ д/с № 66	Приобретение медицинского оборудования для медицинского кабинета МКДОУ д/с № 66	500,0	-	ДО	Выполнен. Приобретено оборудование	-

1027	33-00512	Устройство тротуара от ЖК «Акварин» до остановки « Портовая»	Устройство тротуара от ЖК «Акварин» до остановки « Портовая»	2500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части, тротуаров из асфальтобетонной смеси ул. 2-ой Портовой, дороги в Затон (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00678)	4 года от 17.11.2023
1028	33-00641	ул. 2-я Портовая, 7. Асфальтирование придомовой территории	ул. 2-я Портовая, 7. Асфальтирование придомовой территории	1000,0	1925,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1029	33-00654	Организовать строительство пешеходного тротуара от ЖК «Акварин» до остановочных павильонов «Судоремонтный завод»	Организовать строительство пешеходного тротуара от ЖК «Акварин» до остановочных павильонов «Судоремонтный завод»	3000,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части, тротуаров из асфальтобетонной смеси ул. 2-ой Портовой,	4 года от 17.11.2023

							дороги в Затон (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00678)	
1030	33-00678	Асфальтирование дороги по ул. Большая и въезд в Затон	Асфальтирование дороги по ул. Большая и въезд в Затон	48000,0	78683,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части, тротуаров из асфальтобетонной смеси ул. 2-ой Портовой, дороги в Затон	4 года от 17.11.2023
1031	33-00679	Строительство тротуара от остановки общественного транспорта «Портовая» до остановки «Поселок». Также, от остановки «Судоремонтный завод» до остановки «Поселок» (с двух сторон)	Строительство тротуара от остановки общественного транспорта «Портовая» до остановки «Поселок». Также, от остановки «Судоремонтный завод» до остановки «Поселок» (с двух сторон)	1500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части, тротуаров из асфальтобетонной смеси ул. 2-ой Портовой, дороги в Затон (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00678)	4 года от 17.11.2023



1032	33-00699	Отсыпка дороги или асфальтирование по адресу: с ул. 1-я Портовая, 24 по ул. 1-я Портовая, 94	Отсыпка дороги или асфальтирование по адресу: с ул. 1-я Портовая, 24 по ул. 1-я Портовая, 94	3000,0	642,3	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси ул. 1-й Портовой	2 года с 21.08.2023
1033	33-00700	Отсыпка дороги или асфальтирование по адресу: ул. Портовая, 21 по ул. Портовая, 71	Отсыпка дороги или асфальтирование по адресу: ул. Портовая, 21 по ул. Портовая, 71	1500,0	2156,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси ул. Портовой	2 года с 21.08.2023
1034	33-00708	Замена деревянных оконных рам на стеклопакеты в школе № 72	Замена деревянных оконных рам на стеклопакеты в школе № 72	-	-	ДО	Выполнен. Заменены окна	-
1035	33-00709	Организация подготовительного отделения в школе № 72	Организация подготовительного отделения в школе № 72	-	-	ДО	Выполнен. Организованы три подготовительные группы	-
1036	33-00750	Приобрести штатив для видеокamеры для МКУК ЦБС Ленинского района, филиал «Библиотека им. Н. А. Некрасова», расположенный по адресу: ул. Римского-Корсакова, 5/1	Приобрести штатив для видеокamеры для МКУК ЦБС Ленинского района, филиал «Библиотека им. Н. А. Некрасова», расположенный по адресу: ул. Римского-Корсакова, 5/1	50,0	3,3	ДКСиМП	Выполнен. Приобретен штатив для видеокamеры	1 год с 02.05.2023

1037	21-111	Выполнить ремонт дороги по ул. 1-я Портовая от дома № 1 до дома № 94 с переулками у дома № 61, № 77	Отсыпка щебнем дороги	3600,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси ул. 1-й Портовой (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00699)	2 года с 21.08.2023
1038	21-125	Выполнить строительство пешеходного тротуара от ул. Междуреченской, 1 до МБОУ СОШ № 69 по ул. 2-я Портовая, 36	Строительство тротуара	1600,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 33-00678)	4 года с 17.11.2023
1039	22-131	Установить детскую игровую площадку по адресу: ул. Пермитина, 3/2	Установить детскую игровую площадку	150,0	850,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 01.09.2023
<b>Ленинский район, избирательный округ № 34, депутат Гончарова Лилия Владимировна</b>								

1040	34-00028	Выполнить благоустройство дороги от дома № 1/1 до дома № 29 по ул. Ударной со стороны частного сектора. Благоустроить пешеходные дорожки на территории школы № 187. Демонтаж старой и установка новой детской площадки на территории домов ул. Ударная, 31, 33. Установить ограждение газонов ул. Ударная, 31, снести аварийную березу у 1-го подъезда	Выполнить благоустройство дороги от дома № 1/1 до дома № 29 по ул. Ударной со стороны частного сектора. Благоустроить пешеходные дорожки на территории школы № 187. Демонтаж старой и установка новой детской площадки на территории домов ул. Ударная, 31, 33. Установить ограждение газонов ул. Ударная, 31, снести аварийную березу у 1-го подъезда	4710,0	1469,5	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси ул. Ударной. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1797,9 тыс. рублей	2 года с 02.11.2023
		Установка детской площадки, снос аварийных деревьев	Администрация Ленинского района					
1041	34-00036	Выполнить ограждение территории детской площадки с установкой спортивных тренажеров, велопарковки и резиновый покрытием ул. Немировича-Данченко, 2	Установка тренажеров	400,0	491,9	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023
1042	34-00039	Установить детскую площадку со спортивными элементами и ограждением, установить лавочки и урны у дома ул. Немировича-Данченко, 4/4. Снести и обрезать аварийные деревья	Установка детско-спортивной площадки с покрытием. Установка лавочек и урн. Снос деревьев	500,0	500,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 01.09.2023

1043	34-00075	Произвести асфальтирование парковочных карманов, сформированных на земельном участке дома № 29 по ул. Ударная	Произвести асфальтирование парковочных карманов, сформированных на земельном участке дома № 29 по ул. Ударная	1200,0	1048,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 09.08.2023
1044	34-00114	Замена уличного освещения по ул. Булавина от дома № 1 до № 40	Замена уличного освещения по ул. Булавина от дома № 1 до № 40	100,0	101,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
1045	34-00126	Выполнить устройство асфальтированного пешеходного тротуара по ул. Олекминской от дома № 4 до дома № 40 вдоль детского сада № 365 и СОШ № 188	Выполнить устройство асфальтированного пешеходного тротуара по ул. Олекминской от дома № 4 до дома № 40 вдоль детского сада № 365 и СОШ № 188	2050,0	4569,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 21.11.2023
1046	34-00128	Заменить опоры освещения и светильники по ул. Ашхабадской от дома № 3 до дома № 40	Заменить опоры освещения и светильники по ул. Ашхабадской от дома № 3 до дома № 40	100,0	93,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
1047	34-00142	Установить спортивную площадку (мини-футбольную, баскетбольную), спортивные тренажеры (воркаут) на искусственном покрытии на придомовой территории дома № 41 по ул. Троллейная	Установка спортивной площадки	2000,0	2000,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка	1 год с 01.07.2023

1048	34-00157	Установить мини футбольное поле и спортивные тренажеры на искусственном покрытии на территории, прилегающей к дому № 71 по ул. Троллейная, со стороны проезжей дороги по ул. Троллейной	Установка мини-футбольного поля с покрытием	2000,0	1000,0	Администрация Ленинского района	Выполнен. Установлена спортивная площадка	1 год с 01.09.2023
1049	34-00184	Заменить напольное покрытие в рекреациях МБОУ СОШ № 48	Заменить напольное покрытие в рекреациях МБОУ СОШ № 48	3000,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменено напольное покрытие	-
1050	34-00190	Произвести замену освещения в помещениях детского сада № 432	Произвести замену освещения в помещениях детского сада № 432	600,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по замене освещения в помещениях	-
1051	34-00191	Приобрести морозильную камеру, эл. печь в корпус детского сада № 432 по адресу: ул. Тульская, 270/5	Приобрести морозильную камеру, эл. печь в корпус детского сада № 432 по адресу: ул. Тульская, 270/5	150,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобретена морозильная камера	-
1052	34-00194	Выполнить ремонт асфальтового покрытия на территории школы № 187	Выполнить ремонт асфальтового покрытия на территории школы № 187	2500,0	3402,6	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 25.08.2023
1053	34-00195	Выполнить капитальный ремонт спортивного зала, душевых, раздевалок и туалета в МБОУ СОШ № 187	Выполнить капитальный ремонт спортивного зала, душевых, раздевалок и туалета в МБОУ СОШ № 187	5300,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту спортивного	-

							зала, душевых, раздевалок и туалета	
1054	24-112	Выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия от дома № 306 до дома № 431 по ул. Тульская, перелука к ул. Троллейной	Благоустройство внутриквартальной территории	3200,0	4765,9	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси ул. Тульской	4 года с 22.09.2023
1055	26-107	Произвести благоустройство дороги по ул. Троллейная, 146	Благоустройство дороги	3500,0	3675,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 03.10.2023
1056	27-036	Отремонтировать пешеходный тротуар вдоль ул. Бийской со стороны ГБУЗ НСО Городская клиническая больница № 11	Ремонт тротуара	1020,0	1637,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 21.11.2023
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 35, депутат Яковенко Евгений Станиславович</b>								

1057	35-00025	Обустроить спортивную площадку дома № 18 по ул. Ключ-Камышенское Плато мягким покрытием и установить уличные тренажеры	Укладка резинового покрытия и установка уличных тренажеров на территории дома № 18 по ул. Ключ-Камышенское Плато	450,0	1179,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены тренажеры и уложено резиновое покрытие. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 1539,0 тыс. рублей	1 год с 15.11.2023
1058	35-00030	Спилить аварийные деревья во дворе дома № 5 по ул. Ключ-Камышенское Плато	Снос и обрезка аварийных деревьев во дворе дома № 5 по ул. Ключ-Камышенское Плато	90,0	90,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
1059	35-00061	Установить спортивную площадку на придомовой территории дома № 10/1 по ул. Рябиновой с современным разноплановым спортивным комплексом для разных возрастных групп	Установка спортивных элементов на придомовой территории дома № 10/1 по ул. Рябиновой	180,0	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	-
1060	35-00068	Строительство тротуаров на территории МБОУ СОШ № 206	Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МБОУ СОШ № 206	600,0	600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	1 год с 04.07.2023

1061	35-00070	Выполнить благоустройство территории у МБОУ СОШ № 206 со стороны ул. Проезд Сталя Шмакова: обеспечить свой независимый проезд к МБОУ СОШ № 206, выполнить строительство парковки для автомобилей со стороны ул. Проезд Сталя Шмакова, выполнить строительство тротуара около 20 метров от тротуара вдоль ул. Проезд Сталя Шмакова до калитки школы	Выполнить благоустройство территории у МБОУ СОШ № 206 со стороны ул. Проезд Сталя Шмакова: обеспечить свой независимый проезд к МБОУ СОШ № 206, выполнить строительство парковки для автомобилей со стороны ул. Проезд Сталя Шмакова, выполнить строительство тротуара около 20 метров от тротуара вдоль ул. Проезд Сталя Шмакова до калитки школы	200,0	2813,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуаров, заезда и парковочного кармана по ул. Выборной и ул. Проезд Сталя Шмакова	4 года с 24.11.2023
1062	35-00071	Выполнить работы по восстановлению тротуара ул. Проезд Сталя Шмакова напротив ул. Выборная, 131/2	Выполнить работы по восстановлению тротуара ул. Проезд Сталя Шмакова напротив ул. Выборная, 131/2	250,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуаров, заезда и парковочного кармана по ул. Выборной и ул. Проезд Сталя Шмакова (финансирование в рамках реализации наказа № 35-00070)	4 года с 24.11.2023



1063	35-00073	Выполнить работы по строительству тротуара по нечетной стороне от ул. Выборная, 131/2 до ул. Выборная, 163	Выполнить работы по строительству тротуара по нечетной стороне от ул. Выборная, 131/2 до ул. Выборная, 163	1000,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуаров, заезда и парковочного кармана по ул. Выборной и ул. Проезд Сталя Шмакова (финансирование в рамках реализации наказа № 35-00070)	4 года с 24.11.2023
1064	35-00080	Выполнить работы по благоустройству пешеходного перехода ул. Рябиновая адрес: ул. Выборная, 163, ост. «Стенд»: сделать переход видимым для водителей, повесить знаки над дорогой «Пешеходный переход», знаки ограничивающие скорость движения транспорта, нанести на дорогу разметку «Дети идут в школу»	Выполнить работы по благоустройству пешеходного перехода ул. Рябиновая адрес: ул. Выборная, 163, ост. «Стенд»: сделать переход видимым для водителей, повесить знаки над дорогой «Пешеходный переход», знаки ограничивающие скорость движения транспорта, нанести на дорогу разметку «Дети идут в школу»	22,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству тротуаров, заезда и парковочного кармана по ул. Выборной и ул. Проезд Сталя Шмакова (финансирование в рамках реализации наказа № 35-	4 года с 24.11.2023

							00070)	
1065	35-00089	Ремонт внутриквартальных дорог в микрорайоне «Зеленый бор»	Ремонт внутриквартальных дорог в микрорайоне «Зеленый бор»	11052,0	24398,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, тротуара, парковки (уширения), лестницы, обустройству освещения, озеленения и установки малых архитектурных форм	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, тротуара, парковки (уширения), лестницы, обустройство освещения) и 3 года (озеленение и установка малых архитектурных форм) с 31.08.2023
1066	35-00117	Произвести работы по организации парковочных карманов во дворе дома № 119 по ул. Выборная	Произвести работы по организации парковочных карманов во дворе дома № 119 по ул. Выборная	328,0	851,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1067	35-00122	Перенести центральный вход в МБОУ СОШ № 206. Сделать основным вход со стороны ул. Проезд Сталя Шмакова. Оборудовать проходную зону турникетами, установить тепловые пушки у входов взамен устаревшему оборудованию и дополнить на тех входах, где они отсутствуют	Перенести центральный вход в МБОУ СОШ № 206. Сделать основным вход со стороны ул. Проезд Сталя Шмакова. Оборудовать проходную зону турникетами, установить тепловые пушки у входов взамен устаревшему оборудованию и дополнить на тех входах, где они отсутствуют	700,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по оборудованию центрального входа	-

1068	35-00141	Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия вдоль дома № 101/1 по ул. Выборная до дома № 45 по ул. Вилюйской	Выполнить работы по ремонту асфальтового покрытия вдоль дома № 101/1 по ул. Выборная до дома № 45 по ул. Вилюйской	1000,0	2652,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 03.10.2023
1069	35-00153	Произвести работы по замене окон (300 кв. м) в МКДОУ дс № 498 по адресу ул. Выборная, 101/4	Произвести работы по замене окон (300 кв. м) в МКДОУ дс № 498 по адресу ул. Выборная, 101/4	1500,0	991,3	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 28.04.2023
1070	35-00163	Строительство спортивной и детской площадки на территории дома № 97 по ул. Выборной с прорезиненным покрытием и ограждением	Установка игровых и спортивных элементов, укладка прорезиненного покрытия и ограждения на территории дома № 97 по ул. Выборной	450,0	450,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены игровое и спортивное оборудование, ограждение и уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1071	35-00220	Освещение территории МАДОУ № 70	Освещение территории МАДОУ № 70	200,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по освещению территории	-
1072	35-00231	Осуществить ремонт дорожного покрытия улиц Кленовая и Рябиновая, выполнить благоустройство данных улиц: провести ливневку и установить тротуары	Осуществить ремонт дорожного покрытия улиц Кленовая и Рябиновая, выполнить благоустройство данных улиц: провести ливневку и установить тротуары	8842,0	2364,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобе-	4 года с 24.11.2023

							тонной смеси ул. Кленовой	
1073	35-00245	Установить детскую игровую площадку для детей разных возрастов с резиновым покрытием во дворе дома № 103/1 по ул. Выборной	Установка малых игровых форм, укладка прорезиненного покрытия во дворе дома № 103/1 по ул. Выборной	350,0	1000,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование и уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1074	35-00246	Установить спортивную площадку с резиновым покрытием во дворе дома № 103/1 по ул. Выборной	Установка спортивных элементов, укладка прорезиненного покрытия во дворе дома № 103/1 по ул. Выборной	350,0	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, уложено резиновое покрытие (финансирование в рамках реализации наказа № 35-00245)	1 год с 15.10.2023
1075	35-00257	Установить спортивную площадку с тренажерами, спортивным комплексом и прорезиненным напольным покрытием во дворе дома № 99/4 по ул. Выборной	Установка спортивных тренажеров, спортивного комплекса и укладка прорезиненного покрытия во дворе дома № 99/4 по ул. Выборной	450,0	500,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование и уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1076	35-00268	Замена всех старых окон на новые пластиковые в МКДОУ д/с № 458 по ул. Выборная	Замена всех старых окон на новые пластиковые в МКДОУ д/с № 458 по ул. Выборная	1720,0	500,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 13.07.2023

1077	35-00291	Установить детскую игровую площадку (от года до 10 лет) с напольным покрытием «резиновая крошка» во дворе дома № 127 по ул. Выборной	Установка малых игровых форм, укладка резинового покрытия во дворе дома № 127 по ул. Выборной	250,0	450,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование и уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1078	35-00320	Установить ограждение пешеходной дорожки вдоль дома № 108 по ул. Выборная к МКДУ № 458	Установка ограждения пешеходной дорожки вдоль дома № 108 по ул. Выборная к МКДУ № 458	250,0	20,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 01.10.2023
1079	35-00321	Установить турникеты в МБОУ СОШ № 206, организовать пропускную систему	Установить турникеты в МБОУ СОШ № 206, организовать пропускную систему	300,0	500,0	ДО	Выполнен. Установлены турникеты	-
1080	35-00330	Установка детской площадки во дворе дома № 139 по ул. Выборной	Установка игровых элементов во дворе дома № 139 по ул. Выборной	120,0	200,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 15.11.2023
1081	35-00342	Заменить окна (5шт.) в группах на втором этаже МКДОУ № 508, расположенное по адресу: ул. Ключ-Камышенское Плато, 11	Заменить окна (5шт.) в группах на втором этаже МКДОУ № 508, расположенное по адресу: ул. Ключ-Камышенское Плато, 11	180,0	88,9	ДО	Выполнен. Заменены окна	-
1082	35-00348	Доукомплектовать систему видеонаблюдения на территории школы № 206 дополнительными видекамерами	Доукомплектовать систему видеонаблюдения на территории школы № 206 дополнительными видекамерами	75,0	150,0	ДО	Выполнен. Установлены видекамеры	2 года с 15.05.2023
1083	35-00350	Выполнить капитальный ремонт туалетов, канализации в здании МБОУ СОШ № 206	Выполнить капитальный ремонт туалетов, канализации в здании МБОУ СОШ № 206	1800,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по ремонту туалетов	-

1084	35-00359	Организовать безопасное пешеходное движение на проезжей части дома № 118 по ул. Выборная, путем установки ограждения вдоль территории дома № 118 по ул. Выборная	Установка ограждения на территории дома № 118 по ул. Выборная	180,0	200,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 15.11.2023
1085	28-014	Выполнить ремонт бассейна в МБОУ СОШ № 189	Ремонт бассейна	5000,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту бассейна	-
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 36, депутат Джулай Алексей Юрьевич</b>								
1086	36-00017	Освещение ул. Красноармейская от ул. Автогенная до ул. Алтайская	Освещение ул. Красноармейская от ул. Автогенная до ул. Алтайская	16,0	25,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
1087	36-00021	Ремонт проезжей части ул. Красноармейская от ул. Грибоедова до ул. Дунайская	Ремонт проезжей части ул. Красноармейская от ул. Грибоедова до ул. Дунайская	3080,0	2704,0	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 3960,4 тыс. рублей	2 года с 11.10.2023

1088	36-00026	Обустройство придомовой территории за домом № 280 по ул. Лескова (установка детских игровых форм, укладка прорезиненного покрытия площадью 200*150 м, установка ограждения)	Установка детских игровых форм, укладка прорезиненного покрытия площадью 20*15 м, установка ограждения на придомовой территории дома № 280 по ул. Лескова	1350,0	1370,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены игровое оборудование и ограждение, уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1089	36-00030	Обустройство (асфальтирование) существующих парковочных мест дома № 280 по ул. Лескова	Обустройство (асфальтирование) существующих парковочных мест дома № 280 по ул. Лескова	261,0	508,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковки (уширения)	5 лет с 15.10.2023
1090	36-00053	Обустройство придомовой территории дома № 66 по ул. Никитина (оборудование спортивной площадки двумя спортивными комплексами, оборудование детской площадки песочницей площадью 16 кв. м )	Установка двух спортивных комплексов и песочницы площадью 16 кв. м на придомовой территории дома № 66 по ул. Никитина	250,0	250,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 15.11.2023
1091	36-00058	Благоустройство (асфальтирование) придомовой территории дома № 143 по ул. Ленинградская	Благоустройство (асфальтирование) придомовой территории дома № 143 по ул. Ленинградская	1700,0	1940,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023
1092	36-00063	Обустройство придомовой территории дома № 139 по ул. Ленинградская (установка детских игровых форм - качели 2 шт.)	Установка двух качелей на придомовой территории дома № 139 по ул. Ленинградская	80,0	80,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены качели	1 год с 15.11.2023

1093	36-00081	Ремонт калитки и ворот МКДОУ д/с № 449, ул. Чехова, 200	Ремонт калитки и ворот МКДОУ д/с № 449, ул. Чехова, 200	100,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту калитки и ворот	-
1094	36-00088	Обустройство придомовой территории дома № 225 по ул. Тургенева (установка малых форм - 10 скамеек со спинками, 10 урн, установка ограждения спортивной и детской площадки)	Установка 10 скамеек со спинками, 10 урн и ограждения спортивной и детской площадки на придомовой территории дома № 225 по ул. Тургенева	300,0	200,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены скамейки и ограждение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 230,0 тыс. рублей	1 год с 15.11.2023
1095	36-00089	Произвести ремонт существующего сухого бассейна на придомовой территории дома № 225 по ул. Тургенева	Произвести ремонт существующего сухого бассейна на придомовой территории дома № 225 по ул. Тургенева (укладка резинового покрытия внутри декоративного бассейна)	10,0	38,1	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по укладке резинового покрытия внутри бассейна	-
1096	36-00093	Обустройство придомовой территории дома № 223 по ул. Тургенева (установка малых форм - 13 вазонов, ограждение цветников)	Установка тринадцати вазонов и ограждения цветников на придомовой территории дома № 223 по ул. Тургенева	200,0	200,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены вазоны и ограждение. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 390,0 тыс. рублей	1 год с 15.11.2023



1097	36-00106	Благоустройство придомовой территории дома № 145 по ул. Ленинградская (оборудование автомобильных парковок)	Благоустройство придомовой территории дома № 145 по ул. Ленинградская (оборудование автомобильных парковок)	200,0	1225,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с15.07.2023
1098	36-00113	Замена электрических щитков освещения с 1-го по 4-й этаж, замена приборов электроосвещения в кабинетах и коридорах МБОУ СОШ № 75, ул. Тургенева, 202	Замена электрических щитков освещения с 1-го по 4-й этаж, замена приборов электроосвещения в кабинетах и коридорах МБОУ СОШ № 75, ул. Тургенева, 202	2000,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменены светильники	-
1099	29-023	Благоустройство территории здания МКДОУ д/с № 449 по ул. Чехова, 200 (асфальтирование территории)	Асфальтирование 1714 кв. м территории МКДОУ д/с № 449	2057,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 13.07.2023
1100	29-034	Устройство тротуара по ул. Автогенная от ул. Кирова до ул. Пролетарская	Устройство тротуара с двух сторон улицы	3100,0	777,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара	4 года с 18.12.2023
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 37, депутат Титаренко Игорь Николаевич</b>								
1101	37-00010	Спил аварийных деревьев на придомовой территории домов ул. Шевченко, 31, 33, 35	Снос и обрезка аварийных деревьев на придомовой территории домов ул. Шевченко, 31, 33, 35	50,0	50,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-

1102	37-00016	Обрезка деревьев на ул. Артиллерийская, от дома № 1 до дома № 61, по линии электропередач	Снос и обрезка аварийных деревьев на ул. Артиллерийская, от дома № 1 до дома № 61, по линии электропередач	90,0	90,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
1103	37-00025	Восстановить уличное освещение по ул. Чехова от ул. Гурьевской до ул. Бориса Богаткова	Восстановить уличное освещение по ул. Чехова от ул. Гурьевской до ул. Бориса Богаткова	19,0	127,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительно-монтажные работы	-
1104	37-00028	Ремонт асфальтового покрытия во дворе дома по адресу: ул. Гаранина, 18	Ремонт асфальтового покрытия во дворе дома по адресу: ул. Гаранина, 18	1319,0	1731,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, озеленению и установке малых архитектурных форм	5 лет 1 месяц (ремонт проезда) и 3 года (озеленение и установка малых архитектурных форм) с 11.08.2023
1105	37-00030	Выполнить обустройство тротуарных дорожек с асфальтным покрытием во дворе дома № 182 по улице Тургенева	Выполнить обустройство тротуарных дорожек с асфальтным покрытием во дворе дома № 182 по улице Тургенева	565,0	726,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.10.2023
1106	37-00032	Установить на детской площадке дома № 182 по ул. Тургенева спорт инвентарь: турники, брусья, теннисный стол, игровой элемент карусель, а также скамейки, урны	Установка на придомовой территории дома № 182 по ул. Тургенева турника, брусьев, двух детских каруселей, а также скамеек и урн	200,0	60,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 105,0 тыс.	1 год с 15.11.2023

							рублей	
1107	37-00040	Снести или обрезать аварийные деревья на придомовой территории дома № 3 по ул. Гаранина	Снос и обрезка аварийных деревьев на придомовой территории дома № 3 по ул. Гаранина	30,0	30,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
1108	37-00047	Обустроить газонное ограждение вдоль дома № 21 по ул. Гаранина (240 метров)	Установка ограждения на придомовой территории вдоль дома № 21 по ул. Гаранина (240 метров)	300,0	300,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 15.11.2023
1109	37-00063	Установить спортивные элементы с оборудованием резинового покрытия на детской площадке на придомовой территории дома № 194/9 по улице Бориса Богаткова	Установка спортивных элементов и укладка резинового покрытия на детской площадке на придомовой территории дома № 194/9 по улице Бориса Богаткова	300,0	289,8	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено спортивное оборудование	1 год с 15.11.2023
1110	37-00073	Восстановить внутриквартальный проезд у дома № 194/4 по улице Бориса Богаткова и обустроить тротуар вдоль дома	Восстановить внутриквартальный проезд у дома № 194/4 по улице Бориса Богаткова и обустроить тротуар вдоль дома	4795,0	18022,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, парковки (уширения), обустройству освещения, озеленению и установке детской игровой площадки и малых архитектурных форм	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, тротуара, парковки (уширения), обустройство освещения) и 3 года (озеленение и установка малых архитектурных форм) с 15.10.2023

1111	37-00074	Обустроить резиновым покрытием и ограждением детскую площадку дома № 194/4 по улице Бориса Богаткова	Укладка резинового покрытия и установка ограждения на детской площадке дома № 194/4 по улице Бориса Богаткова	300,0	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2023 года. ДЭЖКХ установлена детская игровая площадка с резиновым покрытием (финансирование в рамках реализации наказа № 37-00073)	3 года с 15.10.2023
1112	37-00075	Обустройство асфальтированной парковки на земельном участке дома № 194/4 по ул. Бориса Богаткова, на месте сноса металлических гаражей, с обустройством и подключением наружного освещения	Обустройство асфальтированной парковки на земельном участке дома № 194/4 по ул. Бориса Богаткова, на месте сноса металлических гаражей, с обустройством и подключением наружного освещения	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, парковки (уширения), обустройству освещения, озеленению и установке детской игровой площадки и малых архитектурных форм (финансирование в рамках реализации наказа № 37-00073)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, тротуара, парковки (уширения), обустройство освещения) и 3 года (озеленение и установка малых архитектурных форм) с 15.10.2023

1113	37-00076	Установить детский игровой комплекс для возрастной группы 5-12 лет на детской площадке дома № 194/4 по улице Бориса Богаткова	Установка детского игрового комплекса для возрастной группы 5-12 лет на придомовой территории дома № 194/4 по улице Бориса Богаткова	100,0	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен. ДЭЖКХ установлена детская игровая площадка с резиновым покрытием (финансирование в рамках реализации наказа № 37-00073)	3 года с 15.10.2023
1114	37-00088	Установить светофор на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Толстого (вблизи Октябрьского рынка)	Установить светофор на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Толстого (вблизи Октябрьского рынка)	3168,0	2669,1	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор	5 лет с 05.06.2023
1115	37-00101	Выполнить ремонт в щебеночном основании дорог частного сектора по улицам Белинского, Тургенева и Чехова на участке от улицы Маковского до улицы Сакко и Ванцетти	Выполнить ремонт в щебеночном основании дорог частного сектора по улицам Белинского, Тургенева и Чехова на участке от улицы Маковского до улицы Сакко и Ванцетти	3240,0	1802,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси по ул. Белинского, Тургенева и Чехова	2 года с 11.10.2023
1116	37-00117	Обустроить перекресток ул. Грибоедова и ул. Кирова регулируемым светофором	Обустроить перекресток ул. Грибоедова и ул. Кирова регулируемым светофором	3168,0	2669,1	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор	5 лет с 05.06.2023

1117	37-00122	Установить на детской площадке дома № 3 по ул. Белинского три уличных спортивных тренажера и три садово-парковых дивана с навесом	Установить на детской площадке дома № 3 по ул. Белинского один уличный спортивный тренажер, один теннисный стол, две беседки, качели «Гнездо» и три бетонных вазона	300,0	93,3	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены игровое и спортивное оборудование, вазоны. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 393,3 тыс. рублей	1 год с 15.11.2023
1118	37-00124	Организация парковки на придомовой территории дома № 19 по ул. Гаранина, со стороны подъездов	Организация парковки на придомовой территории дома № 19 по ул. Гаранина, со стороны подъездов	632,0	1321,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по обустройству парковки (уширения)	5 лет с 15.07.2023
1119	37-00136	Замена ограждения вокруг земельного участка здания ДШИ № 7 им. А. П. Новикова, расположенной по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148 (100% износ)	Замена ограждения вокруг земельного участка здания ДШИ № 7 им. А. П. Новикова, расположенной по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148 (100% износ)	1200,0	2979,6	ДКСиМП	Выполнен. Заменено ограждение	5 лет с 30.11.2023
1120	37-00137	Благоустройство территории земельного участка здания ДШИ № 7 им. А. П. Новикова, расположенной по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148 (снос и обрезка аварийных зеленых насаждений, озеленение территории с учетом современных технологий)	Благоустройство территории земельного участка здания ДШИ № 7 им. А. П. Новикова, расположенной по адресу: ул. 3-го Интернационала, 148 (снос и обрезка аварийных зеленых насаждений, озеленение территории с учетом современных технологий)	2500,0	302,5	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке аварийных зеленых насаждений, по озеленению территории	-

1121	37-00145	Асфальтирование территории на въезде и вокруг здания МКДОУ д/с № 173 комбинированного вида, расположенного по адресу улица Белинского, 135	Асфальтирование территории на въезде и вокруг здания МКДОУ д/с № 173 комбинированного вида, расположенного по адресу улица Белинского, 135	700,0	5836,1	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 17.07.2023
1122	37-00146	Замена пяти веранд и четырех песочниц на прогулочных участках на территории МКДОУ д/с № 173 комбинированного вида, расположенного по адресу улица Белинского, 135	Замена пяти веранд и четырех песочниц на прогулочных участках на территории МКДОУ д/с № 173 комбинированного вида, расположенного по адресу улица Белинского, 135	1200,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменены песочницы	-
1123	37-00150	Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 504» по адресу улица Белинского, 1а	Замена асфальтового покрытия на территории МКДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 504» по адресу улица Белинского, 1а	900,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории (финансирование в рамках реализации наказа № 37-00145)	5 лет с 13.02.2023
1124	37-00165	Асфальтирование территории МКДОУ детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида, расположенного по адресу улица Чехова, 175	Асфальтирование территории МКДОУ детский сад № 234 «Кроха» комбинированного вида, расположенного по адресу улица Чехова, 175	800,0	715,7	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 08.08.2023
1125	37-00176	Демонтаж старых тентовых навесов, установка новых в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул.Бориса Богаткова, 194/9	Демонтаж старых тентовых навесов, установка новых в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул.Бориса Богаткова, 194/9	1600,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменены тентовые навесы	-

1126	37-00179	Замена части ограждения проф.листом в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	Замена части ограждения проф.листом в МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	300,0	-	ДО	Выполнен. Заменено ограждение	-
1127	37-00184	Дооснащение рециркуляторами приемных, спален и кабинетов МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	Дооснащение рециркуляторами приемных, спален и кабинетов МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/9	250,0	-	ДО	Выполнен частично. Приобретены рециркуляторы	-
1128	37-00186	Оборудование газонного ограждения палисадника на территории дома по адресу: улица Гурьевская, 76	Установка ограждения на придомовой территории дома по адресу: улица Гурьевская, 76	100,0	107,7	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 15.11.2023
1129	37-00203	Благоустройство детской площадки (резиновое покрытие, ограждение) на территории дома по адресу улица Грибоедова, 32/1	Укладка резинового покрытия, установка ограждения на придомовой территории дома по адресу улица Грибоедова, 32/1	320,0	700,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение и уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1130	37-00214	Установить газонные ограждения на территории дома № 98 по улице Ленинградская и установить цветочные вазоны со стороны 4 подъезда дома и со стороны МКД № 100 по улице Ленинградская	Установка ограждения на территории дома № 98 по улице Ленинградская и цветочных вазонов со стороны 4 подъезда дома и со стороны МКД № 100 по улице Ленинградская	150,0	444,5	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены ограждение и вазоны	1 год с 15.11.2023
1131	37-00215	Произвести спил и обрезку аварийных деревьев с последующей высадкой новых зеленых насаждений на территории дома № 98 по улице Ленинградской	Снос и обрезка аварийных деревьев с последующей высадкой новых зеленых насаждений на территории дома № 98 по улице Ленинградской	35,0	35,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке дере-	-



							вьев	
1132	37-00218	Установить ограждение на детскую площадку размером 8*20 метров перед домом № 36 по улице Федосеева	Установка ограждения на детской площадке размером 8*20 метров на придомовой территории дома № 36 по улице Федосеева	130,0	214,9	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 15.11.2023
1133	37-00221	Установить светофор на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Панфиловцев	Установить светофор на перекрестке улиц Бориса Богаткова и Панфиловцев	3168,0	2669,1	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор	5 лет с 05.06.2023
1134	37-00230	Оборудовать парковочный карман с левой стороны подъезда дома № 188/1 по улице Бориса Богаткова на расстоянии пяти метров от стены дома	Оборудовать парковочный карман с левой стороны подъезда дома № 188/1 по улице Бориса Богаткова на расстоянии пяти метров от стены дома	211,0	529,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1135	37-00236	Установить газонное ограждение на территории дома №22 по улице Добролюбова	Установка ограждения на территории дома №22 по улице Добролюбова	100,0	150,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 15.11.2023
1136	37-00240	Отсыпка, ремонт дорожного покрытия улицы Якушева от дома № 53 до дома № 252. Сделать съезд с улицы Грибоедова на улицу Якушева с обустройством водоотвода	Отсыпка, ремонт дорожного покрытия улицы Якушева от дома № 53 до дома № 252. Сделать съезд с улицы Грибоедова на улицу Якушева с обустройством водоотвода	2000,0	205,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси по ул. Якушева. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей	2 года с 12.12.2023

							2605,7 тыс. рублей	
1137	37-00254	Спил аварийных деревьев и подрезка деревьев сзади и с торцов дома № 1 по ул. Гаранина	Снос и обрезка аварийных деревьев на территории дома № 1 по ул. Гаранина	15,0	15,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
1138	37-00266	Восстановить баскетбольную площадку у дома № 114 по улице Кирова: установить два баскетбольных щита и уложить травмобезопасное покрытие вместо существующего разбитого асфальтового покрытия	Установка спортивных тренажеров и укладка резинового покрытия у дома № 114 по улице Кирова	320,0	800,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование и уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1139	37-00312	Отремонтировать тротуар по четной стороне улицы Сакко и Ванцетти от дома № 27/1 по улице Кирова до улицы Лескова	Отремонтировать тротуар по четной стороне улицы Сакко и Ванцетти от дома № 27/1 по улице Кирова до улицы Лескова	3000,0	1318,9	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 18.12.2023
1140	37-00338	Ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории по адресу: улица Федосеева, 34	Ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории по адресу: улица Федосеева, 34	1544,0	1018,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 15.07.2023
1141	37-00340	Ограждение детских площадок на территории дома № 34 по улице Федосеева по периметру	Установка ограждения детской площадки на территории дома № 34 по улице Федосеева по периметру	200,0	200,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено ограждение одной детской пло-	1 год с 15.11.2023

							щадки	
1142	37-00354	Ремонт фасада здания МБОУ НГПЛ по адресу: ул. Декабристов, 86 с демонтажем трубы, расположенной на задней стороне фасада здания	Ремонт фасада здания МБОУ НГПЛ по ул. Декабристов, 86 и демонтаж трубы	7500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада	-
1143	29-040	Благоустройство ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина от дома № 113 до дома № 203 (восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между ул. Гурьевская и Никитина)	Восстановление дорожного полотна по ул. Лескова между улицами Гурьевская и Никитина	1500,0	6729,3	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части по ул. Лескова на участке от ул. Бориса Богаткова до ул. Гурьевской	4 года с 05.12.2023
1144	31-017	Произвести замену окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с № 501 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 194/1	Замена 120 кв. м окон на пластиковые в филиале МКДОУ ЦРР д/с № 501	1031,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна	-
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 38, депутат Ильиных Инна Сергеевна</b>								
1145	38-00011	Сделать пешеходные асфальтированные дорожки вдоль детской площадки от 1-го по 4-ый подъезды дома № 209 по улице Бориса Богаткова	Сделать пешеходные асфальтированные дорожки вдоль детской площадки от 1-го по 4-ый подъезды дома № 209 по улице Бориса Богаткова	1707,0	1923,8	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023

1146	38-00014	Асфальтировать внут-риквартальный проезд по адресу: улица Бориса Богаткова, 209	Асфальтировать внут-риквартальный проезд по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 209	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 38-00011)	3 года с 15.07.2023
1147	38-00022	Спилить (обрезать) зеленые насаждения за домом, по адресу: улица Бориса Богаткова, 171/1	Снос и обрезка зеленых насаждений за домом № 171/1 по улице Бориса Богаткова	150,0	150,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
1148	38-00029	Установить спортивные комплексы (турники, рукоход) на детской площадке дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова	Установка спортивных тренажеров (турники, рукоход) на детской площадке дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова	100,0	1000,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены спортивное оборудование и ограждение, уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1149	38-00030	Установить ограждение детской площадки дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова	Установка ограждения детской площадки дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова	150,0	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение (финансирование в рамках реализации наказа № 38-00029)	1 год с 15.11.2023
1150	38-00033	Установить скамейки со спинками в количестве 4 штук на детской площадке дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова	Установка четырех скамеек со спинками на детской площадке дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова	40,0	40,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены скамейки	1 год с 15.11.2023

1151	38-00034	Установить урны в количестве 4 штук на детской площадке дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова	Установка четырех урн на детской площадке дома № 171/4 по улице Бориса Богаткова	20,0	20,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены урны	1 год с 15.11.2023
1152	38-00061	Выполнить прорезиненное покрытие (плиткой) на детской площадке по адресу: улица Бориса Богаткова, 171/4	Укладка прорезиненного покрытия (плитка) на детской площадке по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 171/4	350,0	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Уложено резиновое покрытие (финансирование в рамках реализации наказа № 38-00029)	1 год с 15.11.2023
1153	38-00069	Установить спортивные тренажеры во дворе дома № 208/1 по улице Бориса Богаткова	Установка спортивных тренажеров во дворе дома № 208/1 по улице Бориса Богаткова	120,0	650,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 15.11.2023
1154	38-00071	Установить малые детские формы на детской площадке дома № 208/1 по улице Бориса Богаткова	Установка малых детских форм на придомовой территории дома № 208/1 по улице Бориса Богаткова	200,0	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование (финансирование в рамках реализации наказа № 38-00069)	1 год с 15.11.2023
1155	38-00081	Установить малые детские формы на детскую площадку дома № 16 по улице Тополевая	Установка малых детских форм на придомовую территорию дома № 16 по улице Тополевая	100,0	100,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 15.11.2023

1156	38-00082	Произвести отсыпку отсевом грунта на придомовой территории дома № 16 по улице Тополевая	Произвести благоустройство придомовой территории дома № 16 по улице Тополевая с обустройством тротуара	50,0	156,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
1157	38-00093	Организовать дополнительный маршрут общественного транспорта по улице Василия Старошука через территорию Военного городка	Организовать автобусный маршрут общественного на территории Военного городка через ул. Василия Старошука и обеспечить его стабильную работу	-	-	ДТиДБК	Выполнен. Изменен путь следования транспортного средства маршрута маршрутного такси № 90 от ул. Кошурникова до ул. Василия Старошука в прямом направлении путем исключения ул. Кошурникова, Фрунзе, Ипподромской и включения ул. Б. Богаткова, Василия Старошука, Ядринцевского, Конного спуска, Ипподромской	-

1158	38-00105	Установить скамейки со спинками в количестве 7 штук по адресу: улица Федосеева, 3	Установка семи скамеек со спинками по адресу: улица Федосеева, дом № 3	70,0	69,7	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены скамейки	1 год с 15.11.2023
1159	38-00128	Установить малые детские формы на придомовой территории дома № 11 по улице Стофато	Установка малых детских форм на придомовой территории дома № 11 по улице Стофато	80,0	80,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 15.11.2023
1160	38-00135	Сделать пешеходный тротуар от улицы Бориса Богаткова к Военному городку	Сделать пешеходный тротуар от улицы Бориса Богаткова к территории Военного Городка	1250,0	765,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 24.11.2023
1161	38-00150	Установить скамейки со спинками в количестве 6 штук на придомовой территории дома № 165 по улице Бориса Богаткова	Установка шести скамеек со спинками на придомовой территории дома № 165 по улице Бориса Богаткова	60,0	89,4	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены скамейки	1 год с 15.11.2023
1162	38-00151	Установить урны в количестве 6 штук на придомовой территории дома № 165 по улице Бориса Богаткова	Установка шести урн на придомовой территории дома № 165 по улице Бориса Богаткова	18,0	21,3	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены урны	1 год с 15.11.2023
1163	38-00153	Установить теннисный стол на детской площадке дома № 165 по улице Бориса Богаткова	Установка теннисного стола на детской площадке дома № 165 по улице Бориса Богаткова	40,0	40,5	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлен теннисный стол	1 год с 15.11.2023
1164	38-00165	Установить ограждение во дворе дома вдоль проезжей части по адресу: улица Бориса Богаткова, 177	Установка ограждения во дворе дома вдоль проезжей части по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 177	150,0	142,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 15.11.2023
1165	38-00167	Установить ограждение цветочной зоны за домом № 177 по улице Бориса Богаткова	Установка ограждения на придомовой территории дома № 177 по улице Бориса Богаткова	50,0	142,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено ограждение	1 год с 15.11.2023

1166	38-00183	Установить малые детские формы на детской площадке дома № 202 по улице Бориса Богаткова	Установка малых игровых форм на детской площадке дома № 202 по улице Бориса Богаткова	100,0	200,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 15.11.2023
1167	38-00222	Сделать санитарную обрезку зеленых насаждений на придомовой территории дома № 167 по улице Бориса Богаткова	Снос и обрезка аварийных деревьев на придомовой территории дома № 167 по улице Бориса Богаткова	80,0	80,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
1168	38-00225	Сделать уширение проезда перед домом № 167 по улице Бориса Богаткова	Сделать уширение проезда перед домом № 167 по улице Бориса Богаткова	8931,0	1460,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1169	38-00234	Установить прорезиненное покрытие на детской площадке по адресу: улица Военная, 9	Укладка прорезиненного покрытия на детской площадке по адресу: улица Военная, дом № 9	500,0	500,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1170	38-00238	Произвести замену старых окон на пластиковые окна в здании МКДОУ ДС № 440, расположенного по адресу: улица Бориса Богаткова, 220	Произвести замену старых окон на пластиковые окна в здании МКДОУ ДС № 440, расположенного по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 220	2000,0	681,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 28.04.2023
1171	38-00242	Приобрести и установить въездные ворота по адресу: улица Бориса Богаткова, 220, МКДОУ ДС № 440	Приобрести и установить въездные ворота по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 220, МКДОУ ДС № 440	150,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены въездные ворота	-



1172	38-00243	Приобрести и установить малые детские формы по адресу: улица Бориса Богаткова, 220, МКДОУ ДС № 440	Приобрести и установить малые детские формы по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 220, МКДОУ ДС № 440	200,0	-	ДО	Выполнен. Установлены малые игровые формы	-
1173	38-00248	Сделать отмостку вокруг здания МКДОУ ДС № 372, расположенного по адресу: улица Стофато, 12а	Сделать отмостку вокруг здания МКДОУ ДС № 372, расположенного по адресу: улица Стофато, дом № 12а	600,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории (финансирование в рамках реализации наказа № 38-00251)	5 лет с 06.07.2023
1174	38-00251	Восстановить асфальтовое покрытие на территории МКДОУ ДС № 372, расположенного по адресу: улица Стофато, 12а	Восстановить асфальтовое покрытие на территории МКДОУ ДС № 372, расположенного по адресу: улица Стофато, дом № 12а	1000,0	1698,3	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 06.07.2023
1175	38-00252	Завести песок для песочниц МКДОУ ДС № 372, расположенного по адресу: улица Стофато, 12а	Завести песок для песочниц МКДОУ ДС № 372, расположенного по адресу: улица Стофато, дом № 12а	30,0	-	ДО	Выполнен. Завезен песок	-
1176	38-00263	Выполнить искусственное покрытие на спортивной площадке, расположенной между домами №№ 14, 16 по улице Закаменский микрорайон	Укладка искусственного покрытия на спортивной площадке, расположенной между домами №№ 14, 16 по улице Закаменский микрорайон	300,0	300,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023

1177	38-00264	Установить футбольные ворота с кольцом для баскетбола в количестве 2 штуки на спортивную площадку, расположенную между домами №№ 14, 16 по улице Закаменский микрорайон	Установка двух футбольных ворот с кольцами для баскетбола на спортивную площадку, расположенную между домами №№ 14, 16 по улице Закаменский микрорайон	60,0	67,9	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены футбольные ворота с кольцами	1 год с 15.11.2023
1178	38-00269	Асфальтировать территорию детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, 197/1	Асфальтировать территорию детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 197/1	1000,0	442,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 07.07.2023
1179	38-00272	Сделать монтаж освещения вокруг здания и на территории детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, 163/10	Сделать монтаж освещения вокруг здания и на территории детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 163/10	200,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по освещению территории	-
1180	38-00275	Сделать ремонт крыши детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, 163/10	Сделать ремонт крыши детского сада № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 163/10	1500,0	700,7	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту крыши	5 лет с 15.08.2023
1181	38-00277	Сделать замену окон в детском саду № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 163/10	Сделать замену окон в детском саду № 453 по адресу: улица Бориса Богаткова, дом № 163/10	370,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна	-
1182	38-00340	Установить урны на придомовой территории дома № 32 по адресу	Установка урн на придомовой территории дома № 32 по адресу	10,0	10,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены урны	1 год с 15.11.2023

		улица Федосеева	улица Федосеева					
1183	31-023	Произвести замену окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 440 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 220	Замена 445 кв. м окон на пластиковые в МКДОУ д/с № 440	3822,0	-	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна (финансирование в рамках реализации наказа № 38-00238)	5 лет с 28.04.2023
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 39, депутат Мухарьцин Александр Михайлович</b>								
1184	39-00003	Выполнить ремонт отвода и стока для сточных вод со спортивной площадки МБОУ СОШ № 199, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Лазурная, 27	Выполнить ремонт отвода и стока для сточных вод со спортивной площадки МБОУ СОШ № 199, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Лазурная, 27	400,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту отвода и стока для сточных вод со спортивной площадки	-
1185	39-00004	Заменить двери и дверные проемы в здании МБОУ СОШ № 199, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Лазурная, 27	Заменить двери и дверные проемы в здании МБОУ СОШ № 199, расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Лазурная, 27	1500,0	-	ДО	Выполнен. Заменены двери	-
1186	39-00006	Строительство спортивной площадки (футбольное поле и волейбольная площадка) на территории МБОУ СОШ № 195, расположенной по адресу г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Высоцкого, 1	Строительство спортивной площадки (футбольное поле и волейбольная площадка) на территории МБОУ СОШ № 195, расположенной по адресу г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Высоцкого, 1	2000,0	-	ДО	Выполнен частично. Оборудована волейбольная площадка	-

1187	39-00011	Установить хоккейную коробку и теннисный корт на территории МБОУ СОШ № 194, расположенной по адресу г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10/1	Установить хоккейную коробку и теннисный корт на территории МБОУ СОШ № 194, расположенной по адресу г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Лазурная, 10/1	6000,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлена хоккейная коробка	-
1188	39-00017	Заменить зенитные окна и выполнить текущий ремонт в защитном куполе зенитных окон МКДОУ д/с № 482 комбинированного вида «Радуга» по адресу г. Новосибирск, ул. Лазурная, 2/1	Заменить зенитные окна и выполнить текущий ремонт в защитном куполе зенитных окон МКДОУ д/с № 482 комбинированного вида «Радуга» по адресу г. Новосибирск, ул. Лазурная, 2/1	500,0	540,3	ДО	Выполнен. Заменены окна	5 лет с 22.05.2023
1189	39-00028	Ремонт подпорной стенки дома В. Высоцкого, 33	Ремонт подпорной стенки дома В. Высоцкого, 33	2300,0	359,9	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту подпорной стенки	3 года с 12.09.2023
1190	39-00034	Установить 3 урны у дома № 15/1 по ул. В. Высоцкого	Установить 3 урны у дома № 15/1 по ул. В. Высоцкого	15,0	9,9	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены урны	1 год с 15.11.2023
1191	39-00056	Ремонт системы отопления, подачи воды и канализования корпуса образовательного учреждения ДОУ № 102 по адресу г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, 36/2	Ремонт системы отопления, подачи воды и канализования корпуса образовательного учреждения ДОУ № 102 по адресу г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, 36/2	1900,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту системы отопления, подачи воды и канализования	-

1192	39-00064	Сделать мягкое покрытие на детской площадке многоквартирного дома № 40/2 по ул. В. Высоцкого	Укладка резинового покрытия на детской площадке многоквартирного дома № 40/2 по ул. В. Высоцкого	350,0	469,6	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1193	39-00076	Восстановить уличное освещение по ул. Зеленодолинская от дома № 1/1 до дома № 26 по ул. Зеленодолинская	Замена перегоревших ламп	10,0	115,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
1194	39-00081	Заменить деревянные оконные блоки на пластиковые в 1 корпусе МКДОУ № 489 по ул. Высоцкого 21	Заменить деревянные оконные блоки на пластиковые в 1 корпусе МКДОУ № 489 по ул. Высоцкого 21	2000,0	714,1	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 28.04.2023
1195	39-00102	Установка малых игровых форм и ограждения на детской площадке многоквартирного дома № 5 по ул. В. Высоцкого	Установка малых игровых форм и ограждения на детской площадке многоквартирного дома № 5 по ул. В. Высоцкого	250,0	392,2	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены игровое оборудование и ограждение	1 год с 15.11.2023
1196	39-00114	Строительство детской игровой площадки (малые игровые формы, уличные тренажеры и мягкое покрытие) на территории многоквартирного дома № 16 по ул. Лазурная	Установка малых игровых форм, уличных тренажеров и мягкого покрытия на территории многоквартирного дома № 16 по ул. Лазурная	550,0	550,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование, уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1197	39-00115	Строительство детской спортивной игровой площадки (волейбольная и баскетбольная мягкое покрытие, ограждение и освещение) на территории многоквартирного дома	Установка волейбольной сетки, баскетбольных колец, мягкого покрытия и ограждения на территории многоквартирного дома № 27 по ул. Высоцкого	550,0	1500,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены волейбольная сетка и баскетбольные кольца,	1 год с 15.11.2023

		№ 27 по ул. Высоцкого					уложено резиновое покрытие	
1198	39-00117	Строительство детской спортивной игровой площадки (волейбольная и баскетбольная мягкое покрытие, ограждение и освещение) на территории между многоквартирными домами № 13 и № 11 по ул. Высоцкого	Установка волейбольной сетки, баскетбольных колец, мягкого покрытия и ограждения на территории между многоквартирными домами № 13 и № 11 по ул. Высоцкого	550,0	550,0	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Установлены волейбольная сетка, баскетбольные кольца, ограждение и уложено резиновое покрытие	1 год с 15.11.2023
1199	39-00126	Асфальтирование дороги вокруг многоквартирного дома № 10 по ул. Лазурная, сделать сквозной проезд	Асфальтирование дороги вокруг многоквартирного дома № 10 по ул. Лазурная, сделать сквозной проезд	2800,0	5205,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1200	39-00127	Обустроить парковочные места у многоквартирного дома № 10 по ул. Лазурная	Обустроить парковочные места у многоквартирного дома № 10 по ул. Лазурная	1200,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 39-00126)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023

Октябрьский район, избирательный округ № 40, депутат Андропова Анастасия Анатольевна								-
1201	40-00036	Произвести ремонт асфальтового покрытия на внутренней и внешней территории МКД (ул. Восход, 26/1)	Произвести ремонт асфальтового покрытия на внутренней и внешней территории МКД (ул. Восход, 26/1)	6849,0	2467,4	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023
1202	40-00080	Отсыпка щебнем Асфальтный пер.	Отсыпка щебнем переулка Асфальтный	1208,0	635,2	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси по переулку Асфальтному	2 года с 11.10.2023
1203	40-00093	Благоустройство придомовой территории МКД № 76 по ул. Кирова	Благоустройство придомовой территории МКД № 76 по ул. Кирова	1400,0	417,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
1204	40-00124	Асфальтирование ул. Камышенская	Асфальтирование ул. Камышенская	2464,0	2266,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси ул. Камышенской	4 года с 30.11.2023
1205	40-00144	Построить тротуар по ул. Загородная-центральная	Построить тротуар по ул. Загородная-центральная	5000,0	1400,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены	4 года с 18.12.2023

							работы по ремонту и обустройству тротуара	
1206	30-012	Выполнить работы по ремонту фасада в МКДОУ д/с № 391 по адресу: ул. Бориса Богаткова, 25	Ремонт фасада здания	1750,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту фасада здания	5 лет с 04.09.2023
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 41, депутат Гудовский Андрей Эдуардович</b>								
1207	41-00049	Совместно с управляющей компанией инициировать подачу документов на МЖКХ по вопросу аварийного состояния домов по адресам улица Автогенная, 119, 117, 115	Совместно с управляющей компанией инициировать подачу документов на МЖКХ по вопросу аварийного состояния домов по адресам улица Автогенная, 119, 117, 115	-	-	Администрация Октябрьского района	Выполнен. Дома признаны аварийными и подлежащими сносу (постановления мэрии города Новосибирска от 02.02.2022 № 335, 336, 327)	-
1208	41-00059	Водоотвод от домов по ул. Грибоедова, 162, 158	Водоотвод от домов по ул. Грибоедова, 162, 158	1800,0	1286,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и парковки, оборудованию дренажного колодца	3 года с 15.07.2023



1209	41-00074	Ремонт дороги по улице 9-го ноября	Ремонт дороги по улице 9-го ноября	7244,0	878,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси ул. 9-го Ноября	2 года с 11.10.2023
1210	41-00085	Установить светофор на пересечении улиц Кирова и Автогенная	Установить светофор на пересечении улиц Кирова и Автогенная	3168,0	2669,1	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор	5 лет с 06.06.2023
1211	41-00091	Установить асфальтовое покрытие дороги на улице Радистов	Установить асфальтовое покрытие дороги на улице Радистов	1144,0	665,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси ул. Радистов	2 года с 11.10.2023
1212	41-00114	Устройство пешеходного тротуара от улицы Пролетарская до аллеи Грибоедова с установкой освещения и пешеходных переходов	Устройство пешеходного тротуара от улицы Пролетарская до аллеи Грибоедова с установкой освещения и пешеходных переходов	7240,0	2581,1	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара вдоль ул. Грибоедова	4 года с 24.12.2023
1213	32-009	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 167 по адресу: ул. Добролюбова, 233	4000,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания	5 лет с 18.07.2023

1214	32-020	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Профсоюзная, Москвина, 40 лет Октября, пер. Прямой, пер. Инструментальный	Ремонт дорог частного сектора с устройством щебневой основы по ул. Профсоюзная, Москвина, 40 лет Октября, пер. Прямой, пер. Инструментальный	3700,0	860,3	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из щебеночно-песчаной смеси ул. Москвина	2 года с 30.11.2023
<b>Первомайский район, избирательный округ № 42, депутат Горшков Павел Александрович</b>								
1215	42-00001	Установка детской игровой площадки с уличными тренажерами по адресу: ул. М. Ульяновой, 20	Установка детской игровой площадки с уличными тренажерами по адресу: ул. М. Ульяновой, 20 (добавить 3 тренажера)	135,0	400,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 05.06.2023
1216	42-00005	Устройство пешеходного тротуара по ул. Красный факел	Устройство пешеходного тротуара по ул. Красный факел	15000,0	1442,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 13.12.2023
1217	42-00014	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 144	Ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 144	400,0	400,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания	5 лет с 15.07.2023
1218	42-00018	Замена витражных окон в ОО «Меридиан» МБУМЦ «Дом Молодежи»	Замена окон	300,0	249,5	ДКСиМП	Выполнен. Заменены окна	5 лет с 24.05.2023
1219	42-00027	Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Маяковского, 17	Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Маяковского, 17 (придомовая территория)	15,0	50,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Произведены работы по сносу дере-	-

			- 3 дерева)				вьев	
1220	42-00037	Ремонт тротуара от ул. Первомайской до Героев Революции вдоль домов № 3, 5, 7 по ул. Чапаева	Ремонт тротуара от ул. Первомайской до Героев Революции вдоль домов № 3, 5, 7 по ул. Чапаева	2400,0	1642,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2702,7 тыс. рублей	4 года с 13.12.2023
1221	42-00044	Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Шмидта, 10, 12	Спил аварийных деревьев по адресу: ул. Шмидта, 10, 12	30,0	32,2	Администрация Первомайского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу деревьев	-
1222	42-00048	Заасфальтировать ул. Железняка	Заасфальтировать ул. Железняка	1420,0	2371,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части ул. Железняка	4 года с 21.08.2023
1223	42-00052	Установка детской площадки по адресу: ул. Маяковского, 2	Установка детской площадки по адресу: ул. Маяковского, 2 (добавить 2 спортивных и 2 игровых элемента)	200,0	308,2	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 20.05.2023
1224	42-00068	Установка лавочек и стола на детскую площадку по адресу: ул. Первомайская, 204А	Установка лавочек и стола на детскую площадку по адресу: ул. Первомайская, 204А	20,0	17,9	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлены лавочки и стол	1 год с 29.08.2023

			(1 скамейка и 1 стол)					
1225	42-00079	Устройство парковочных карманов во дворе по адресу: ул. Первомайская, 116, 118	Устройство парковочных карманов во дворе по адресу: ул. Первомайская, 116, 118	1500,0	933,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения). Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 2745,5 тыс. рублей	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1226	42-00084	Установка детской площадки по адресу: ул. Героев Революции, 30/1	Установка детской площадки по адресу: ул. Героев Революции, 30/1 (добавить 2 детских и 2 игровых элемента)	500,0	700,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 14.08.2023
1227	42-00085	Установка детской игровой площадки с уличными тренажерами по адресу: ул. Героев Революции, 32/1	Установка детской игровой площадки с уличными тренажерами по адресу: ул. Героев Революции, 32/1 (добавить 2 детских элемента, 2 игровых элемента, 2 тренажера)	220,0	500,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 29.08.2023
1228	42-00100	Приобретение и замена холодильного оборудования МАУ «СШ «ЦЗВС»	Выполнить устройство бросковой зоны для хоккея в МАУ «СШ «ЦЗВС»	2560,0	1650,0	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по устройству бросковой зоны для хоккея	3 года с 20.10.2023

1229	33-063	Строительство тротуара по ул. Марата	Строительство тротуара	2100,0	3887,0	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 30.08.2023
1230	33-085	Асфальтирование территории МКДОУ д/с № 11	Асфальтирование территории	1400,0	1200,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 10.08.2023
<b>Первомайский район, избирательный округ № 43, депутат Любавский Андрей Валерьевич</b>								
1231	43-00012	Устройство детской площадки со спортивными тренажерами по адресу: ул. Лаврова, 3	Устройство детской площадки со спортивными тренажерами по адресу: ул. Лаврова, 3	500,0	268,8	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 06.08.2023
1232	43-00016	Благоустройство дорог частного сектора по улицам Астраханская, Шолкина, Пихтовая, Приозёрная, Лениногорская, Моисеенко, Матросова, 2-я Пихтовая	Благоустройство дорог частного сектора по улицам Астраханская, Шолкина, Пихтовая, Приозёрная, Лениногорская, Моисеенко, Матросова, 2-я Пихтовая	5000,0	2746,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части ул. Моисеенко	4 года с 20.06.2023
1233	43-00029	Установка детской площадки по адресу: ул. Одоевского, 19	Установка детской площадки по адресу: ул. Одоевского, 19 (добавить 4 детских элемента)	150,0	350,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 15.05.2023
1234	43-00062	Установить спортивную площадку по адресу: ул. Аксенова, 21	Установить спортивную площадку по адресу: ул. Аксенова, 21	-	-	ДО	Выполнен. Установлена спортивная	-

1235	43-00077	Установка дополнительных игровых элементов на детских площадках во дворах домов ул. Заречная, 4, ул. Первомайская, 232, ул. Первомайская, 236, ул. Столбовая, 26, ул. Белая, 6	Установка дополнительных игровых элементов на детских площадках во дворах домов ул. Заречная, 4, ул. Первомайская, 232, ул. Первомайская, 236, ул. Столбовая, 26, ул. Белая, 6 (по каждому адресу установить по два дополнительных игровых элементов)	300,0	1370,0	Администрация Первомайского района	площадка Выполнен в части 2023 года. Установлена детская площадка по ул. Первомайская, 236	1 год с 30.06.2023
1236	43-00081	Асфальтирование ул. Подольская и ул. Радиаторная	Асфальтирование ул. Подольская и ул. Радиаторная	4400,0	2012,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части ул. Радиаторной с устройством асфальтобетонного покрытия	4 года с 05.09.2023
1237	43-00097	Реконструкция освещения по ул. Шукшина	Реконструкция освещения по ул. Шукшина	150,0	287,5	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
1238	43-00098	Спил аварийных деревьев по улицам Твардовского, Шукшина, Березовая, Ученическая, Пришвина	Спил аварийных деревьев по улицам Твардовского, Шукшина, Березовая, Ученическая, Пришвина	75,0	80,0	Администрация Первомайского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу деревьев	-

1239	43-00104	Установка детских уличных тренажеров и игровых комплексов на территории МКДОУ № 447	Установка детских уличных тренажеров и игровых комплексов на территории МКДОУ № 447	500,0	500,0	ДО	Выполнен. Установлены малые игровые формы	5 лет с 12.05.2023
1240	43-00127	Устройство тротуаров по улицам Пихтовая, Телефонная	Устройство тротуаров по улицам Пихтовая, Телефонная	11150,0	2024,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству тротуара ул. Пихтовой	4 года с 27.07.2023
1241	34-083	Ремонт фасада здания МКДОУ д/с № 97	Ремонт межпанельных швов	1200,0	1368,1	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту межпанельных швов	5 лет с 15.06.2023
<b>Первомайский район, избирательный округ № 44, депутат Михайлов Алексей Юрьевич</b>								
1242	44-00008	Установка светофора на ост. Керченская	Установка светофора на ост. Керченская	410,0	2669,0	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор	5 лет с 06.06.2023
1243	44-00023	Ограждение детской площадки во дворе ул. Березовая, 13	Установка дополнительных игровых элементов на детской площадке во дворе дома № 13 по ул. Березовая	150,0	150,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 08.05.2023
1244	44-00035	Установка лавочек и столов на детскую площадку по адресу: ул. Звездная, 7	Установка лавочек и столов на детскую площадку по адресу: ул. Звездная, 7 (добавить 2 скамейки и 2 стола)	40,0	90,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлены лавочки и столы	1 год с 30.07.2023

1245	44-00039	Установка дополнительных спортивных тренажеров и блока стрит-воркаута на детской площадке по адресу: ул. Звездная, 16	Установка дополнительных спортивных тренажеров и блока стрит-воркаута на детской площадке по адресу: ул. Звездная, 16 (добавить 3 тренажера)	105,0	105,0	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 30.06.2023
1246	44-00046	Замена асфальтового покрытия на территории д/с № 447	Замена асфальтового покрытия на территории д/с № 447	3000,0	1074,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 09.08.2023
1247	44-00056	Асфальтирование ул. Гостинная	Асфальтирование ул. Гостинная	1880,0	3195,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части ул. Гостиной с устройством асфальтобетонного покрытия	4 года с 20.06.2023
1248	44-00074	Асфальтирование ул. Л. Русских	Асфальтирование ул. Л. Русских	1800,0	2897,6	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части ул. Леонида Русских с устройством асфальтобетонного покрытия	4 года с 20.06.2023



1249	44-00081	Установка хоккейной коробки между домами № 22/2 и № 22/3 по ул. Твардовского	Установка хоккейной коробки между домами № 22/2 и № 22/3 по ул. Твардовского	2260,0	2185,4	Администрация Первомайского района	Выполнен. Установлена хоккейная коробка	1 год с 09.11.2023
1250	44-00099	Обустройство светофорного объекта на ул. Одоевского на остановки общественного транспорта «Керченская»	Обустройство светофорного объекта на ул. Одоевского на остановки общественного транспорта «Керченская»	3168,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор (финансирование в рамках реализации наказа № 44-00008)	5 лет с 06.06.2023
<b>Советский район, избирательный округ № 45, депутат Пинус Наталья Ивановна</b>								
1251	45-00014	Велосипедные дорожки обустроить по Морскому проспекту, проспекту Академика Лаврентьева	Велосипедные дорожки обустроить по Морскому проспекту, проспекту Академика Лаврентьева	150,0	14588,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству велодорожек и ремонту тротуаров на Морском проспекте	4 года с 26.10.2023
1252	45-00015	Тротуар к Южному кладбищу: обустройство от Конечной остановки на Арбузова до кладбища	Тротуар к Южному кладбищу: обустройство от Конечной остановки на Арбузова до кладбища	1000,0	987,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 23.12.2023
1253	45-00020	Установить спортивные уличные тренажеры во дворе бульвара Молодежи, 16	Установить спортивное оборудование	300,0	500,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 16.06.2023

1254	45-00079	Посодействовать в модернизации уличного освещения по дороге вдоль дома и по улице Полевая № 3 с главного фасада и со двора (ночью в квартирах очень светло)	Посодействовать в модернизации уличного освещения по дороге вдоль дома и по улице Полевая № 3 с главного фасада и со двора	8,0	1,5	ДТиДБК	Выполнен. Заменены светильники	-
1255	45-00087	Обратиться к депутату с наказом на благоустройство с зонированием: небольшой игровой зоны для маленьких детей (песочница, горка, лазилки, качели, домик, лавочки) между домами № 34 и 36 по улице Академической и спортивной площадки (баскетбольное кольцо, рукоходы, тренажеры) между домом № 38 по улице Академической и домами № 46 и 48 по улице Терешковой	Установить игровое/спортивное оборудование, при условии оформления собственниками МКД земельного участка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	600,0	1000,0	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено спортивное оборудование	1 год с 27.10.2023
1256	45-00109	Отремонтировать переход в районе дома ул. Солнечногорская, 11	Отремонтировать переход в районе дома ул. Солнечногорская, 11	340,0	112,9	Администрация Советского района	Выполнен. Произведены работы по ремонту лестницы и установке пандуса. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 248,3 тыс. рублей	1 год с 25.08.2023

1257	45-00125	Установка элементов спортивной площадки, всесезонных спортивных тренажеров, элементов деталей площадки (в т. ч. баскетбол, теннисный стол) во дворе ул. Ученых, 3 - 5 и ул. Золотодолинской, 27, а также во дворе домом ул. Ученых, 7 - 9	Установка элементов детской и спортивной площадок во дворе ул. Ученых, 3 – 5 и ул. Золотодолинской, 27, а также во дворе ул. Ученых, 7 – 9	600,0	500,0	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое и спортивное оборудование во дворе ул. Ученых, 3-5	1 год с 27.06.2023
1258	45-00132	Благоустроить дороги общего пользования улиц: Теплая, Зелёная, Космонавтов. путём асфальтирования в соответствие с государственными стандартами (требованиями) в России ГОСТ Р 54401-2011 (асфальтобетон дорожный литой горячий), ГОСТ Р 52289-2004, с применением технических средств организации дорожного движения, с установлением, наличием вдоль дорог водостоков для поглощения и водозабора дождевой воды и талой воды при таяние снега весной	Благоустроить дороги общего пользования улиц: Теплая, Зелёная, Космонавтов. путём асфальтирования в соответствие с государственными стандартами (требованиями) в России ГОСТ Р 54401-2011 (асфальтобетон дорожный литой горячий), ГОСТ Р 52289-2004, с применением технических средств организации дорожного движения, с установлением, наличием вдоль дорог водостоков для поглощения и водозабора дождевой воды и талой воды при таяние снега весной	9000,0	1097,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси ул. Зеленой и ул. Космонавтов	4 года с 24.11.2023
1259	45-00157	Установить шкаф для букроссинга в районе помещения ТОС	Установить шкаф для букроссинга в районе помещения ТОС	10,0	160,0	УОС	Выполнен. Приобретен шкаф для букроссинга	1 год с 29.06.2023

1260	45-00160	Нанести твердое покрытие (бетон, асфальт, тротуарная плитка) на дорожках в Сиреновом скверике	Нанести твердое покрытие (бетон, асфальт, тротуарная плитка) на дорожках в Сиреновом скверике	380,0	388,4	Администрация Советского района	Выполнен. Произведены работы по устройству тротуара	1 год с 06.09.2023
1261	45-00177	Ремонт въезда от ул. Академическая до дома ул. Академическая, 10	Ремонт въезда от ул. Академическая до дома ул. Академическая, 10	1000,0	2570,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1262	45-00184	Благоустроить спортивную площадку на территории МКДОУ д/с № 320	Благоустроить спортивную площадку на территории МКДОУ д/с № 320	550,0	550,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по благоустройству спортивной площадки	5 лет с 04.07.2023
1263	45-00205	Ремонт тротуаров по проспекту Академика Лаврентьева (нечетная сторона)	Ремонт тротуаров по проспекту Академика Лаврентьева (нечетная сторона)	12000,0	3300,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 07.12.2023
1264	45-00213	Оборудование пешеходного перехода со светофорным объектом через ул. Арбузова в районе остановки «МТС»	Оборудование пешеходного перехода со светофорным объектом через ул. Арбузова в районе остановки «МТС»	3180,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00907)	5 лет с 24.07.2023

1265	45-00235	Отремонтировать тротуар вдоль проспекта Академика Лаврентьева	Отремонтировать тротуар вдоль проспекта Академика Лаврентьева	12000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 45-00205)	4 года с 07.12.2023
1266	45-00249	Ремонт внутриквартального проезда ул. Мусы Джалиля, 4	Ремонт внутриквартального проезда ул. Мусы Джалиля, 4	1500,0	1319,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023
1267	45-00250	Ремонт тротуаров от каждого проезда до внутриквартального проезда, ремонт тротуаров между подъездами ул. Мусы Джалиля, 4	Ремонт тротуаров от каждого проезда до внутриквартального проезда, ремонт тротуаров между подъездами ул. Мусы Джалиля, 4	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 45-00249)	3 года с 15.07.2023
1268	45-00253	Отсыпка щебнем парковки ул. Мусы Джалиля, 4	Отсыпка щебнем парковки ул. Мусы Джалиля, 4	500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа	3 года с 15.07.2023

1269	45-00304	Благоустроить двор М. Джалиля, 4	Благоустроить двор М. Джалиля, 4	1500,0	-	ДЭЖКХ	№ 45-00249) Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 45-00249)	3 года с 15.07.2023
1270	45-00328	Благоустроить двор ул. Мусы Джалиля, 2/4; убрать разросшуюся поросль; засыпать лужу на въезде во двор	Благоустроить двор ул. Мусы Джалиля, 2/4; засыпать лужу на въезде во двор	1550,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 45-00249) (мероприятие, ответственным исполнителем за выполнение которого является ДЭЖКХ, выполнено в полном объеме)	3 года с 15.07.2023
			Обрезка и снос кустарников		-	Администрация Советского района		

1271	45-00352	Тротуар проспект Академика Лаврентьева	Тротуар проспект Академика Лаврентьева	12000,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 45-00205)	4 года с 07.12.2023
1272	45-00355	Тротуар от ул. Терешковой, 2 до дома ул. Терешковой, 12а	Тротуар от ул. Терешковой, 2 до дома ул. Терешковой, 12а	1900,0	908,5	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 23.12.2023
1273	45-00357	Тротуар на Морской проспекте	Тротуар на Морской проспекте	9500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству велодорожек и ремонту тротуаров (финансирование в рамках реализации наказа № 45-00014)	4 года с 26.10.2023
1274	45-00363	Оборудование пешеходного перехода со светофорным объектом через ул. Арбузова в районе остановки МТС	Оборудование пешеходного перехода со светофорным объектом через ул. Арбузова в районе остановки МТС	410,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00907)	5 лет с 24.07.2023

1275	45-00462	Восстановить скамейку возле ДУ (нечетная сторона Морского проспекта)	Восстановить скамейку возле ДУ (нечетная сторона Морского проспекта)	50,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. Установлена скамейка	-
1276	45-00598	Оборудовать малыми спортивными формами открытый стадион МБОУ Гимназия № 5	Оборудовать малыми спортивными формами открытый стадион МБОУ Гимназия № 5	1500,0	530,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Установлены малые спортивные формы	5 лет с 02.07.2023
1277	45-00605	Отремонтировать участок дороги (выезд) от д/к «Юность» пр. Строителей, 21 в сторону перекрестка проспект Академика Лаврентьева и пр. Строителей	Отремонтировать участок дороги (выезд) от д/к «Юность» пр. Строителей, 21 в сторону перекрестка проспект Академика Лаврентьева и пр. Строителей	1500,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части в районе выезда от д/к «Юность» в рамках ремонта проспекта Строителей	4 года с 26.10.2023
1278	45-00632	Обустройство участков в соответствии с требованиями программы «Доступная среда» Морской проспект: напротив дома № 3; напротив дома № 7; напротив дома № 29; перекресток с ул. Жемчужной; напротив дома № 62	Обустройство участков в соответствии с требованиями программы «Доступная среда» Морской проспект: напротив дома № 3; напротив дома № 7; напротив дома № 29; перекресток с ул. Жемчужной; напротив дома № 62	1000,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству велодорожек и ремонту тротуаров (финансирование в рамках реализации наказа № 45-00014)	4 года с 26.10.2023



1279	45-00644	Выделить финансирование на приобретение рамки металлодетектора ДК «Академия»	Выделить финансирование на приобретение рамки металлодетектора ДК «Академия»	500,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Установлена рамка металлодетектора	-
1280	45-00652	<p>Реализовать мероприятие по благоустройству территории МКД по ул. Арбузова, 5, включающие в себя следующие: -расширение внутриквартального проезда; -организацию пешеходных тротуаров; -организацию озеленения территории, включая газонов, цветников; -размещение парковочных мест; -размещение детских и спортивных площадок для выгула собак</p>	<p>Реализовать мероприятие по благоустройству территории МКД по ул. Арбузова, 5, включающие в себя следующие: -расширение внутриквартального проезда; -организацию пешеходных тротуаров; -размещение парковочных мест; площадок, площадок для выгула собак</p>	3820,0	3188,4	ДЭЖКХ	<p>Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)</p>	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 14.09.2023
			Организация озеленения территории (газоны, цветник), подготовка почвы под газон, установка десткого и спортивного оборудования, с устройством покрытия,при условии оформления собсвенниками МКД земельного участка у в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300		-	Администрация Советского района		
1281	45-00655	Реализовать мероприятия по благоустройству территории в виде демонтажа бассейна «Гаврик», расположенного между домами № 15 и 17 по	Демонтаж бассейна с завозом грунта и посевом газонной травы	550,0	1380,0	Администрация Советского района	Выполнен. Произведены работы по демонтажу бассейна с завозом грунта и по	5 лет с 15.06.2023

		ул. Иванова					севом газонной травы	
<b>Советский район, избирательный округ № 46, депутат Каверзина Светлана Викторовна</b>								
1282	46-00026	Ремонт внутриквартального проезда с обустройством парковочных карманов Новоморская, 26	Ремонт внутриквартального проезда с обустройством парковочных карманов Новоморская, 26	1500,0	1751,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1283	46-00044	Благоустройство сквера у набережной Обского моря в микрорайоне Левые Чемы	Устройство тропинок	500,0	1798,8	Администрация Советского района, ДКСиМП	Выполнен в части 2023 года. Администрацией Советского района выполнены работы по сносу деревьев и обустройству ливневой канализации, установлены урны и лавочки	1 год (обустройство ливневой канализации) с 25.08.2023 и 1 год (установка урн и лавочек) с 17.10.2023
1284	46-00049	Спортивные тренажёры ул. Софийская, 8	Установка спортивного оборудования, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	600,0	500,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 30.08.2023

1285	46-00055	Новые игровые формы ул. Ветлужская, 22	Установка игрового оборудования, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	300,0	330,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 31.08.2023
1286	46-00095	Замена ограждения детского сада № 374 по ул. Софийская, 10	Замена ограждения детского сада № 374 по ул. Софийская, 10	1500,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по замене ограждения	-
1287	46-00097	Произвести асфальтирование территории детского сада № 374 по ул. Софийская, 10	Произвести асфальтирование территории детского сада № 374 по ул. Софийская, 10	2000,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию территории	5 лет с 22.05.2023
1288	46-00115	Провести благоустройство внутриквартальной территории с устройством водоотводного лотка дома по адресам ул. Новоморская, 26	Провести благоустройство внутриквартальной территории с устройством водоотводного лотка дома по адресам ул. Новоморская, 26	2000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 46-00026)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1289	46-00147	Отремонтировать тротуары по ул. Героев труда с обеих сторон	Отремонтировать тротуары по ул. Героев труда с обеих сторон	5000,0	1280,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены	4 года с 24.11.2023

							работы по ремонту тротуара	
1290	46-00151	Обустроить придомовую территорию по адресу ул. Героев труда, 27а с обустройством детской площадки с безопасным покрытием с дренажем	Устройство игровой площадки с резиновым покрытием, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	600,0	1463,2	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены игровое оборудование и ограждение	1 год (установка игрового оборудования) с 25.05.2023 и 1 год (установка ограждения) с 20.06.2023
1291	46-00159	Обустроить тротуары по ул. Шатурская с обеих сторон, обеспечить их освещение	Обустроить тротуары по ул. Шатурская с обеих сторон, обеспечить их освещение	3700,0	518,2	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 24.11.2023
1292	46-00219	Обустроить площадку отстоя транспорта на ост. «ул. Белоусова»	Оборудование КОП в соответствии с нормативными требованиями	4300,0	9996,5	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству площадки отстоя транспорта на ул. Белоусова	7 лет с 20.10.2023
1293	46-00228	Заасфальтировать дороги улиц частного сектора: а) Золоторожскую, б) Добровольческую, в) Белоусова, г) Вахтангова, д) Иноземную	Заасфальтировать дороги улиц частного сектора: а) Золоторожскую, б) Добровольческую, в) Белоусова, г) Вахтангова, д) Иноземную	8000,0	1439,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобе-	4 года с 24.11.2023

							тонной смеси ул. Белоусова	
1294	46-00229	Реконструкция уличных лестниц на ул. Шлюзовая и ул. Тружеников, обеспечить их освещением	Реконструкция уличных лестниц на ул. Шлюзовая и ул. Тружеников, обеспечить их освещением	1500,0	182,1	ДТиДБК, Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Администрацией Советского района произведены работы по ремонту лестниц	1 год с 27.07.2023 и 1 год с 06.09.2023
1295	46-00282	Обустройство Сада памяти Степана Белоусова на ул. Белоусова	В 2022 году мероприятия по демонтажу 8 шт. гаражей. В 2023 году мероприятия по планировке территории, посадке деревьев	370,0	546,9	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по устройству тротуара и демонтажу гаражей	1 год с 06.09.2023
1296	46-00379	Вырубка аварийных тополей вдоль ул. Софийская и ул. Ветлужская с заменой их на посадки живой изгороди	Снос зеленых насаждений	150,0	109,2	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу зеленых насаждений	-
1297	46-00390	Устройство уличного освещения ул. Шатурская	Устройство уличного освещения ул. Шатурская	172,0	262,1	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-

1298	36-010	Устройство щебнем обочины вдоль дороги по ул. Софийская. Закончить ремонт дороги по ул. Софийская до остановки общественного транспорта «Чемской бор»	Выполнение ремонтных работ	10000,0	93651,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части и устройству обочин из щебеночно-песчаной смеси ул. Софийской	5 лет с 21.08.2023
1299	36-046	Провести благоустройство внутриквартальной территории домов по адресам: ул. Шлюзовая, 6, 12, 20, 22	Благоустройство внутриквартальной территории	3000,0	2007,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара	3 года с 15.07.2023
1300	36-062	Провести благоустройство внутриквартальной территории по адресам: ул. Русская, 3, 5, 9, 11, 13, 21, 25, 31	Выполнить внутриквартальное благоустройство	1200,0	6933,4	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 14.09.2023
<b>Советский район, избирательный округ № 47, депутат Стрельников Виктор Александрович</b>								
1301	47-00002	Установить новые игровые элементы, уличные тренажеры и современное прорезиненное покрытие на детской площадке у дома	Установка игровых и спортивных элементов, с устройством резинового покрытия площадки	900,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое и спортивное	1 год с 23.06.2023

		ул. Лесососечная, 2					оборудование (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00008)	
1302	47-00004	Установить многофункциональную спортивную площадку у дома ул. Лесососечная, 2	Установка спортивных элементов, с устройством резинового покрытия площадки	1000,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Установлено игровое и спортивное оборудование (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00008)	1 год с 23.06.2023
1303	47-00008	Установить спортивные элементы и тренажеры во дворе дома ул. Лесососечная, 2	Установка спортивных тренажеров	900,0	949,9	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 23.06.2023
1304	47-00011	Содействовать передаче земельного участка с кадастровым номером 54:35:091057:1343 в собственность дома № 3 по ул. Лесососечная с последующим благоустройством этого участка как придомовой территории	Содействовать передаче земельного участка с кадастровым номером 54:35:091057:1343 в собственность дома № 3 по ул. Лесососечная с последующим благоустройством этого участка как придомовой территории	-	-	ДСиА	Выполнен. В соответствии с проектом планировки территории, ограниченной границей Советского района, границей города Новосибирска,	-

								границей городских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 № 3016, в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:091057:1343 (прилегающего к многоквартирному жилому дому № 3 по ул. Лесосечной) установлена зона отдыха и оздоровления. Размещение объектов капитального строительства в данной зоне невозможно
--	--	--	--	--	--	--	--	--



1305	47-00018	Провести ремонт стадиона и двора в школе № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	Провести ремонт стадиона и двора в школе № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	15000,0	-	ДО	Выполнен в части 2023 года. Обустроен новый стадион СОШ № 102. (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00170)	5 лет с 09.10.2023
1306	47-00091	Выполнить асфальтирование проезжей части у домов № 11/1, 14, 9, 9/1, 8, 10, 11, 7 по ул. Зеленая Горка	Выполнить асфальтирование проезжей части у домов № 11/1, 14, 9, 9/1, 8, 10, 11, 7 по ул. Зеленая Горка	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и тротуаров	-
1307	47-00092	Выполнить асфальтирование внутриквартальных проездов микрорайона «Зеленая Горка»	Выполнить асфальтирование внутриквартальных проездов микрорайона «Зеленая Горка»	8300,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и тротуаров	-
1308	47-00108	Создать новую остановку общественного транспорта (по требованию) у ул. Садовый проезд, 3	Создать новую остановку общественного транспорта (по требованию) у ул. Садовый проезд, 3	200,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Оборудованы площадки для остановок общественного транспорта за счет внебюджетных средств	-

1309	47-00109	Организация асфальтированного тротуара вдоль ул. Садовый проезд	Организация асфальтированного тротуара вдоль ул. Садовый проезд	8000,0	2742,4	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 24.11.2023
1310	47-00114	Организовать остановку общественного транспорта Благовещенская в начале ул. Садовый проезд с установкой крытых павильонов	Организовать остановку общественного транспорта Благовещенская в начале ул. Садовый проезд с установкой крытых павильонов	572,0	-	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Оборудованы площадки для остановок общественного транспорта за счет внебюджетных средств	-
1311	47-00116	Заасфальтировать ул. Еловый Бор от дома по ул. Благовещенская, 23 до ул. Троицкая	Заасфальтировать ул. Еловый Бор от дома по ул. Благовещенская, 23 до ул. Троицкая	920,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по асфальтированию проезжей части ул. Еловый Бор за счет внебюджетных средств	-
1312	47-00127	Организация нового остановочного места на пересечении ул. Благовещенская и Садовый проезд	Организация нового остановочного места на пересечении ул. Благовещенская и Садовый проезд	572,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Оборудованы площадки для остановок общественного транспорта за счет внебюджетных	-

							средств	
1313	47-00162	Провести ремонтные работы в Детской школе искусств № 21 по адресу: ул. Экваторная, 5: замена окон в каб. 311 и 104	Провести ремонтные работы в Детской школе искусств № 21 по адресу: ул. Экваторная, 5: замена окон в каб. 311 и 104	50,0	143,9	ДКСиМП	Выполнен. Заменены окна	5 лет с 01.09.2023
1314	47-00170	Обустройство нового стадиона СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5: беговое дорожки (3 полосы) с прорезиненным покрытием, организация футбольного поля со специальным покрытием, организация теннисного корта, организация беговой дорожки с ямой для прыжков, организация баскетбольной площадки, организация подходных дорожек с твердым покрытием	Обустройство нового стадиона СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5: беговое дорожки (3 полосы) с прорезиненным покрытием, организация футбольного поля со специальным покрытием, организация теннисного корта, организация беговой дорожки с ямой для прыжков, организация баскетбольной площадки, организация подходных дорожек с твердым покрытием	29000,0	15000,0	ДО	Выполнен. Обустроен новый стадион СОШ № 102. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 15350,0 тыс. рублей	5 лет с 09.10.2023
1315	47-00174	Приобрести для учебных классов проекторы и интерактивные доски в СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	Приобрести для учебных классов проекторы и интерактивные доски в СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	2400,0	1200,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Приобретены интерактивные доски	-
1316	47-00177	Заменить все старые деревянные окна на новые в СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	Заменить все старые деревянные окна на новые в СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	1500,0	300,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 22.05.2023

1317	47-00179	Укомплектовать гардероб в СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	Укомплектовать гардероб в СОШ № 102 по адресу: ул. Экваторная, 5	500,0	-	ДО	Выполнен в части 2023 года. Установлена гардеробная система за счет внебюджетных средств	-
1318	47-00180	Установить камеры наружного видеонаблюдения на территории школы № 102 (6 штук)	Установить камеры наружного видеонаблюдения на территории школы № 102 (6 штук)	150,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены камеры видеонаблюдения	-
1319	47-00199	Выполнить асфальтирование ул. Зоологическая от дома № 5 до дома № 68 (при ограничениях - отсыпать щебнем)	Выполнить асфальтирование ул. Зоологическая от дома № 5 до дома № 68 (при ограничениях - отсыпать щебнем)	2900,0	1979,9	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси ул. Зоологической	4 года с 24.11.2023
1320	47-00213	Установка зеркальной сферы на перекрестке ул. Черносельская и ул. Зоологическая	Установка зеркальной сферы на перекрестке ул. Черносельская и ул. Зоологическая	50,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Установлена полусфера за счет внебюджетных средств	-
1321	47-00233	Комплексное благоустройство территории школы и стадиона СОШ № 102	Комплексное благоустройство территории школы и стадиона СОШ № 102	-	-	ДО	Выполнен в части 2023 года. Обустроен новый ста-	5 лет с 09.10.2023

							дион СОШ № 102. (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00170)	
1322	47-00251	Создание остановки по требованию по ул. Лесосечная, напротив пешеходного спуска к дому № 5 по улице Лесосечная (ориентир - магазин «Мария-Ра»)	Создание остановки по требованию по ул. Лесосечная, напротив пешеходного спуска к дому № 5 по улице Лесосечная (ориентир - магазин «Мария-Ра»)	-	1504,5	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Оборудованы площадки для остановок общественного транспорта	5 лет с 31.12.2023
1323	47-00379	Рассмотреть вопрос переноса остановки «Лесосечная» (у дома ул. Лесосечная, 8) в сторону магазина «Мария-Ра» ул. Лесосечная, 5/1	Рассмотреть вопрос переноса остановки «Лесосечная» (у дома ул. Лесосечная, 8) в сторону магазина «Мария-Ра» ул. Лесосечная, 5/1	572,0	930,4	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству двух остановочных пунктов (посадочные площадки и площадки под павильон)	3 года с 01.11.2023

1324	47-00415	За домом ул. Экваторная, 18 установить рекреационную зону	За домом ул. Экваторная, 18 установить рекреационную зону	-	-	ДСиА	Выполнен. В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, на территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 54:35:091050:31, занимаемому многоквартирным жилым домом № 18 по ул. Экваторной, определена функциональная зона рекреационного назначения. В соответствии с проектом пла-	-
------	----------	---	---	---	---	------	--	---

								<p>нировки территории, ограниченной границей Советского района, границей города Новосибирска, границей городских лесов и Бердским шоссе, в Советском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 № 3016, в границах планировочного квартала 211.01.02.02 в отношении вышеуказанной территории установлена зона размещения озелененных территорий ограниченного пользования</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

1325	47-00437	Планирование ТЦ со стороны частного сектора Нижней Ельцовки (ул. Черносельская)	Планирование ТЦ со стороны частного сектора Нижней Ельцовки (ул. Черносельская)	-	-	ДСиА	Выполнен. Территория жилого микрорайона «Нижняя Ельцовка», включающая ул. Черносельскую, расположена в границах проекта планировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2017 № 4119. В	-
------	----------	---	---	---	---	------	--	---



								соответствии с данным проектом планировки в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами в границах планировочного квартала 223.01.01.01 предусмотрено размещение предприятий торговли всех видов. Мэрией города Новосибирска ООО «ЕВРОЛОГ ИСТИК» выдан градостроительный план от 21.02.2023 № РФ-54-2-03-0-00-2023-0160 на земельный участок с кадастровым номером 54:35:091070:143 по Бердскому
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							шоссе, 451 с видом разрешенного использования «Магазины; торговые, торгово-развлекательные комплексы и центры», для получения разрешения на строительство торгового объекта	
1326	47-00444	Покрасить столбы уличного освещения в микрорайоне «Нижняя Ельцовка»	Покрасить столбы уличного освещения в микрорайоне «Нижняя Ельцовка»	60,0	10,7	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по покраске столбов	-
1327	47-00505	Выполнить асфальтирование подъездной дороги к дому ул. Экваторная, 14 с разметкой парковочных мест	Выполнить асфальтирование подъездной дороги к дому ул. Экваторная, 14 с разметкой парковочных мест	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00513)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023

1328	47-00510	Выполнить ремонт и восстановление поребриков на территории дома ул. Экваторная, 14	Выполнить ремонт и восстановление поребриков на территории дома ул. Экваторная, 14	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00513)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1329	47-00513	Благоустройство придомовой территории ул. Экваторная, 14	Благоустройство придомовой территории ул. Экваторная, 14	2500,0	2671,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1330	47-00632	Отремонтировать автомобильную дорогу по ул. Иванова (от ул. Российская до ул. Тимакова) с устранением колейности и нанесением новой разметки	Отремонтировать автомобильную дорогу по ул. Иванова (от ул. Российская до ул. Тимакова) с устранением колейности и нанесением новой разметки	32000,0	30000,0	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части с нанесением дорожной разметки по ул. Иванова. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 41702,6 тыс.	5 лет с 11.08.2023

							рублей	
1331	47-00642	Выполнить комплексное благоустройство квартала - ул. Иванова, 37, 39, 41, 43, 45, 47 согласно единому проекту парка	Выполнить комплексное благоустройство квартала - ул. Иванова, 37, 39, 41, 43, 45, 47 согласно единому проекту парка	3700,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказов № 47-00643 и 47-00644)	3 года с 15.07.2023
			Установка игрового и спортивного оборудования по адресу: ул. Иванова, 43, с устройством резинового покрытия, при условии оформления собственниками МКД земельного участка в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300		-	Администрация Советского района		
1332	47-00643	Обустроить тротуар от ул. Иванова, 43 до ул. Иванова, 45 (200 кв. м асфальтового покрытия)	Обустроить тротуар от ул. Иванова, 43 до ул. Иванова, 45 (200 кв. м асфальтового покрытия)	500,0	497,3	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
1333	47-00644	Обустроить тротуар от ул. Иванова, 37 до ул. Иванова, 47 (330 кв. м асфальтового покрытия)	Обустроить тротуар от ул. Иванова, 37 до ул. Иванова, 47 (330 кв. м асфальтового покрытия)	1000,0	804,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
1334	47-00673	Установить новые игровые и спортивные формы на детской площадке дома ул. Иванова, 40	Установка игрового и спортивного оборудования во дворе МКД ул. Иванова, 42	800,0	700,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	1 год с 29.08.2023
1335	47-00677	Установить новые скамейки со спинками и урны у бти подъездов	Установка лавочек и урн	200,0	204,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены урны и ла-	1 год с 16.06.2023

		дома ул. Иванова, 38 с устройством плиточной площадки					вочки	
1336	47-00693	Комплексное благоустройство квартала ул. Иванова, 37, 39, 41, 43, 45, 47 согласно проекту (приложение 1)	Комплексное благоустройство квартала ул. Иванова, 37, 39, 41, 43, 45, 47 согласно проекту (приложение 1)	2500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказов № 47-00643 и 47-00644)	3 года с 15.07.2023
1337	47-00694	Тротуарные дорожки на месте народных троп (асфальтовое, прорезиненное, щебеночное покрытие) на территории квартала - ул. Иванова, 37, 39, 41, 43, 45, 47	Тротуарные дорожки на месте народных троп (асфальтовое, прорезиненное, щебеночное покрытие) на территории квартала - ул. Иванова, 37, 39, 41, 43, 45, 47	1500,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказов № 47-00643 и 47-00644)	3 года с 15.07.2023

1338	47-00712	Убрать незаконно возведенный забор НВВКУ вдоль дома ул. Иванова, 33	Проведение муниципального земельного контроля	-	-	ДЗиИО	Выполнен. Проведено мероприятие муниципального земельного контроля. По результатам мероприятия установлено, что многоквартирный жилой дом по адресу ул. Иванова, 33 расположен на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091275:29 с видом разрешенного использования «Занимаемый жилым домом». Мэрия города Новосибирска не имеет полномочий устанавливать либо демонтировать какие-либо элементы огражда-	-
------	----------	---	---	---	---	-------	--	---

							ющих конструкций в пределах земельных участков, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах	
1339	47-00760	Установить новую детскую площадку (с современным прорезиненным покрытием, новыми игровыми и спортивными элементами) по адресу: ул. Полевая, 20	Установка игрового и спортивного оборудования с устройством резинового покрытия	700,0	300,0	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены игровое оборудование, теннисный стол, урны и лавочки	1 год с 27.06.2023
1340	47-00762	Установка новых скамеек со спинками взамен старых по адресу: ул. Полевая, 20	Установка лавочек и урн	50,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. Установлены урны и лавочки (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00760)	1 год с 27.06.2023
1341	47-00766	Организация твердого покрытия на дорожке вдоль забора детского сада у дома ул. Полевая, 20	Организация твердого покрытия на дорожке вдоль забора детского сада у дома ул. Полевая, 20	1200,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Администрацией Советского района произведены работы по	1 год с 26.09.2023

							обустрой- ству тротуа- ра (финанси- рование в рамках реал- изации наказа № 47- 01160)	
1342	47-00852	Приобрести оборудова- ние и инвентарь для Молодежного центра «Мир Молодежи» по адресу: ул. Российская, 10	Приобретение оборудо- вания и инвентаря	213,0	213,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретено оборудова- ние и инвен- тарь	1 год с 17.07.2023
1343	47-00869	Установить в санитар- ной комнате сушилку для рук в Ресурсный центр Советского райо- на по адресу: ул. Арбузова, 1а	Установка в санузле сушилку для рук в Ре- сурсном центре Совет- ского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	5,0	6,9	УОС	Выполнен. Приобретена и установле- на сушилка для рук	1 год с 04.09.2023
1344	47-00870	Провести комплексный ремонт комнаты №4 (замена линолеума) в Ресурсный центр Со- ветского района по ад- ресу: ул. Арбузова, 1а	Замена линолеума в в помещении №4 Ресурс- ного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	9,0	9,0	УОС	Выполнен. Произведены работы по замене лино- леума	3 года с 27.12.2023
1345	47-00871	Провести ремонт акто- вого зала (замена пола) в Ресурсный центр Со- ветского района по ад- ресу: ул. Арбузова, 1а	Проведение ремонта пола в актовом зале в Ресурсном центре Со- ветского района по ад- ресу: ул. Арбузова, 1а	77,0	76,4	УОС	Выполнен. Произведены работы по ремонту по- мещения	3 года с 27.12.2023
1346	47-00872	Установить в актовом зале Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а подвесного проектора	Установка подвесного проектора в актовом зале Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а.	40,0	54,1	УОС	Выполнен. Приобретен и установлен проектор с экраном	1 год с 25.08.2023



1347	47-00874	Приобрести складные стулья в актовй зал (30 шт.) для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	Приобретение складных стульев (30 шт.) для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	50,0	78,9	УОС	Выполнен. Приобретена мебель	1 год с 19.12.2023
1348	47-00875	Приобрести системные блоки (компьютеры) (2 шт.) для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	Приобретение 2 (двух) системных блоков для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	60,0	63,5	УОС	Выполнен. Приобретены системные блоки	1 год с 28.08.2023
1349	47-00877	Приобрести мобильную (передвижную) вешалку для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	Приобретение передвижной вешалки для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	8,0	10,9	УОС	Выполнен. Приобретена вешалка	1 год с 15.12.2023
1350	47-00878	Приобрести мобильную доску для флиб-чарта для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	Приобретение мобильной доски для флиб-чарта для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	7,0	12,5	УОС	Выполнен. Приобретена магнитно-маркерная доска	1 год с 15.12.2023
1351	47-00879	Приобрести мобильную (передвижную) доску для информации для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	Приобретение мобильной доски для информации для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	7,0	3,6	УОС	Выполнен. Приобретена мобильная пробковая доска	1 год с 15.12.2023
1352	47-00880	Приобретение МФУ (формат А3) лазерного для Ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	Приобретение цветного лазерного МФУ формата А3 для ресурсного центра Советского района по адресу: ул. Арбузова, 1а	145,0	129,3	УОС	Выполнен. Приобретено многофункциональное офисное устройство	1 год с 25.07.2023
1353	47-00907	Установить светофор «по требованию» по улице Арбузова	Установить светофор «по требованию» по улице Арбузова	410,0	2427,6	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор	5 лет с 24.07.2023

1354	47-00910	Организовать парковую зону (зону отдыха) между домами ул. Российская, 8 и ул. Российская, 10	Мероприятия по кошению травы, снос и подрезка зеленых насаждений, отсыпка тропинок	300,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по содержанию территории: уборка мусора, кошение травы	-
1355	47-00950	Установить новые и заменить старые игровые и спортивные элементы внутри территории двора между домами ул. Демакова, 14, 16, 18	Установка игрового и спортивного оборудования с устройством резинового покрытия	450,0	800,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование с песчаным покрытием	1 год с 16.06.2023
1356	47-00955	Установить новые лавочки со спинками вдоль пешеходных дорожек внутри территории двора между домами ул. Демакова, 14, 16, 18	Установка лавочек и урн	70,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены лавочки, игровое и спортивное оборудование с песчаным покрытием (финансирование в рамках реализации наказа № 47-00950)	1 год с 16.06.2023

1357	47-00977	Организовать сквер на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091405:519:3У1 (пересечение ул. Мусы Джалиля и насыпи железной дороги, граничит с домами по адресу: бульвар Молодежи, 38, 42), ранее выделенном из общеквартирного участка и перезонированном в зону озеленения Р2, путем передачи участка на баланс мэрии г. Новосибирска и проведения работ по обустройству сквера	Планировка территории, устройство тротуара	800,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по содержанию территории: уборка мусора, кошение травы	-
1358	47-00993	Заменить старые деревянные окна на новые (44 окна) в детском саду № 452 «Теремок» по адресу: ул. Арбузова, 1в	Заменить старые деревянные окна на новые (44 окна) в детском саду № 452 «Теремок» по адресу: ул. Арбузова, 1в	1800,0	-	ДО	Выполнен. Заменены окна. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 310,2 тыс. рублей	-
1359	47-00996	Произвести демонтаж старых и установить новые прогулочные веранды (8 элементов) на территории детского сада № 452 «Теремок» по адресу: ул. Арбузова, 1в	Произвести демонтаж старых и установить новые прогулочные веранды (8 элементов) на территории детского сада № 452 «Теремок» по адресу: ул. Арбузова, 1в	1200,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены прогулочные веранды	-

1360	47-00999	Установить новые игровые малые формы на территории детского сада № 452 «Теремок» по адресу: ул. Арбузова, 1в	Установить новые игровые малые формы на территории детского сада № 452 «Теремок» по адресу: ул. Арбузова, 1в	900,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены малые игровые формы	-
1361	47-01002	Произвести дооснащение кабинками и кроватками (50 комплектов) в детском саду № 452 «Теремок» по адресу: ул. Арбузова, 1в	Произвести дооснащение кабинками и кроватками (50 комплектов) в детском саду № 452 «Теремок» по адресу: ул. Арбузова, 1в	750,0	-	ДО	Выполнен. Установлены кабинки и кроватки	-
1362	47-01021	Заменить все старые деревянные окна на новые в образовательном центре «Горностай» по адресу: ул. Иванова, 44	Заменить все старые деревянные окна на новые в образовательном центре «Горностай» по адресу: ул. Иванова, 44	1000,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменены окна	-
1363	47-01029	Заменить все старые деревянные окна на новые в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	Заменить все старые деревянные окна на новые в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	3000,0	354,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 01.09.2023
1364	47-01033	Заменить двери на эвакуационных выходах в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	Заменить двери на эвакуационных выходах в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	150,0	-	ДО	Выполнен. Заменены двери	-
1365	47-01034	Произвести ремонт эвакуационных выходов в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	Произвести ремонт эвакуационных выходов в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	160,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту эвакуационных выходов	-
1366	47-01039	Установить интерактивные информационные доски в обучающие классы СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	Установить интерактивные информационные доски в обучающие классы СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	2500,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены интерактивные информационные	-

							доски	
1367	47-01041	Установить информационные стенды в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	Установить информационные стенды в СОШ № 190 по адресу: ул. Иванова, 36	30,0	-	ДО	Выполнен частично. Установлены информационные стенды	-
1368	47-01058	Установить новое современное покрытие на спортивной площадке во дворе дома ул. Демакова, 1	Устройство резинового покрытия	900,0	1100,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено резиновое покрытие	1 год с 16.06.2023
1369	47-01076	Выполнить ремонт и восстановление тротуарной дорожки за домами ул. Демакова, 17, 17/1	Выполнить ремонт и восстановление тротуарной дорожки за домами ул. Демакова, 17, 17/1	800,0	878,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
1370	47-01082	Установка новых игровых элементов взамен сломанных на площадках домов ул. Демакова, 17, 17/1	Установка игрового оборудования	600,0	200,0	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Установлена песочница	1 год с 19.06.2023
1371	47-01083	Организация твердого покрытия (тротуара) на пешеходных дорожках во дворах ул. Демакова, 17, 17/1	Организация твердого покрытия (тротуара) на пешеходных дорожках во дворах ул. Демакова, 17, 17/1	1200,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 47-01076)	3 года с 15.07.2023
1372	47-01094	Ремонт покрытия пешеходной дорожки от угла ул. Демакова, 13 в сторону пустыря за ул. Демакова, 17	Ремонт покрытия пешеходной дорожки от угла ул. Демакова, 13 в сторону пустыря за ул. Демакова, 17	800,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирова-	3 года с 15.07.2023

							ние в рамках реализации наказа № 47-01076)	
1373	47-01104	Выполнить ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Демакова от светофора по ул. Российская до базы УМТС по ул. Пасечная	Выполнить ремонт тротуара по нечетной стороне ул. Демакова от светофора по ул. Российская до базы УМТС по ул. Пасечная	4250,0	4143,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 24.11.2023
1374	47-01111	Благоустройство и озеленение, покрытие газонном открытого грунта участка на повороте ул. Демакова - ул. Кутателадзе (в сторону ул. Пасечная, 1)	Благоустройство и озеленение, покрытие газонном открытого грунта участка на повороте ул. Демакова - ул. Кутателадзе (в сторону ул. Пасечная, 1)	1500,0	-	ДТиДБК	Выполнен частично. Администрацией Советского района произведены работы по обустройству тротуара	-
1375	47-01152	Выполнить комплексное благоустройство территории сквера «50 лет Советскому району» (по эскизному проекту от ТОС «Малая Родина»), с предложенным функциональным зонированием и полным сохранением зеленых экоучастков; устройством согласно предложенной схеме сети экологических пешеходных и беговых дорожек (с учетом корневых зон имеющихся насаждений)	Создание рекреационной зоны	-	-	ДКСиМП	Выполнен в части 2023 года. Администрацией Советского района произведены работы по содержанию территории: уборка мусора, кошение травы	-
			Содержание территории	-	-	Администрация Советского района		

1376	47-01159	Установка элементов благоустройства, объединяющих комплекс рекреационных пространств на территории ТОС «Малая Родина» (ул. Демакова, 13, 17, 17/1, ул. Полевая, 9, 11, 22) включающий придомовые и общественные территории: ремонт пешеходных дорожек, спусков на проезжую часть, высадка насаждений, восстановление газона, установка отдельных малых форм	Установка элементов благоустройства, объединяющих комплекс рекреационных пространств на территории ТОС «Малая Родина» (ул. Демакова, 13, 17, 17/1, ул. Полевая, 9, 11, 22) включающий придомовые и общественные территории: ремонт пешеходных дорожек, спусков на проезжую часть, высадка насаждений, восстановление газона, установка отдельных малых форм	1000,0	200,0	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Администрацией Советского района установлено спортивное оборудование	1 год с 13.06.2023
1377	47-01160	Благоустройство транзитной пешеходной дорожки вдоль ограды детского сада № 120 «Щелкунчик», по адресу: ул. Демакова, 15: выполнить устройство пешеходной дорожки с сохранением корневых зон имеющихся деревьев (выполнить дорожку в «гибких» контурах, без асфальтирования, с отсыпкой и малым бортовым камнем, приподнимающая поверхность дорожки над уровнем газона)	Благоустройство транзитной пешеходной дорожки вдоль ограды детского сада № 120 «Щелкунчик», по адресу: ул. Демакова, 15: выполнить устройство пешеходной дорожки с сохранением корневых зон имеющихся деревьев (выполнить дорожку в «гибких» контурах, без асфальтирования, с отсыпкой и малым бортовым камнем, приподнимающая поверхность дорожки над уровнем газона)	2500,0	226,2	ДЭЖКХ	Выполнен. Администрацией Советского района произведены работы по обустройству тротуара. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 226,2 тыс. рублей	1 год с 26.09.2023

1378	47-01163	Придать скверу «50 лет Советскому району» официальный статус сквера	Инициировать проведение голосования о присвоении наименования скверу «50 лет Советскому району»	-	-	ДКСиМП	Выполнен. На основании постановления мэрии города Новосибирска от 09.03.2023 № 1088 скверу присвоено наименование «50 лет Советскому району»	-
1379	47-01178	Выполнить ремонт тротуарной дорожки вдоль забора между детским садом № 120 «Щелкунчик» по адресу: ул. Демакова, 15 и домом по адресу: ул. Демакова, 17 и 17/1	Выполнить ремонт тротуарной дорожки вдоль забора между детским садом № 120 «Щелкунчик» по адресу: ул. Демакова, 15 и домом по адресу: ул. Демакова, 17 и 17/1	600,0	-	ДЭЖХХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 47-01076)	3 года с 15.07.2023
1380	47-01179	Обустроить тротуар на месте пешеходной дорожки вдоль забора между детским садом № 120 «Щелкунчик» по адресу: ул. Демакова, 15 и домом по адресу: ул. Полевая, 20	Обустроить тротуар на месте пешеходной дорожки вдоль забора между детским садом № 120 «Щелкунчик» по адресу: ул. Демакова, 15 и домом по адресу: ул. Полевая, 20	800,0	-	ДЭЖХХ	Выполнен. Администрацией Советского района произведены работы по обустройству тротуара (финансирование в рамках реализации наказа № 47-	1 год с 26.09.2023



							01160)	
1381	47-01190	Приобрести оборудование и инвентарь для Молодежного центра «Солнечный» по адресу: ул. Демакова, 17/1	Приобретение офисных диванов в зону ожидания	50,0	49,9	ДКСиМП	Выполнен. Приобретены офисные диваны	1 год с 18.07.2023
1382	47-01191	Провести ремонтные работы в Молодежном центре «Солнечный» по адресу: ул. Демакова, 17/1	Ремонтные работы	41,0	41,0	ДКСиМП	Выполнен в части 2023 года. Произведены ремонтные работы	1 год с 14.12.2023
1383	37-033	Установить кнопочный светофор у остановки общественного транспорта «Зеленая горка» (ул. Зеленая Горка, 10)	Установка светофорного объекта	1500,0	2478,4	ДТиДБК	Выполнен. Установлен светофор, обустроены подходы	5 лет с 22.12.2023
1384	37-051	Благоустройство внутриквартальной территории многоквартирного дома по адресу: ул. Экваторная, 12	Благоустройство внутриквартальной территории	2000,0	599,5	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 13.11.2023
<b>Советский район, избирательный округ № 48, депутат Бурмистров Антон Васильевич</b>								
1385	48-00002	Обустройство сквера вдоль ул. Печатников (от остановки Печатников до ул. Бердышева). Обустройство тротуарных дорожек, освещения, мусорных контейнеров, санитарная вырезка зелёных насажде-	Обустройство тротуарных дорожек, установка урн, обрезка и посадка зелёных насаждений	650,0	488,7	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по устройству тротуара	1 год с 06.09.2023

		ний, обустройство освещения и посадка новых деревьев/кустов						
1386	48-00006	Установка уличного освещения по территории МКДОУ № 506	Установка уличного освещения по территории МКДОУ № 506	150,0	348,7	ДО	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по установке уличного освещения	1 год с 01.08.2023
1387	48-00009	Установка/замена уличных камер видеонаблюдения МКДОУ № 506	Установка/замена уличных камер видеонаблюдения МКДОУ № 506	350,0	300,0	ДО	Выполнен. Заменены уличные камеры видеонаблюдения	2 года с 25.07.2023
1388	48-00010	Замена тентовых навесов 4 штуки МКДОУ № 506	Замена тентовых навесов 4 штуки МКДОУ № 506	600,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменен навес	-
1389	48-00017	Установка (модернизация) уличного освещения на территории МБОУ СОШ № 179	Установка (модернизация) уличного освещения на территории МБОУ СОШ № 179	300,0	-	ДО	Выполнен частично. Произведены работы по установке освещения территории	-
1390	48-00024	Замена окон в МБОУ СОШ № 165 (ул. Бердышева, 15)	Замена окон в МБОУ СОШ № 165 (ул. Бердышева, 15)	3600,0	1600,0	ДО	Выполнен в части 2023 года. Заменены окна	5 лет с 10.04.2023
1391	48-00039	Установить малые игровые формы для детей во дворе дома - ул. Часовая, 13, 15	Установить игровое оборудование (при условии оформления собственниками МКД земельного участка в соответствии с поста-	300,0	400,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено игровое оборудование	1 год с 25.06.2023

			новлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300					
1392	48-00040	Обустройство лестницы и водоотведения по дороге к ул. Печатников, 6 (ул. Энгельса, 23)	Устройство лестницы и водоотводного лотка	600,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. ДЭЖКХ произведены работы по оборудованию водоотводного лотка (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00441)	5 лет 1 месяц с 25.09.2023
1393	48-00041	Обустройство тротуара, парковочных карманов - ул. Барьерная, 16	Обустройство тротуара, парковочных карманов - ул. Барьерная, 16	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00191)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1394	48-00079	Ремонт проезжей части улицы Гидромонтажной с обустройством парковочных карманов	Ремонт проезжей части улицы Гидромонтажной с обустройством парковочных карманов	3500,0	12986,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части	4 года с 30.08.2023

1395	48-00086	Обустройство сквера ул. Сердюкова, 3	Планировка территории	100,0	579,9	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по устройству тротуара	1 год с 26.07.2023
1396	48-00095	Установка спортивных тренажеров во дворе дома № 23 улицы Приморская	Установка спортивного оборудования, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	300,0	300,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	1 год с 03.08.2023
1397	48-00099	Безопасное обустройство тротуара от пешеходного перехода у МБОУ СОШ № 80 до ул. Энгельса, 7	Безопасное обустройство тротуара от пешеходного перехода у МБОУ СОШ № 80 до ул. Энгельса, 7	400,0	67,4	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 18.12.2023
1398	48-00109	Ремонт проезжей части улицы Печатников	Ремонт проезжей части улицы Печатников	6000,0	29689,4	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части ул. Печатников	6 лет с 26.12.2023
1399	48-00111	Обустройство тротуара от остановочной платформы «улица Печатников» до дома № 9 по улице Печатников	Обустройство тротуара от остановочной платформы «улица Печатников» до дома № 9 по улице Печатников	1000,0	1285,3	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 24.11.2023

1400	48-00125	Обустройство сквера с освещением за домом №5 по ул. 40 лет Комсомола	Устройство тротуара	300,0	899,7	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по устройству тротуара	1 год с 27.07.2023
1401	48-00167	Установка мусорных урн на тротуарах ОбьГЭСа	Установка мусорных урн на тротуарах ОбьГЭСа	300,0	41,9	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Установлены урны	1 год с 07.11.2023
1402	48-00177	Выполнить ремонт тротуара вдоль улицы Бердышева с расширением его до возможности механизированной чистки в зимний период	Выполнить ремонт тротуара вдоль улицы Бердышева с расширением его до возможности механизированной чистки в зимний период	8000,0	1570,4	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту тротуара	4 года с 23.12.2023
1403	48-00191	Ремонт внутриквартального проезда дома с обустройством парковочного кармана и тротуара вдоль проезда - ул. Барьерная, 14	Ремонт внутриквартального проезда дома с обустройством парковочного кармана и тротуара вдоль проезда - ул. Барьерная, 14	1000,0	3745,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1404	48-00224	Установка забора во дворе дома № 3 ул. Динамовцев	Установка забора	300,0	150,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлен забор	1 год с 05.08.2023
1405	48-00231	Обустройство сквера на улице Молодости (от улицы Варшавской до ул. Софийской)	В 2022-2023 годы проведение мероприятий по инвентаризации металлических гаражей. В 2024-2025 годы проведение мероприятий по демонтажу гаражей (13	405,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по текущему содержанию	-

			шт.). В 2024-2025 годы проведение мероприятий по планировке территории, посадке деревьев				территории (уборка мусора, кошение травы)	
1406	48-00263	Установка резинового покрытия на детской площадке у дома ул. Молодости, 6	Установка резинового покрытия, при условии оформления земельного участка собственниками МКД в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300	300,0	1000,0	Администрация Советского района	Выполнен. Установлено резиновое покрытие	1 год с 30.08.2023
1407	48-00274	Обустроить твердое покрытие внутриквартальной дороги (асфальтирование) ул. Бегичева от ул. Часовая до ул. Молодости с водотводом/ливнёвкой	Обустроить твердое покрытие внутриквартальной дороги (асфальтирование) ул. Бегичева от ул. Часовая до ул. Молодости с водотводом/ливнёвкой	3400,0	801,9	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту участка проезжей части ул. Бегичева из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 12.12.2023
1408	48-00278	Ремонт участка дороги ул. Бердышева от ул. Березовская до ул. Сторожевая с водотводом/ливнёвкой	Ремонт участка дороги ул. Бердышева от ул. Березовская до ул. Сторожевая с водотводом/ливнёвкой	1740,0	958,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту участка проезжей части ул. Бердышева из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 12.12.2023

1409	48-00279	Ремонт участка дороги ул. Молодости от ул. Сторожевая до ул. Быстрая с водоотводом/ливнёвкой	Ремонт участка дороги ул. Молодости от ул. Сторожевая до ул. Быстрая с водоотводом/ливнёвкой	2920,0	1920,3	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту участка проезжей части ул. Молодости из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 24.11.2023
1410	48-00281	Ремонт ул. Универсальная (частный сектор) с водоотводом/ливнёвкой	Ремонт ул. Универсальная (частный сектор) с водоотводом/ливнёвкой	8800,0	461,7	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту участка проезжей части ул. Универсальной из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 30.11.2023
1411	48-00311	Демонтаж конструкций и устройства территории возле дома ул. Печатников, 10 (долгострой)	Проведение муниципального земельного контроля	-	-	ДЗиИО	Выполнен. На основании договора аренды земельного участка общество с ограниченной ответственностью «ЭДЕЛЬВЕЙ С» обязано осуществить	-

							снос самовольных построек	
1412	48-00313	Соединить тротуары домов ул. Молодости, 30 и ул. Молодости, 26 асфальтовым покрытием	Соединить тротуары домов ул. Молодости, 30 и ул. Молодости, 26 асфальтовым покрытием	200,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Разработана проектно-сметная документация	-
1413	48-00340	Обустройство сквера между домами № 22 и 24/1 улицы Приморская с асфальтированными тротуарами	Снос зеленых насаждений, планировка территории, устройство тротуара	1200,0	470,2	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по устройству тротуара	1 год с 26.07.2023
1414	48-00368	Обустройство тротуара и освещения к школе от ул. Ивлева, 40 до ул. Снежная, 33	Обустройство тротуара и освещения к школе от ул. Ивлева, 40 до ул. Снежная, 33	3275,0	3679,8	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работу по обустройству тротуара и освещения по ул. Ивлева	4 года с 18.12.2023
1415	48-00377	Асфальтное покрытие пр-д Березовый с обустройством ливнёвки с расширением дороги от ул. Ясная до ул. Снежная	Произвести планировку дороги со снятием грунта и последующим щебенением	1920,0	499,3	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по ремонту участка проезжей части по Березовому проезду из щебеночно-песчаной смеси	2 года с 24.11.2023



1416	48-00381	Яблонева аллея - закрепить за администрацией круглогодичное обслуживание, уборку территории, кошение травы, полив саженцев, своевременная замена погибших саженцев	Замена саженцев	350,0	-	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по текущему содержанию территории (уборка мусора, кошение травы) и замене саженцев	-
1417	48-00385	Ремонт тротуара, т.к. по мелким камням пожилым людям очень тяжело передвигаться ул. Барьерная, 19 и 21	Ремонт тротуара, т.к. по мелким камням пожилым людям очень тяжело передвигаться ул. Барьерная, 19 и 21	500,0	309,3	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Администрацией Советского района произведены работы по устройству тротуара	1 год с 16.11.2023
1418	48-00389	Установить урны на перекрестках и взять их на обслуживание администрацией Советского района: Бердышева/Абаканская, Бердышева/Механизаторов, Бердышева/Гончарная, Бердышева/Аральская, Бердышева/Быстрая, Таврическая/Бердышева	Установить урны на перекрестках и взять их на обслуживание администрацией Советского района: Бердышева/Абаканская, Бердышева/Механизаторов, Бердышева/Гончарная, Бердышева/Аральская, Бердышева/Быстрая, Таврическая/Бердышева	240,0	6,0	Администрация Советского района	Выполнен в части 2023 года. Установлена урна	1 год с 07.11.2023
1419	48-00399	Асфальтное покрытие от улицы Ивлева до дома № 108 ул. Слюдянка с обустройством лив-	Асфальтное покрытие от улицы Ивлева до дома № 108 ул. Слюдянка с обустройством лив-	1160,0	1398,8	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены	2 года с 24.11.2023

		нёвки	нёвки				работы по ремонту проезжей части из асфальтобетонной смеси	
1420	48-00411	Установка/замена фонарей уличного освещения на энергосберегающий по улицам: Снежная, Слюдянка, Самаркандская, Январская, Ясная, Находка, Штормовая, Оршанская, проезд Березовый от дома № 71 до ул. Снежная	Установка/замена фонарей уличного освещения на энергосберегающий по улицам: Снежная, Слюдянка, Самаркандская, Январская, Ясная, Находка, Штормовая, Оршанская, проезд Березовый от дома № 71 до ул. Снежная	200,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00417)	-
1421	48-00417	Установить уличное освещение на пересечении улиц Снежная/Ивлева	Установить уличное освещение на пересечении улиц Снежная/Ивлева	20,0	31,9	ДТиДБК	Выполнен. Произведены строительномонтажные работы	-
1422	48-00426	Обустроить парковочные карманы ул. Барьерная, 16	Обустроить парковочные карманы ул. Барьерная, 16	1000,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширения) (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00191)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023

1423	48-00441	Поднятие и замена дорожного полотна с торца дома у магазина «Пятерочка» (ул. Печатников, 6)	Поднятие и замена дорожного полотна с торца дома у магазина «Пятерочка» (ул. Печатников, 6)	1000,0	17026,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, обустройству уширения проезда, оборудованию пешеходных дорожек, тротуаров, водоотводного лотка, детской площадки, обеспечению освещения дворовой территории, обустройству ограждений, установке малых архитектурных форм и озеленению территории	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, оборудование пешеходных дорожек, тротуаров, водоотводного лотка, обеспечение освещения дворовой территории) и 3 года (оборудование детской площадки, обустройство ограждения, установка малых архитектурных форм, озеленение территории) с 25.09.2023
1424	48-00442	Обустройство водоотвода (ул. Печатников, 6)	Устройство водоотводного лотка	300,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по оборудованию водоотводного лотка (финансирование в рамках реа-	5 лет 1 месяц с 25.09.2023

							лизации наказа № 48- 00441)	
1425	48-00443	Асфальтирование тротуаров и дорог с заменой бортового камня придомовой территории ул. Печатников, 6	Асфальтирование тротуаров и дорог с заменой бортового камня придомовой территории ул. Печатников, 6	1200,0	-	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда, обустройству уширений проезда, оборудованию пешеходных дорожек, тротуаров, водоотводного лотка, детской площадки, обеспечению освещения дворовой территории, обустройству ограждений, установке малых архитектурных форм и озеленению территории (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00441)	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, оборудование пешеходных дорожек, тротуаров, водоотводного лотка, обеспечение освещения дворовой территории) и 3 года (оборудование детской площадки, обустройство ограждения, установка малых архитектурных форм, озеленение территории) с 25.09.2023

1426	48-00444	Озеленение придомовой территории - высадкой рябин, липы и кустарников ул. Печатников, 6	Посадка деревьев	100,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы озеленению территории (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00441)	3 года с 25.09.2023
1427	48-00445	Установить искусственные неровности в количестве 3 шт. у подъездов ул. Печатников, 6	Установка искусственных неровностей	100,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. ДЭЖКХ Произведены работы по ремонту проезда, обустройству уширенный проезда, оборудованию пешеходных дорожек, тротуаров, водоотводного лотка, детской площадки, обеспечению освещения дворовой территории, обустройству ограждений, установке малых архитектурных форм и	5 лет 1 месяц (ремонт проезда, оборудование пешеходных дорожек, тротуаров, водоотводного лотка, обеспечение освещения дворовой территории) и 3 года (оборудование детской площадки, обустройство ограждения, установка малых архитектурных форм, озеленение территории) с 25.09.2023

							озеленению территории (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00441)	
1428	48-00447	Установить уличные спортивные тренажеры для взрослых/ подростков. Тренажерный комплекс для силовых упражнений (ул. Печатников, 6)	Установка спортивного оборудования	300,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по оборудованию детской площадки (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00441)	3 года с 25.09.2023
1429	48-00449	Ремонт внутриквартального проезда с обустройством тротуара ул. Часовая, 35	Ремонт внутриквартального проезда с обустройством тротуара ул. Часовая, 35	1800,0	258,0	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 23.10.2023
1430	48-00471	Обустроить парковочные карманы ул. Молодости, 6	Обустроить парковочные карманы ул. Молодости, 6	800,0	347,7	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки) с 30.09.2023

1431	48-00472	Установить водоотведение с торцов дома ул. Молодости, 6	Устройство водоотводного лотка	300,0	-	Администрация Советского района	Выполнен. ДЭЖКХ произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (финансирование в рамках реализации наказа № 48-00471)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 30.09.2023
1432	48-00495	ДК «Приморский» - ремонт фасада здания ул. Приморская, 15	ДК «Приморский» - ремонт фасада здания ул. Приморская, 15	4500,0	10270,4	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту фасада здания. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 10270,4 тыс. рублей	5 лет с 12.09.2023
1433	48-00502	Замена окон в МБОУ СОШ № 80 ул. Энгельса, 6	Замена окон в МБОУ СОШ № 80 ул. Энгельса, 6	4500,0	-	ДО	Выполнен частично. Заменены окна	-
1434	38-010	Обустройство тротуара от дома ул. Ивлева, 40 до пересечения ул. Ивлева и ул. Снежной по четной стороне	Снос деревьев, устройство тротуара	2000,0	-	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работу по обустройству тротуара (финансирование в рамках ре-	4 года с 18.12.2023

							лизации наказа № 48- 00368)	
<b>Центральный район, избирательный округ № 49, депутат Быковский Александр Олегович</b>								-
1435	49-00017	Обустройство асфальтированных пешеходных дорожек для жителей ул. Потанинская, 12 со стороны улицы Потанинская для доступа к подъездам	Обустройство асфальтированных пешеходных дорожек для жителей ул. Потанинская, 12 со стороны улицы Потанинская для доступа к подъездам	2500,0	161,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту тротуара	3 года с 15.07.2023
1436	49-00108	Озеленить внутриквартальную территорию дома по ул. Державина, 5	При условии возобновления акции «Посади свое дерево»	-	196,2	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев, озеленению	-
<b>Центральный район, избирательный округ № 50, депутат Бондаренко Сергей Валентинович</b>								
1437	50-00007	Оказать содействие дому в присоединении части муниципальной земли с торца четвертого подъезда дома ул. Гоголя, 23а путем уточнения границ земельного участка	Оказать содействие дому в присоединении части муниципальной земли с торца четвертого подъезда дома ул. Гоголя, 23а путем уточнения границ земельного участка	-	-	ДСиА	Выполнен. ДСиА в адрес исполнительного директора АО «МСК - НОВОСИБИРСК» (руководителя управляющей организации многоквартирного жилого дома № 23а по ул. Гоголя) направлено информаци-	-



							онное письмо о возможности реализации наказа исключительно путем оформления разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения элементов благоустройства	
1438	50-00026	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Гоголя, 29	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Гоголя, 29	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
1439	50-00035	Установить несколько искусственных дорожных неровностей на межквартальной дороге от улицы О. Жилиной к школе № 156 и ул. Ипподромская	Установить несколько искусственных дорожных неровностей на межквартальной дороге от улицы О. Жилиной к школе № 156 и ул. Ипподромская	80,0	386,1	ДТиДБК	Выполнен. Установлены искусственные дорожные неровности	2 года с 08.12.2023
1440	50-00051	Оказать содействие в посадке хвойных деревьев по адресу: ул. Гоголя, 35	При условии возобновления акции «Посади свое дерево»	-	96,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по озеленению	-

							территории	
1441	50-00053	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Гоголя, 35	Снос аварийных деревьев по адресу: ул. Гоголя, 35	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
1442	50-00075	Восстановить хоккейную коробку клуба «Альтаир» с ее регулярным функционированием	Ремонт хоккейной коробки	100,0	-	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту хоккейной коробки	-
1443	50-00082	Комплексное благоустройство двора с водоотведением от дома МКД ул. Гоголя, 41	Комплексное благоустройство двора с водоотведением от дома МКД ул. Гоголя, 41	3500,0	1951,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 30.09.2023
1444	50-00087	Ремонт отмостки дома ул. Гоголя, 43 со стороны «Горожанки». Асфальтирование проезда между домами ул. Гоголя, 41, 43, 45 и магазином «Горожанка» с водоотведением в сторону ул. Гоголя	Ремонт отмостки дома ул. Гоголя, 43 со стороны «Горожанки». Асфальтирование проезда между домами ул. Гоголя, 41, 43, 45 и магазином «Горожанка» с водоотведением в сторону ул. Гоголя	2000,0	2167,1	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда	3 года с 30.09.2023
1445	50-00106	Установить детский городок на придомовой территории ул. Гоголя, 45	Установить детский городок с искусственным покрытием, на придомовой территории ул. Гоголя, 45	700,0	496,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	3 года с 16.11.2023

1446	50-00116	Снос аварийных деревьев на территории и посадка новых МКД ул. Гоголя, 45а	Снос аварийных деревьев и корчевка пней на территории МКД ул. Гоголя, 45а	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев, озеленению	-
1447	50-00138	Устройство искусственного покрытия под существующей детской площадкой ул. Гоголя, 47б	Устройство искусственного покрытия под существующей детской площадкой ул. Гоголя, 47б	525,0	651,3	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено искусственное покрытие	3 года с 12.11.2023
1448	50-00154	Реконструкция спортивной площадки с укладкой искусственного покрытия (ул. Демьяна Бедного, 52)	Реконструкция спортивной площадки с укладкой искусственного покрытия (ул. Демьяна Бедного, 52)	1400,0	1400,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено искусственное покрытие	3 года с 27.09.2023
1449	50-00221	Оказать содействие в присоединении муниципальной территории по ул. Державина к придомовой территории дома ул. Державина, 42	Оказать содействие в присоединении муниципальной территории по ул. Державина к придомовой территории дома ул. Державина, 42	-	-	ДСиА	Выполнен. ДСиА в адрес исполнительного директора АО «МСК - НОВОСИБИ РСК» (руководителя управляющей организации многоквартирного жилого дома № 42 по ул. Державина) направлено информационное письмо о	-

							возможности реализации наказа исключительно путем оформления разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для размещения элементов благоустройства	
1450	50-00224	Оказать содействие в демонтаже гаражей на придомовой территории ул. Державина, 59 и их снести	Оказать содействие в демонтаже гаражей на муниципальной территории ул. Державина, 59 и их снести	100,0	9,5	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по демонтажу гаражей. Общая сумма затрат на реализацию наказа избирателей 26,9 тыс. рублей	-
1451	50-00291	Установить комплексный детский городок, ул. Ипподромская, 31	Установить комплексный детский городок, ул. Ипподромская, 31	200,0	199,5	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 10.08.2023

1452	50-00305	Обновить все лавочки на «Аллее Славы» между домами ул. Ипподромская, 32/1 и Ипподромская, 32/2	Установить скамьи на «Аллее Славы» между домами ул. Ипподромская, 32/1 и Ипподромская, 32/2	270,0	267,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обустройству территории	-
1453	50-00314	Обновить детскую площадку напротив (между) домами по адресам ул. Ипподромская, 32/1 и ул. Ипподромская, 32/2	Обновить детскую площадку напротив (между) домами по адресам ул. Ипподромская, 32/1 и ул. Ипподромская, 32/2	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 16.11.2023
1454	50-00353	Установить 6 лавочек на придомовой территории дома Ипподромская, 45	Установить 6 лавочек на придомовой территории дома Ипподромская, 45	80,0	79,5	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены лавочки	3 года с 16.08.2023
1455	50-00357	Дополнить элементами спортивную площадку для детей старшего возраста (Ипподромская, 45)	Дополнить элементами спортивную площадку для детей старшего возраста (Ипподромская, 45)	150,0	150,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое и спортивное оборудование	3 года с 10.08.2023
1456	50-00363	Отремонтировать сцену, уложить перед ней тротуарную плитку и установить новые лавочки, ул. Ипподромская, 47	Отремонтировать сцену, уложить перед ней тротуарную плитку и установить новые лавочки, ул. Ипподромская, 47	600,0	598,5	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев, обустройству территории	-
1457	50-00390	Снос аварийных деревьев на ул. Крестьянской с 1 по 20 дома	Снос аварийных деревьев на ул. Крестьянской с 1 по 20 дома	100,0	25,7	Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по сносу и обрезке дере-	-

							въев	
1458	50-00393	Решить проблему отвала мусора с частного сектора (Крестьянская, 1;3;3а;16б;18б;20а)	1. Ликвидировать свалку 2. Письмо в отдел полиции	100,0	100,0	Администрация Центрального округа	Выполнен в части 2023 года. Свалка ликвидирована, перекрыт один въезд	-
1459	50-00423	Комплексное благоустройство с увеличением парковочных мест Крылова, 55	Комплексное благоустройство с увеличением парковочных мест Крылова, 55	1600,0	1335,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и тротуара, обустройству парковки (уширения)	3 года (ремонт проезда и тротуара) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1460	50-00457	Устройство искусственного (резинового) покрытия под существующей спортивной площадкой и детскими формами (ул. Крылова, 64б)	Устройство искусственного (резинового) покрытия под существующей спортивной площадкой и детскими формами (ул. Крылова, 64б)	700,0	730,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено искусственное покрытие	3 года с 02.11.2023
1461	50-00484	Установка скамеек на придомовой территории (Крылова, 71; 71/1)	Установка скамеек на придомовой территории (Крылова, 71; 71/1)	50,0	213,4	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлены скамейки	1 год с 16.11.2023
1462	50-00487	Вертикальная планировка территории напротив подъездов №1 и №2 Крылова, 71; 71/1	Завоз земли	200,0	29,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по обустройству территории	-
1463	50-00522	Установить дорожные знаки при въезде во двор ул. Некрасова, 55 «Жилая зона»	Установить дорожные знаки при въезде во двор ул. Некрасова, 55 «Жилая зона»	10,0	10,0	ДТиДБК	Выполнен. Установлен дорожный знак	-

1464	50-00534	Уложить искусственное покрытие под действующей детской площадкой ул. Некрасова, 82	Уложить искусственное покрытие под действующей детской площадкой ул. Некрасова, 82	350,0	350,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлена резиновая плитка	1 год с 09.10.2023
1465	50-00539	Установка комплексного детского городка по ул. Некрасова, 84	Установка комплексного детского городка по ул. Некрасова, 84	250,0	250,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено игровое оборудование	3 года с 03.11.2023
1466	50-00561	Обязать застройщика отнести ограждение в глубь стройки освободив парковочные карманы (на месте Некрасова, 43;45)	Обязать застройщика отнести ограждение в глубь стройки освободив парковочные карманы (на месте Некрасова, 43;45)	-	-	ДСиА	Выполнен. Строительство многоквартирного дома на земельном участке с кадастровым номером 54:35:101045:893 по ул. Некрасова завершено, 29.09.2023 объект капитального строительства введен в эксплуатацию. Территория, предоставленная для размещения строительной техники на период строительства объекта, освобождена для разме-	-

							щения парковочных карманов	
1467	50-00567	Снос аварийных деревьев (ул. О. Жилиной, 73/1)	Снос аварийных деревьев (ул. О. Жилиной, 73/1)	50,0	50,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Произведены работы по сносу и обрезке деревьев	-
1468	50-00573	Установка спортивных элементов и тренажеров на территории дома О. Жилиной, 73/1	Установка спортивных элементов и тренажеров на территории дома О. Жилиной, 73/1	100,0	98,0	Администрация Центрального округа	Выполнен. Установлено спортивное оборудование	3 года с 23.08.2023
1469	50-00592	Срочный ремонт дорожной сети частного сектора (ул. Татарская, Романова, Потанинская, Татарский спуск)	Срочный ремонт дорожной сети частного сектора (ул. Татарская, Романова, Потанинская, Татарский спуск)	4000,0	1186,6	ДТиДБК	Выполнен в части 2023 года. Произведены работы по ремонту дорожного покрытия ул. Романова	4 года с 02.11.2023
1470	50-00606	Комплексное благоустройство двора ул. Селезнева, 33а. Асфальтирование с расширением парковочных карманов	Комплексное благоустройство двора ул. Селезнева, 33а. Асфальтирование с расширением парковочных карманов	1100,0	1141,6	ДЭЖКХ	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезда и обустройству парковки (уширению)	3 года (ремонт проезда) и 5 лет (обустройство парковки (уширения) с 15.07.2023
1471	50-00671	Реконструкция входной группы «Ника» МБУ г. Новосибирска «Центр психолого-педагогической поддержки молодежи	Ремонт входной группы	270,0	597,3	ДКСиМП	Выполнен. Произведены работы по ремонту входной группы	5 лет с 23.11.2023



		«Родник», расположенного по адресу: ул. Ломоносова, 59						
1472	50-00673	Приобрести комплекс спортивных тренажеров в фитнес студию для МБОУ ДО «Альтаир» по ул. Некрасова, 82	Выполнить оснащение спортивной площадки по адресу: ул. Некрасова, 82, приобрести светодиодные лампы	45,0	45,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретены светодиодные лампы	1 год с 25.09.2023
1473	50-00676	Оказать содействие в приобретении пары световых столов для рисования песком, для молодежи с ОВЗ для МБОУ ДО «Альтаир» по ул. Некрасова, 82	Приобретение световых столов	26,0	26,0	ДКСиМП	Выполнен. Приобретены 2 световых стола	1 год с 20.04.2023
1474	50-00679	Капитальный ремонт помещения ТОС по ул. Гоголя, 27а с заменой пола и устройство шумоизоляции между 1 этажом и помещением ТОС	Ремонт помещения ТОС по ул. Гоголя, 27а	250,0	144,9	УОС	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения	3 года с 14.11.2023
1475	50-00680	Асфальтирование пешеходной дорожки от ул. Демьяна Бедного, до ул. Писарева (между ГУВД по Новосибирску и МУП ЦОДД»	Асфальтирование пешеходной дорожки от ул. Демьяна Бедного, до ул. Писарева (между ГУВД по Новосибирску и МУП ЦОДД»	1500,0	1034,3	ДТиДБК	Выполнен. Произведены работы по обустройству тротуара	4 года с 21.09.2023
1476	50-00682	Ремонт помещения соляной пещеры Д/сада № 451 по ул. Селезнева, 29	Ремонт помещения соляной пещеры Д/сада № 451 по ул. Селезнева, 29	150,0	-	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту помещения	-
1477	50-00684	Ремонт гидроизоляции и всей отмостки Д/сада №451 по ул. Селезнева, 29	Ремонт гидроизоляции и всей отмостки Д/сада №451 по ул. Селезнева, 29	1500,0	1600,0	ДО	Выполнен. Произведены работы по ремонту	5 лет с 10.08.2023

							гидроизоляция и от- мостки	
1478	40-037	Приобретение офталь- мологической аппара- туры для МКДОУ д/с № 451 (ул. Селезнева, 29)	Приобрести офтальмо- логическое оборудова- ние	310,0	-	ДО	Выполнен. Приобретено оборудова- ние	-

---

№ п	№ наказа избирателей капитального характера	Содержание наказа избирателей капитального характера	Информация о выполнении
1	2	3	4
<b>Калининский район, избирательный округ № 18, депутат Крайнов Евгений Анатольевич</b>			
1	18-00173	МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 72». Обустройство уличного освещения вдоль детского сада	Выполнен. Произведены строительные-монтажные работы по устройству линии наружного освещения
<b>Ленинский район, избирательный округ № 30, депутат Аникин Андрей Геннадьевич</b>			
2	30-00157	Установка освещения и пешеходного перехода по ул. 9-й Гвардейской Дивизии возле магазина «Мария - Ра». Установить освещение дворовой территории дома № 23 по ул. 9-й Гвардейской Дивизии	Выполнен. Произведены строительные-монтажные работы по устройству линии наружного освещения
<b>Ленинский район, избирательный округ № 34, депутат Гончарова Лилия Владимировна</b>			
3	24-066	Заасфальтировать объездную дорогу от дома № 27/1 по ул. Ударной до дома № 1/1 по ул. Ударной со стороны частного сектора	Выполнен. Произведены работы по ремонту проезжей части
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 37, депутат Титаренко Игорь Николаевич</b>			
4	30-005	Выполнить работы по капитальному ремонту здания МБОУ Лицей № 185 по адресу: ул. Тургенева, 84	Выполнен в части 2023 года. 26.12.2023 введен в эксплуатацию I этап строительства здания школы с бассейном по ул. Тургенева, 84 в Октябрьском районе на 975 мест
<b>Октябрьский район, избирательный округ № 41, депутат Гудовский Андрей Эдуардович</b>			
5	41-00036	Необходим снос расселённого дома по улице Крамского, 17/1	Выполнен. Демонтирован (снесен) многоквартирный дом по улице Крамского, 17/1
<b>Первомайский район, избирательный округ № 44, депутат Михайлов Алексей Юрьевич</b>			

6	37-006	Снос жилого дома по адресу: Старое шоссе, 5	Выполнен. Многоквартирный дом по ул. Старое шоссе, 5 признан аварийным и подлежащим сносу (постановление мэрии города Новосибирска от 28.04.2023 № 2078)
<b>Советский район, избирательный округ № 48, депутат Бурмистров Антон Васильевич</b>			
7	48-00292	Решить вопрос с бесперебойной подачей электроэнергии, модернизацией сетей РЭС в поселке «Плановый» с увеличением мощностей, заменой аварийных опор ЛЭП	Выполнен в части 2023 года. АО «РЭС» произведены работы по ремонту электрических сетей
8	48-00418	Мониторинг и замена аварийных опор освещения на новые в пос. Огурцово (создать комиссию РЭС/Администрация/ТОС «Огурцово»)	Выполнен в части 2023 года. АО «РЭС» произведены работы по ремонту электрических сетей
9	48-00501	Установить освещение детской площадки ул. Печатников, 6	Выполнен. Произведены работы по обеспечению освещения дворовой территории
<b>Центральный район, избирательный округ № 49, депутат Быковский Александр Олегович</b>			
10	49-00004	Завершение сноса школы № 54 и строительство новой школы с современным спортивным залом	Выполнен. 01.09.2023 осуществлен ввод в эксплуатацию I этапа строительства здания школы по ул. Крылова, 18 в Центральном районе на 249 мест; 30.10.2023 осуществлен ввод в эксплуатацию II этап строительства здания школы по ул. Крылова, 18 в Центральном районе – благоустройство школы по ул. Крылова, 18 в Центральном районе

Примечания: Используемые сокращения:

ДЭЖКХ - департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;

ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

ДЗиИО - департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;

ДСиА - департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;

ДСП - департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;

ДКСиМП - департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

ДО - департамент образования мэрии города Новосибирска;

УОС - управление общественных связей мэрии города Новосибирска;

Администрация Дзержинского района - администрация Дзержинского района города Новосибирска;  
Администрация Калининского района - администрация Калининского района города Новосибирска;  
Администрация Кировского района - администрация Кировского района города Новосибирска;  
Администрация Ленинского района - администрация Ленинского района города Новосибирска;  
Администрация Октябрьского района - администрация Октябрьского района города Новосибирска;  
Администрация Первомайского района - администрация Первомайского района города Новосибирска;  
Администрация Советского района - администрация Советского района города Новосибирска;  
Администрация Центрального округа - администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;  
АО «РЭС» - акционерное общество «Региональные электрические сети»;  
КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения;  
НВВКУ - Новосибирское высшее военное командное училище;  
ГБУЗ НСО - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области;  
МАУ - муниципальное автономное учреждение;  
МКДОУ д/с – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад;  
МКП - муниципальное казенное предприятие;  
МКУ - муниципальное казенное учреждение;  
МКУК ЦБС - муниципальное казенное учреждение культуры централизованная библиотечная система;  
МАДОУ д/с - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад;  
МАОУ - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение;  
МБУДО ДМШ - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа;  
МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа;  
МБОУ ТЛИ - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей-интернат;  
МБУ СОЦ - муниципальное бюджетное учреждение социально-оздоровительный центр;  
МБУ СШОР - муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;  
МБУ МЦ - муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр;  
МУП - муниципальное унитарное предприятие;  
ООО - общество с ограниченной ответственностью;  
ГК - гаражный кооператив;  
ГСК - гаражно-строительный кооператив;  
ДНК - Дом национальных культур;

ДЭУ - дорожно-эксплуатационный участок;  
ЖК - жилой комплекс;  
ЖЭУ - жилищно-эксплуатационный участок;  
ЛФК - лечебная физкультура;  
МКД - многоквартирный дом;  
ООТ - остановка общественного транспорта;  
ОМС - органоминеральная смесь;  
ПВХ - поливинилхлорид;  
ПГС - песчано-гравийная смесь;  
СНТ - садоводческое некоммерческое товарищество;  
СШ «ЦЗВС» - спортивная школа «Центр зимних видов спорта»;  
ТОС - территориальное общественное самоуправление;  
ТСН - товарищество собственников недвижимости;  
ТЦ - торговый центр;  
ЦРР - центр внешкольной работы;  
ЦРР - центр развития ребенка;  
ЦТП - центральный тепловой пункт;  
ЩПС - щебеночно-песчаная смесь.