

**О ходе выполнения плана
мероприятий по исполнению
наказов избирателей Советского
района, данных депутатам Совета
депутатов города Новосибирска,**

**за I полугодие
2018 года**



Решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.05.2016 № 221 в план
мероприятий по реализации наказов
избирателей на 2016 - 2020 годы по Советскому
району включен **231 наказ избирателей**

Распределение наказов по округам:

округ № 35	Пинус Н. И.	– 47 наказов,
округ № 36	Фельдбуш А. В.	– 93 наказа,
округ № 37	Путинцева И. Г.	– 31 наказ,
округ № 38	Фоломкин Ю. А.	– 58 наказов

+ **2** повторяющихся наказа

у депутатов Пинус Н. И. и Фельдбуш А. В.

Распределение по избирательным округам наказов на 2016 -2020 годы

Депутаты	Принято наказов			
	Всего	В том числе по созывам		
		IV	V	VI
Пинус Н. И.	47	2 (907, 930)	1 (35-0036)	44
Повторяющиеся наказы	2	-	-	2
Фельдбуш А. В.	93	-	2 (36-0013, 36-0052)	91
Путинцева И. Г.	31	-	2 (37-0007, 37-0020)	29
Фоломкин Ю. А.	58	1 (1088)	2 (38-0024, 38-0038)	55
ИТОГО:	231	3	7	221

Исполнение плана наказов за I полугодие 2018 года по избирательным округам

Количество наказов избирателей	округ № 35	округ № 36	округ №37	округ № 38	Итого:
Всего наказов на 2018 год	15	34	4	15	68
в том числе:					
- со сроком исполнения в 2018 году	2	9	2	4	17
- в части 2018 года	7	7	2	2	18
Выполнены в полном объеме	1	5	1	7	14
Выполнены в части 2018 года	1	2	-	-	3
Выполняются	5	12	1	2	20
Не выполнены в 2018 году	8	15	2	6	31

Округ № 35 - депутат Пинус Наталья Ивановна:

Общее количество наказов на 2018 год	15	35-002, 35-006, 35-008, 35-010, 35-013, 35-017, 35-018, 35-021, 35-022, 35-023, 35-026, 35-032, 35-034, 35-040, 35-042
из них: выполнено в полном объеме	1	35-032
выполнено в части 2018 года	1	35-013
выполняются	5	35-008, 35-010, 35-026, 35-034, 35-018
не выполнены в 2018 году	8	35-002, 35-006, 35-017, 35-021, 35-022, 35-023, 35-040, 35-042

Территория 35 избирательного округа

38-025 номер наказа

- выполнение наказа согласовано с депутатом
- наказ выполнен
- наказ выполнен в части 2018 года
- наказ выполняется
- наказ в 1 полугодии 2018 года не выполнялся
- наказ выполняться в 2018 году не будет



35-008



35-006



35-002



35-042



35-040



35-013



35-010



35-017



35-034



35-018



35-023



35-026



35-022



35-021



35-032

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| парки, скверы | газификация |
| ремонт помещений | установка мусорных урн |
| освещение | парковки |
| обустройство тротуаров | детские городки, площадки |
| велосипедные дорожки | пешеходные переходы |
| водоснабжение | спортивные сооружения |
| благоустройство улиц | земельные, имущественные вопросы |
| обустройство дорог | вопросы общественного транспорта |

- ДТДБК
- адм. Сов. р-на
- ДО мэрии
- ДЭЖиКХ
- ДСиА
- ДПиИП
- ДЗиИО

Выполнен: № 35-032


«Строительство новой детской площадки около дома по ул. Бульвар Молодежи, 26»

(Адм. Сов. р-на)



Выполнен в части 2018 года:

№ 35-013 «Установка дополнительного числа урн на территории округа в соответствии с нормативами» (Адм. Сов. р-на)



Выполняется:

№ 35-008 «Выполнить благоустройство проездов на территории кладбища "Южное"» (ДПИиП)



Выполняются работы на сумму
120,0 тыс. руб.

№ 35-026 «*Благоустроить переход через
теплотрассу в районе ул. Боровая партия*» (Адм.Сов.р-на)




№35-034 «Устройство спортивной площадки между домами по Весеннему проезду, 6, и Цветному проезду, 29» (ДЭЖКХ)



Подрядная организация ООО «СТС-ПЛЮС» приступает к выполнению работ 13 августа 2018 года.

Выполняются в части 2018 года:

№ 35-010 «Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Академика Коптюга, ул. Николаева, ул. Академика Будкера, ул. Пирогова» (ДТДиБК)



№ 35-018 «Обеспечение работы существующих
уличных светильников в ночное время» (ДТчДБК)



**В настоящее время работа уличного освещения
обеспечена в ночное время.**

Не выполнялся в I полугодии 2018 года:

№ 35-002 *«Замена уличных светильников
на светодиодные по проспектам
Строителей, Морскому» (ДТчДБК)*

Выполнение работ планируется в 2018 году при достаточном бюджетном финансировании.

Не будут выполняться в 2018 году:


- **№ 35-006** «Реализация проекта велодорожек»
(ДТчДБК)
- **№ 35-017** «Благоустройство ул. Ильича» (ДТчДБК)
- **№ 35-021** «Установка нового остановочного павильона на остановке общественного транспорта "Ул. Геологов"» (ДТчДБК)
- **№ 35-022** «Обустроить тротуар от площади Геологов вдоль ул. Боровая Партия у дома № 11»
(ДТчДБК)

- **№ 35-023** «Обустроить тротуар от Бердского шоссе, 548, вдоль улиц Васильковой, Теплой до дома N 13 по ул. Боровая Партия» (ДТчДБК)
- **№ 35-040** «Отремонтировать пешеходную сеть по пр. Строителей, ул. Кутателадзе, ул. Российской» (ДТчДБК)
- **№ 35-042** «Оборудовать комплексную (универсальную) спортивную площадку с искусственным покрытием на территории МБОУ Гимназия № 5» (ДО мэрии)

Округ № 36 - депутат Фельдбуш Александр Владимирович:

Общее количество наказов на 2018 год	34	36-003, 36-004, 36-009, 36-010, 36-012, 36-013, 36-016, 36-017, 36-018, 36-019, 36-021, 36-026, 36-027, 36-031, 36-033, 36-034, 36-036, 36-037, 36-039, 36-044, 36-045, 36-058, 36-059, 36-060, 36-065, 36-067, 36-076, 36-078, 36-079, 36-087, 36-088, 36-089, 36-0013, 36-0052
из них: выполнено в полном объеме	5	36-004, 36-012, 36-045, 36-076, 36-0013
выполнены в части 2018 года	2	36-037, 36-039
выполняются	12	36-010, 36-013, 36-016, 36-036, 36-044, 36-058, 36-059, 36-060, 36-065, 36-067, 36-078, 36-079
не выполнены в 2018 году	15	36-003, 36-009, 36-017, 36-018, 36-019, 36-021, 36-026, 36-027, 36-031, 36-033, 36-034, 36-087, 36-088, 36-089, 36-0052

Территория 36 избирательного округа (Нижняя зона)



36-016



36-088



36-089



36-065



36-044



36-067



36-039



36-018

- парки, скверы
- ремонт помещений
- освещение
- обустройство тротуаров
- велосипедные дорожки
- водоснабжение
- благоустройство улиц
- обустройство дорог
- газификация
- установка мусорных урн
- парковки
- детские городки, площадки
- пешеходные переходы
- спортивные сооружения
- земельные, имущественные вопросы
- вопросы общественного транспорта

- ДТДБК
- адм. Сов. р-на
- ДО мэрии
- ДЭЖиКХ
- ДСиА
- ДПИиП
- ДЗииО

- 38-025 номер наказа
- выполнение наказа согласовано с депутатом
 - наказ выполнен
 - наказ выполнен в части 2018 года
 - наказ выполняется
 - наказ в 1 полугодии 2018 года не выполнялся
 - наказ выполняться в 2018 году не будет

Территория 36 избирательного округа (Шлюз)



36-013



36-027



36-012



36-058



36-026



36-060



36-059



36-076



36-0013



36-036



36-087



36-0052



36-079



36-037



36-031



36-078

- ДТиДБК
- адм. Сов. р-на
- ДО мэрии
- ДЭЖиКХ
- ДСиА
- ДПиИП
- ДЗиИО

- парки, скверы
- ремонт помещений
- освещение
- обустройство тротуаров
- велосипедные дорожки
- водоснабжение
- благоустройство улиц
- обустройство дорог
- газификация
- установка мусорных урн
- парковки
- детские городки, площадки
- пешеходные переходы
- спортивные сооружения
- земельные, имущественные вопросы
- вопросы общественного транспорта

- 38-025 номер наказа
- выполнение наказа согласовано с депутатом
- наказ выполнен
- наказ выполнен в части 2018 года
- наказ выполняется
- наказ в 1 полугодии 2018 года не выполнялся
- наказ выполняться в 2018 году не будет

Территория 36 избирательного округа (Левый берег)

38-025 номер наказа

- выполнение наказа согласовано с депутатом
- наказ выполнен
- наказ выполнен в части 2018 года
- наказ выполняется
- наказ в 1 полугодии 2018 года не выполнялся
- наказ выполняться в 2018 году не будет

- ДТиДБК
- адм. Сов. р-на
- ДО мэрии
- ДЭЖиКХ
- ДСиА
- ДПИиП
- ДЗииО



36-010



36-017



36-021



36-009



36-045



36-004



36-034




36-033



36-003



36-019



36-003

- парки, скверы
- ремонт помещений
- освещение
- обустройство тротуаров
- велосипедные дорожки
- водоснабжение
- благоустройство улиц
- обустройство дорог
- газификация
- установка мусорных урн
- парковки
- детские городки, площадки
- пешеходные переходы
- спортивные сооружения
- земельные, имущественные вопросы
- вопросы общественного транспорта

Выполнены :

№ 36-004 «Установить детские игровые площадки у домов по ул. Ветлужской, 2, 4, 3, ул. Новоморской, 2 (за управлением ГЭС), ул. Красноуфимской, 2, 15, ул. Софийской, 9» (Адм. Сов. р-на)



№ 36-012 «Рассмотреть необходимость газификации частного сектора микрорайона

Правые Чемы: улиц
Добровольческой,
Вахтангова,
Золоторожской,
Белоусова,
Звенигородской,
Сиреневой,
Шлюзовой,
Балтийской» (ДЭЖКХ)



Работы завершены в I полугодии 2018 года.

№ 36-045 «Отремонтировать тротуар по ул. Софийской, 1, корп. 1» (ДТчДБК)




В 2018 году выполнены работы по ремонту тротуаров общей площадью 759 кв. м. на сумму 1425,6 тыс. руб.

№ 36-0013

«Добиться исключения из генерального плана развития прибрежной территории р. Оби и микрорайона Правые Чемы строительства гребного канала и сохранения дачных обществ» (ДСиА)

Постановлением мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 98 «О проекте планировки территории, ограниченной Бердским шоссе, створом перспективного моста через реку Обь, шлюзовым каналом и ул. Русской, в Советском районе» утвержден проект планировки территории, ограниченной Бердским шоссе, створом перспективного моста через реку Обь, шлюзовым каналом и ул. Русской.

№ 36-076 «Установить спортивные площадки во дворе домов по ул. Сиреневой, 33, 37, 41» (Адм. Сов. р-на)



Выполнены в части 2018 года:

№ 36-037 «Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта микрорайона Правые Чемы: "НИИ Систем", "Кинотеатр "Маяк", "Белоусова", "Шлюз", "Торговый Центр" по обеим сторонам движения» (ДТчДБК)



Работы проведены в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

№ 36-039 «Выполнить капитальный ремонт дорожного покрытия и строительство тротуаров с твердым покрытием по ул. Шатурской» (ДТчДБК)



В 2018 году проведены работы по строительству тротуара общей площадью 606 кв. м. на сумму 1415,36 тыс. руб.

Выполняются :

- **№ 36-010** «Устройство щебнем обочины вдоль дороги по ул. Софийской. Закончить ремонт дороги по ул. Софийской до остановки общественного транспорта "Чемской бор"» (ДТиДБК)

В августе 2018 года запланированы работы по ремонту дороги на сумму 5000,0 тыс. руб.

- **№ 36-016** «Установить детские игровые площадки во дворах домов по ул. Героев Труда, 11, 13, 20, 21» (Адм. Сов. р-на)

Собственники жилья по ул. Героев труда, 20, отказались от установки игровой площадки– адрес установки перенесен на ул. Рубиновую, 1, 3, 5, 11 (согласно наказа 36-067).

По ул. Героев труда 11 и 13, по ул. Героев труда, 21, планируется установить игровые площадки до 01 сентября 2018 года.

№ 36-044 *«Выполнить ремонт
внутриквартального проезда вдоль дома по ул.
Иванова, 27» (ДЭЖКХ)*



**Работы по благоустройству выполняются в рамках программы
«Формирование современной городской среды».**

- **№ 36-058** «Установить детские игровые площадки (заменить устаревшие) у домов по ул. Шлюзовой, 2, 16» (Адм. Сов. р-на)

Проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения работ.


- **№ 36-060** «Установить детскую спортивную площадку на междомовой территории домов NN 18, 20, 22 по ул. Шлюзовой» (Адм. Сов. р-на)

Проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения работ.

- **№ 36-067** «Установить детские игровые площадки по адресам: ул. Рубиновая, 1, 3, 5, 11» (Адм. Сов. р-на)

Планируется установить детскую площадку до 01 сентября 2018 года.

№ 36-059 «Установить
детские игровые площадки
(заменить устаревшие) у домов
по ул. Сиреневой, 23, 37;
по ул. Добровольческой, 2»
(Адм. Сов. р-на)



По ул. Сиреневой, 23, 37, планируется установить детские игровые площадки
до 01 сентября 2018 года.





ул. Российская, 26, 28



№ 36-065 «Установить детские игровые площадки по адресам: ул. Российская, 17, 26, 28, 35» (Адм. Сов. р-на)

По ул. Российской, 17, 35, планируется установить детские площадки до 01 сентября 2018 года.



- **№ 36-078** *«Разработать мастер-план велосипедных дорожек микрорайона Правые Чемы».*

В настоящее время организована работа по разработке мастер-плана велосипедных дорожек. (ДСиА)

- **№ 36-079** *«Признание не завершенного строительством объекта по ул. Вахтангова, 39, бесхозным и приобретение права муниципальной собственности на него» (ДЗиИО)*

Ориентировочный срок исполнения - 4 квартал 2018 года.

Выполняются в части 2018 года:

№ 36-013

«Продлить время работы муниципального и коммерческого общественного транспорта до 23-00»

В настоящее время общественный транспорт имеет продолжительность выхода подвижного состава согласно расписания до 23-00. (ДТиДБК)

№ 36-036 «Разработать и реализовать проект благоустройства сквера "Аллея Памяти погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны" в микрорайоне "Правые Чемы"» (ДТчДБК)



В 2018 году на территории сквера будут выполнены работы по корчеванию пней.

Не выполнялись в I полугодии 2018 года:

- **№ 36-003** «Увеличить количество автобусного парка муниципального транспорта на маршрутах NN 7, 48, 36»

На 2018 год запланировано увеличение подвижного состава по маршрутам №№ 7, 48 и 36. (ДТиДБК)

- **№ 36-0052** «Произвести реконструкцию стадиона МБОУ СОШ N 121 и прилегающей территории: трибун, спортивных комплексов, футбольного поля, гравийных площадок, ограждения, освещения» (ДО мэрии)

Не будут выполняться в 2018 году:

- **№ 36-009** «Восстановление дорожного покрытия проезда от ул. Софийская до ул. Варшавская вдоль территории завода ООО НЭМЗ «Тайра» (ДТУДБК)
- **№ 36-017** «Благоустройство ул. Летняя» (ДТУДБК)
- **№ 36-018** «Устройство парковочных карманов около МКДОУ д/с № 378 по ул. Гнесиных, 12» (ДТУДБК)

- **№ 36-019** «Разработать концепцию создания сквера напротив храма (на территории, ограниченной улицами Приморской, Софийской, Новоморской)» (ДТчДБК)
- **№ 36-021** «Обустроить пешеходную дорожку на территории сквера от пересечения ул. Ветлужской и ул. Новоморской» (ДТчДБК)
- **№ 36-026** «Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием вдоль забора МКДОУ д/с № 442 от ул. Русской до ул. Тружеников со стороны МБОУ СОШ № 12» (ДТчДБК)

- **№ 36-027** «Устройство пешеходной дорожки с твердым покрытием по ул. Сиреневой вдоль ГСК "Сирень" до начала ул. Сиреневой» (ДТчДБК)
- **№ 36-031** «Проектирование и реализация проекта сквера по ул. Русской» (ДТчДБК)
- **№ 36-033** «Обустройство наземного нерегулируемого пешеходного перехода по ул. Софийская, 1а» (ДТчДБК)







- **№ 36-034** «Заменить остановочный павильон на остановке общественного транспорта "Ветлужская"» (ДТчДБК)
- **№ 36-087** «Оборудование беговой дорожки с искусственным покрытием на спортивной площадке МБОУ СОШ N 121» (ДО мэрии)
- **№ 36-088** «Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ N 61» (ДО мэрии)
- **№ 36-089** «Обустройство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в МБОУ СОШ N 61» (ДО мэрии)

Округ № 37 - депутат Путинцева Ирина Германовна:

Общее количество наказов на 2018 год	4	37-043, 37-044, 37-045, 37-053
из них:		
выполнен в полном объеме	1	37-045
выполняется:	1	37-053
не выполняется на текущий момент в 2018 году	2	37-043, 37-044

Территория 37 избирательного округа

38-025 номер наказа

-  выполнение наказа согласовано с депутатом
-  наказ выполнен
-  наказ выполнен в части 2018 года
-  наказ выполняется
-  наказ в 1 полугодии 2018 года не выполнялся
-  наказ выполняться в 2018 году не будет



37-045



















37-043



37-044



37-053

- | | |
|--|--|
|  парки, скверы |  газификация |
|  ремонт помещений |  установка мусорных урн |
|  освещение |  парковки |
|  обустройство тротуаров |  детские городки, площадки |
|  велосипедные дорожки |  пешеходные переходы |
|  водоснабжение |  спортивные сооружения |
|  благоустройство улиц |  земельные, имущественные вопросы |
|  обустройство дорог |  вопросы общественного транспорта |

-  ДТиДБК
-  адм. Сов. р-на
-  ДО мэрии
-  ДЭЖиКХ
-  ДСиА
-  ДПИиП
-  ДЗииО

Выполнен:

№ 37-045 «Отсыпка ЩПС ул. Рощинской от дома N
2 до дома N 30» (ДТчДБК)



Выполнены работы по ремонту
дороги на сумму 650,0 тыс. руб.

Выполняется:

№ 37-053

«Подключить к сети холодного водоснабжения и установить водоразборные колонки по адресам: ул. 2-я Моховая, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 25, 27, 49» (дэжкх)

Работы будут выполнены в течение 2018 года.

Не выполнялись в I полугодии 2018 года:







- **№ 37-043** «Провести работы по установке (ремонту) уличного внутриквартального освещения по ул. Экваторной: проезд между МБОУ СОШ N 102 (ул. Экваторная, 5) и МКДОУ д/с N 488 (ул. Экваторная, 20) к городскому отделению почтовой связи "Новосибирск N 60" в доме N 4 по ул. Экваторной» (ДТчДБК)
- **№ 37-044** «Провести работы по установке (ремонту) уличного внутриквартального освещения ул. Экваторной: тротуары между МБОУ СОШ N 102 и домом N 3, между МКДОУ д/с N 488 и домом N 15, между домом N 8 и МКДОУ д/с N 426, между домами N 10 и N 13 по ул. Экваторной» (ДТчДБК)

Округ № 38 - депутат Фоломкин Юрий Алексеевич:

Общее количество наказов на 2018 год	15	38-007, 38-010, 38-012, 38-016, 38-018, 38-021, 38-022, 38-024, 38-025, 38-031, 38-032, 38-038, 38-039, 38-046, 38-0024
из них: выполнено в полном объеме	7	38-007, 38-012, 38-018, 38-025, 38-032, 38-038, 38-039
выполняется	2	38-031, 38-046
не выполнено	6	38-010, 38-016, 38-021, 38-022, 38-024, 38-0024


Территория 38 избирательного округа

















38-025 номер наказа








-  выполнение наказа согласовано с депутатом
-  наказ выполнен
-  наказ выполнен в части 2018 года
-  наказ выполняется
-  наказ в 1 полугодии 2018 года не выполнялся
-  наказ выполняться в 2018 году не будет

Пр. Автомобилистов

Мичуринский



- | | |
|--|--|
|  парки, скверы |  газификация |
|  ремонт помещений |  установка мусорных урн |
|  освещение |  парковки |
|  обустройство тротуаров |  детские городки, площадки |
|  велосипедные дорожки |  пешеходные переходы |
|  водоснабжение |  спортивные сооружения |
|  благоустройство улиц |  земельные, имущественные вопросы |
|  обустройство дорог |  вопросы общественного транспорта |

-  ДТДБК
-  адм. Сов. р-на
-  ДО мэрии
-  ДЭЖиКХ
-  ДСиА
-  ДПиИП
-  ДЗиИО

Выполнены:

№ 38-007 «Установка столбов освещения по ул. Молодости от дома N 26 до ул. Гидромонтажной» (ДТчДБК)



№ 38-012 «Ремонт дороги (ЩПС) по ул. Январской от дома по ул. Слюдянка, 60, до дома по ул. Штормовой, 17» (ДТчДБК)



Выполнены работы по ремонту дороги на сумму 1300,0 тыс. руб.

№ 38-018 «Обустройство и ремонт тротуаров по ул. Печатников от перекрестка улиц Бердышева - Печатников до ул. Молодости» (ДТчДБК)




**Выполнены работы по ремонту тротуара общей площадью 971 кв. м.
на сумму 1317,69 тыс. руб.**

№ 38-025 «Обустройство тротуара от дома по ул. Ивлева, 140, до дома по ул. Приморской, 30а» (ДТчДБК)



**В 2018 году выполнены работы по ремонту тротуара
на сумму 1138,5 тыс. руб.**

№ 38-032 «Установка
детского городка и спортивной
площадки по адресу:
ул. Барьерная, 6» (Адм. Сов. р-на)



№ 38-038 «Устройство парковочных мест по адресу: ул. Гидромонтажная, 58» (ДЭЖКХ)



№ 38-039 « *Установка
многофункциональной
детской площадки по
адресу: ул. Динамовцев, 16»
(Адм. Сов. р-на)*



Выполняется:

№ 38-031 «Обустройство парковочных мест по адресу: ул. Энгельса, 21, со стороны домов N 23 по ул. Энгельса и N 30 по ул. Молодости» (дэжкх)



Работы выполняются в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Выполняется в части 2018 года:

№ 38-046 *«Ремонт школьных мастерских и
актового зала МБОУ СОШ N 80» (ДО мэрии)*

На 2018 год запланирован ремонт на сумму 1400,0 тыс. руб. Проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для выполнения работ.

Не выполнялись в I полугодии 2018 года:

- **№ 38-024** «Ремонт ул. Молодости от пересечения с ул. Варшавской до конечной остановки автобуса N 77 (ул. Ветлужская - с/о "Чистые пруды")» (ДТчДБК)

На 2018 год запланирован ремонт участка дороги общей площадью 3500 кв. м., на сумму 2250,0 тыс. руб.

- **№ 38-0024** «Оформить расписание автобусов на остановках общественного транспорта» (ДТчДБК)

Выполнение наказа планируется в осенний период.

Не будут выполняться в 2018 году :

- **№ 38-010** «Обустройство тротуара от дома ул. Ивлева, 40 до пересечения ул. Ивлева и ул. Смежной по четной стороне» (ДТчДБК)
- **№ 38-016** «Ремонт тротуара по ул. Варшавской от магазина «Солнышко» до перекрестка улиц Варшавская – Бердышева» (ДТчДБК)
- **№ 38-021** «Обустройство тротуара по ул. Варшавской с обеих сторон (от МБОУ СОШ N 165 и от магазина "Солнышко") до ул. Молодости» (ДТчДБК)

- **№ 38-022** *«Проведение работ по ремонту тротуара от остановки общественного транспорта «Ул. Бердышева», расположенной у забора ГАУЗ НСО «Стоматологическая поликлиника № 8», до перекрестка улиц Бердышева – Печатников» (ДТчДБК)*

Всего по плану 2018 года :


68 наказов

ДТидБК
39 наказов

ДО мэрии
6 наказов

ДСиА
2 наказа

ДЗииО
наказ № 36-079



Администрация
Советского
района
13 наказов

ДЭЖКХ
6 наказов


ДПиИП
наказ № 35-008

Наказы, работы по которым выполняются досрочно в 2018 году:

12 наказов

ДЭЖКХ
№35-034,
№36-044
(2 наказа)

ДТиДБК
№36-010,
№38-007
(2 наказа)








Администрация
Советского
района
№35-032
№35-026
№36-058
№36-060
№36-067
№36-076
№38-032
№38-038
(8 наказов)

Итоги выполнения наказов избирателей депутатам Совета депутатов города Новосибирска по состоянию за 1 полугодие 2018 года.

Департамент мэрии	План		Выполнено		Выполняются		По предварительным данным будут выполнены в течение 2018 года		Не будут выполнены в 2018 году	
	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во
ДТиДБК	37205,0	39	8450,0	8	7500,0	5	3605,0	6	17650,0	20
ДЭЖКХ	34150,0	6	25500,0	2	8650,0	4	-	-	-	-
ДО мэрии	14945,0	6	-	-	1400,0	1	700,0	1	12845,0	4
Администрация Советского района	4463,0	13	1190,0	6	3273,0	7	-	-	-	-
ДПИиП	121,2	1	-	-	121,2	1	-	-	-	-
ДСиА	0,0	2	-	1	0,0	1	-	-	-	-
ДЗиИО	0,0	1	-	-	0,0	1	-	-	-	-
Итого	90884,2	68	35140,0	17*	20944,2	20	4305,0	7	30495,0	24

* - согласовано выполнение депутатами - 7 наказов


Выполнение наказов по состоянию на 1 полугодие 2018 года в разрезе микрорайонов

-  наказ выполнен
-  наказ выполнен в части 2018 года
-  наказ выполняется
-  наказ в 1 полугодии 2018 года не выполнялся
-  наказ выполняться в 2018 году не будет




Динамика выполнения наказов

Выполнено наказов (шт.)



Выполнено наказов
(тыс.руб.)



Благодарю за внимание