



МЭРИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

г. Новосибирск

«29» 03 2024 г.

АКТ
о результатах контроля

соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 28.06.2019 № 20 в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Клубная, 37; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Переездная, 63.

На основании приказа начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 05.03.2024 № 30-од «О проведении проверки соблюдения концессионером условий концессионных соглашений от 04.10.2018 № 18 и 28.06.2029 № 20» в целях осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 28.06.2019 № 20 в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Клубная, 37; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Переездная, 63 (далее – Соглашение), проведена выездная проверка соблюдения концессионером – общество с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕНИЕ 24-Г» условий Соглашения.

Срок проведения проверки:

До 31.03.2024

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.

Акт составлен: департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

С приказом о проведении проверки ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата, время
Алтухова Е. Н.		11.03.2024, 10:00
Коваленко С. П.		11.03.2024, 10:00
Кремлева Ю. В.		11.03.2024, 10:00
Плотникова О. А.		11.03.2024, 10:00
Поскачин О. В.		11.03.2024, 10:00
Резанкова Т. А.		11.03.2024, 10:00
Снурников С. А.		11.03.2024, 10:00

Лица, проводившие проверку:

- Кадинева Валерия Сергеевна - консультант отдела экономической экспертизы управления экономической экспертизы мэрии города Новосибирска;
- Коваленко Светлана Петровна - начальник отдела предоставления мер социальной поддержки и социальной помощи управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;
- Кремлева Юлия Владимировна - заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска;
- Плотникова Олеся Александровна - начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов управления инвестиций мэрии города Новосибирска;
- Поскачин Олег Владимирович - заместитель начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска – начальник отдела капитального строительства и инженерного обеспечения

Лица, присутствующие на проверке:

- Горнштейн Любовь Анатольевна - консультант отдела сопровождения инвестиционных проектов управления инвестиций мэрии города Новосибирска;
- Загоруйко Татьяна Геннадьевна - управляющая баней № 9;
- Телембовский Евгений Сергеевич - директор ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ 24».

В ходе проведения проверки соблюдения концессионером условий Соглашения 27.03.2024 установлено:

1. В отношении муниципального имущества, расположенного по адресу ул. Переездная, 63, срок действия разрешения на реконструкцию объекта капитального строительства от 11.03.2021 № 54-Ru54303000-44-2021, истёк 10.03.2024 г. Концессионером ведутся работы по внесению изменений в проектную документацию.

В отношении муниципального имущества, расположенного по адресу ул.

Клубная, 37, работы по капитальному ремонту не ведутся.

2. На момент осмотра здания бани по ул. Переездная, 63 и здания бани по ул. Клубная, 37 не эксплуатировались, посетителей не было.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Подпись
Кадинева Е. С.	
Коваленко С. П.	
Кремлева Ю. В.	
Плотникова О. А.	
Поскачин О. В.	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): Телещовский
Евгений Сергеевич

«01» апрель 2024 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

