



**МЭРИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

г. Новосибирск

« 17 » октября 2024 г.

**АКТ
о результатах контроля**

соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 17.11.2016
№ 12 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска

На основании приказа начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 25.09.2024 № 100-од «О проведении проверки соблюдения концессионером условий концессионного соглашения от 17.11.2016 № 12 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска» в целях осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения от 17.11.2016 № 12 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска (далее – Соглашение), проведена проверка соблюдения концессионером – ОАО «Городские газовые сети» условий Соглашения, согласно утвержденному графику.

Срок проведения проверки: до 11.10.2024

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.

Акт составлен: департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

С приказом о проведении проверки ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата, время
Асташенко Д. А.		26.09.2024, 12:00
Бабенков Н. М.		26.09.2024, 12:00
Горнштейн Л. А.		26.09.2024, 12:00
Коростелева Ю. В.		26.09.2024, 12:00
Плотникова О. А.		26.09.2024, 12:00




Согласно перечню работ по созданию и реконструкции объекта Соглашения на 2016-2040 годы, предусмотренному приложением 5 к Соглашению, к проведению в течение 2024 года запланировано следующее мероприятие:


Наименование объекта	Местоположение	Пункт КС	Описание работ
Газопровод высокого давления	РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, п. Матвеевка (от ГРП 6 – ГРП 7, ГРП 8)	3	Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (ГРПШ № 7,8) (2 шт.)

В рамках подготовки проведения выездного контрольного мероприятия департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города письмом от 08.10.2024 № 12/06/03394 уведомил департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее — департамент) о том, что указанные работы включены в план работы ОАО «Городские газовые сети» на 4 квартал 2024 года. Также департаментом получены фотоматериалы, подтверждающие закупку газорегуляторных пунктов шкафного типа (ГРПШ-50/1000-2У1 № 713602, ГРПШ-50/1000-2У1 № 713603).


Лицами, уполномоченными на проведение проверки соблюдения концессионером условий Соглашения, принято решение о нецелесообразности проведения выездного мероприятия на объект Соглашения, подлежащий реконструкции в 2024 году, в связи с тем, что мероприятия по реконструкции в настоящий момент не завершены. Принято решение о проведении выездного контрольного мероприятия по истечении текущего календарного года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Подпись
Асташенко Д. А.	
Бабенков Н. М.	
Горнштейн Л. А.	
Коростелева Ю. В.	

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): главный инженер Ивлев А.И. 

«17» 10 2024 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____