

**ФГУП «УЭВ»
Ф е д е р а л ь н о е
г о с у д а р с т в е н н о е у н и т а р н о е
п р е д п р и я т и е**

**УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

ул. Инженерная, 17 а/я 144
г. Новосибирск, 630090
тел. (383) 326-98-16, факс (383) 326-99-26
e-mail: ueiv@uev.ru

ИНН 5408183046 КПП540801001
р/с 40502810744050000052

Сибирский Банк ПАО «Сбербанк»
к/с 30101810500000000641 БИК045004641

от 11.12.2023 № 01-04/8059
на № 100/01-07/7026 от 04.12.2023

Начальнику департамента
энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства
мэрии города Новосибирска

Д.Г. Перязеву

ул.Трудовая,1
г. Новосибирск , 630099

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

В рамках исполнения поручений Губернатора Новосибирской области А.А. Травникова о проведении анализа выполнения теплоснабжающими организациями мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту на территории города Новосибирска направляю информации об исполнении обязательств по строительству, модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных схемой теплоснабжения города Новосибирска, по каждому мероприятию за 2023 год.

Информируем Вас о том , что мероприятия по строительству, модернизации объектов теплоснабжения, предусмотренных схемой теплоснабжения города Новосибирска в 2022 году не планировались.

Приложение: - отчет о выполнении программы мероприятий в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения за 2023 год на 2 л.

Заместитель директора -
главный инженер



В.Ю. Борисов

14				У.е.	ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ	Система диспетчеризации введена в эксплуатацию		1000	966.316	15.58	
			Диспетчеризация тепловых сетей								
			Реконструкция участка тепловой сети от УТП0-уз.2А (увеличение диаметра до 350 мм), диаметром 250 мм, по ул. проспект Строителей					1240	0		Тендеры не состоялись по причине невыхода контрагентов на тендр, в связи с их загруженностью
			Реконструкция участка тепловой сети от 1К4-К2 (увеличение диаметра до 200 мм), диаметром 150 мм, по ул. Арушова					790.741	0		Тендеры не состоялись по причине невыхода контрагентов на тендр, в связи с их загруженностью
			Реконструкция участка тепловой сети от К5-К7а (увеличение диаметра до 300 мм), диаметром 200 мм, по ул. Лесосенная					845.665	0		Тендеры не состоялись по причине невыхода контрагентов на тендр, в связи с их загруженностью
			Капитальный ремонт участка тепловой сети К7-К16а по бульвару Молодежи (от Узла №1)					480	0		Тендеры не состоялись по причине невыхода контрагентов на тендр, в связи с их загруженностью
			Капитальный ремонт участка тепловой сети К13-К14 по ул. Мусы Джалиля,5 (от Узла №2а)					500	0		Тендеры не состоялись по причине невыхода контрагентов на тендр, в связи с их загруженностью
			Капитальный ремонт участка тепловой сети К8- выварий для собак, по пр.Лаурентьева (от Узла №11)					500	0		Тендеры не состоялись по причине невыхода контрагентов на тендр, в связи с их загруженностью
			ИТОГО:					6415.86	1834.316	32.08	

Фамилия Имя Отчество Хахина Ирина Геннадьевна
 Должность Руководитель ПТС
 Организация ФГУП "УЭВ"
 Контактный телефон, электронная почта 326-98033 nahina@uev.ru


