



**МЭРИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,  
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

г. Новосибирск

«29» сентября 2023 г.

**АКТ  
о результатах контроля**

соблюдения концессионером условий концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска.

На основании приказа начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 07.09.2023 № 120-од «О проведении проверки соблюдения концессионером условий концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19» в целях осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19 в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска (далее – Соглашения), проведена проверка соблюдения концессионером – ОАО «Городские газовые сети» условий Соглашений, согласно утвержденному графику.

Срок проведения проверки: 25.09.2023

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.

Акт составлен: департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

С приказом о проведении проверки ознакомлены:

Ф.И.О.	Подпись	Дата, время
Асташенко Д. А.		10.09.2023, 12:00
Бабенков Н. М.		10.09.2023, 12:00
Вишнякова Е. А.		10.09.2023, 12:00
Горнштейн Л. А.		10.09.2023, 12:00
Плотникова О. А.		10.09.2023, 12:00

В рамках подготовки проведения выездного контрольного мероприятия департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города письмом от 19.09.2023 №12/06/02244 (далее – Письмо ДЭЖиКХ) уведомил департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска о фактически выполненных обязательствах ОАО «Городские газовые сети» по реконструкции объектов

газоснабжения города Новосибирска в 2023 году, в соответствии со сроками предусмотренными условиями концессионных соглашений от 01.11.2011 № 7, от 17.11.2016 № 12, от 04.10.2018 № 19 (далее - Соглашения).

Перечень работ в отношении объектов газоснабжения города Новосибирска  
на 2023 год

№	Объект, местоположения	Пункт КС	Описание работ по реконструкции
<i>Концессионное соглашение от 01.11.2011 № 7</i>			
1	Надземный газопровод низкого давления	П. 4	Замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм, общей протяженностью 1769 м по ул. Эстонской, Азербайджанской, Тубинской
			Замена задвижек ЗКЛ-2 Ду 100 мм (2 шт.), Ду 80 мм (2 шт.), Ду 50 мм на шаровые краны КШР Ду 100 мм (2 шт.), Ду 80 мм (2 шт.), Ду 50 мм.
			Замена стального газопровода Д 89 мм на стальной газопровод Д 114 мм, общей протяженностью 75 м по ул. Ольховской, 3-й Ольховской
2	Подземный газопровод высокого давления	П. 11	Установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (2 шт.)
3	Газопровод надземный низкого давления	П. 15	Замена стального газопровода Д 45 мм на стальной газопровод Д 57 мм, общей протяженностью 160 м по пер. 1-9 Чукотским
			Замена задвижек ЗКЛ-2 Ду 80 мм (8 шт.), Ду 150 мм на шаровые краны КШР Ду 80 мм (8 шт.), Ду 150 мм.
			Замена стального газопровода Д 38 мм на стальной газопровод Д 57 мм, общей протяженностью 665 м по пер. 1-9 Чукотским
			Замена стального газопровода Ду 32 мм на стальной газопровод Ду 50 мм, общей протяженностью 3706 м по пер. 1-9 Чукотским
4	Подземный газопровод высокого давления	П. 24	Модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода
			Замена задвижек ЗКЛ-2 Ду 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Ду 100 мм (2 шт.)
			Установка газорегуляторных пунктов шкафных большей мощности (3 шт.)
			Установка узла учета газа
<i>Концессионное соглашение от 17.11.2016 № 12</i>			
1	Подземный газопровод высокого давления (ул. Ватутина)	П. 1	Реконструкция запорной арматуры: замена задвижки 30с41нж Ду - 250 мм на шаровый кран Ду - 250 мм (1 ед.)
2	Подземно-надземный газопровод высокого давления	П. 12	Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1-й пер. Экскаваторный)
			Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (4-й пер. Экскаваторный)
<i>Концессионное соглашение от 04.10.2018 № 19</i>			
1	Подземный газопровод высокого давления	П. 10	Установка и монтаж узла учета расхода газа (ул. Электровозная)

Согласно Письму ДЭЖиКХ ОАО «Городские газовые сети» выполнены следующие работы:

по концессионному соглашению от 01.11.2011 № 7:

- установлены 2 шкафных газорегуляторных пункта большей мощности в 2017 году с опережением графика работ;

- по ул. Бестужева выполнена модернизация средств электрохимической защиты подземного газопровода, заменены задвижки ЗКЛ-2 Ду 100 мм (2 шт.) на шаровые краны КШР Ду 100 мм (2 шт.), установлены 3 шкафных

газорегуляторных пункта большей мощности.

по концессионному соглашению от 17.11.2016 № 12 проведена реконструкция запорной арматуры: замена задвижки 30с41нж Ду - 250 мм на шаровый кран Ду - 250 мм (1 ед.).






Подтверждающие фотоматериалы по фактам выполненных работ ДЭЖиКХ предоставлены.

По состоянию на сентябрь 2023 года концессионер не приступал к выполнению следующих мероприятий:

№	Объект, местоположения	Пункт КС	Описание работ по реконструкции
<i>Концессионное соглашение от 01.11.2011 № 7</i>			
1	Надземный газопровод низкого давления	П. 4	Замена стального газопровода Д 57 мм на стальной газопровод Д 89 мм, общей протяженностью 1769 м по ул. Эстонской, Азербайджанской, Губинской
			Замена задвижек ЗКЛ-2 Ду 100 мм (2 шт.), Ду 80 мм (2 шт.), Ду 50 мм на шаровые краны КШР Ду 100 мм (2 шт.), Ду 80 мм (2 шт.), Ду 50 мм.
			Замена стального газопровода Д 89 мм на стальной газопровод Д 114 мм, общей протяженностью 75 м по ул. Ольховской, 3-й Ольховской
2	Газопровод надземный низкого давления	П. 15	Замена стального газопровода Д 45 мм на стальной газопровод Д 57 мм, общей протяженностью 160 м по пер. 1-9 Чукотским
			Замена задвижек ЗКЛ-2 Ду 80 мм (8 шт.), Ду 150 мм на шаровые краны КШР Ду 80 мм (8 шт.), Ду 150 мм.
			Замена стального газопровода Д 38 мм на стальной газопровод Д 57 мм, общей протяженностью 665 м по пер. 1-9 Чукотским
			Замена стального газопровода Ду 32 мм на стальной газопровод Ду 50 мм, общей протяженностью 3706 м по пер. 1-9 Чукотским
3	Подземный газопровод высокого давления	П. 24	Установка узла учета газа
<i>Концессионное соглашение от 17.11.2016 № 12</i>			
1	Подземно-надземный газопровод высокого давления	П. 12	Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (1-й пер. Экскаваторный)
			Реконструкция газорегуляторного пункта шкафного типа с установкой ГРПШ большей мощности (4-й пер. Экскаваторный)
<i>Концессионное соглашение от 04.10.2018 № 19</i>			
1	Подземный газопровод высокого давления	П. 10	Установка и монтаж узла учета расхода газа (ул. Электровозная)

Лицами, уполномоченными на проведение проверки соблюдения концессионером условий Соглашений, принято решение о нецелесообразности проведения выездных мероприятий на объекты Соглашений, подлежащих реконструкции в 2023 году, ввиду подтвержденного Письмом ДЭЖиКХ факта неисполнения концессионером в полном объеме взятых на себя обязательств по реконструкции. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска рекомендовано направить концессионеру уведомление о риске срыва сроков исполнения обязательств по реконструкции и применению в данном случае штрафных санкций. Принято решение о проведении выездного контрольного мероприятия по истечении текущего календарного года, а именно, в январе 2024 года.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Ф.И.О.	Подпись
Асташенко Д. А.	
Бабенков Н. М.	
Вишнякова Е. А.	
Горнштейн Л. А.	
Плотникова О. А.	

«29» сентября 2023 г.

С Актом ознакомлен(а):

Представитель ОАО «Городские газовые сети» по доверенности от 31.01.2023  
№ б/н Тимошенко Евгений Николаевич

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_