

**Отчет инвестиционного уполномоченного города Новосибирска
за 3 квартал 2017 год**

1. Реализуемые инвестиционные проекты на территории города Новосибирска

Таблица 1

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
1.	ОАО «НЗ «Экран»	Установка инспекционного оборудования с целью повышения качества поставляемой покупателям продукции	Промышленность	2014 – 2018	г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а	Реализация проекта	77 340,0	-	77 340,0	Улучшение качества продукции
2.	АО «НЭВЗ-Керамикс», ФГБОУВО «НГТУ»	Комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства «Разработка технологии импортозамещающего производства эндопротеза коленного сустава	Промышленность, инновационная деятельность	2016-2018	г. Новосибирск, Красный проспект, 220	Реализация проекта	159 000,0	27 500,0	77 500,0	Внедрение новых технологий

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		с суставными поверхностями, выполненными на основе биостабильного керамического матрикса» шифр 2015-218-06-043								
3.	МУП «УЗСПТС»	Строительство объекта «Снегоплавильная станция, расположенная по адресу: г. Новосибирск, улица Г. Колонды, 30»	Промышленность, ЖКХ	2016-2017	г. Новосибирск, ул. Г. Колонды, 30	Реализация проекта приостановлена	92 360,0	2 500,0	10 000,0	Улучшение экологической ситуации за счет ликвидации и снегоотвалов
4.	ООО НППГА «Луч»	Аппаратурно-методический автономный комплекс СКЛ-А (d 102, 160)	Промышленность	2016 – 2019	г. Новосибирск, ул. 2-я Юргинская, 34	Реализация проекта	120 000,0	-	8 500,0	Увеличение налоговых поступлений, создание новых рабочих мест
5.	ООО	Модуль ГГПК	Промыш	2016 –	г.	Реализация	12 000,0	-	4 300,0	Увеличение

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	НППГА «Луч»	(гамма-гамма плотностного каротажа)	ленность	2019	Новосибирск, ул. 2-я Юргинская, 34	я проекта				ние налоговых поступлений, создание новых рабочих мест
6.	ООО НППГА «Луч»	Станция геолого-технологических исследований КАМА	Промышленность	2016 – 2017	г. Новосибирск, ул. 2-я Юргинская, 34	Реализация проекта	20 000,0	-	5 450,0	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
7.	ООО «Авангард - хлеб»	Модернизация действующего производства	Промышленность	2016-2017	г. Новосибирск	Реализация проекта	3 100,0	3 100,0	3 100,0	Создание новых рабочих мест
8.	ООО «Медико-биологический Союз»	Создание импортозамещающего производства расходных материалов для гематологических	Промышленность	2015 – 2017	г. Новосибирск, ул. Инженерная, 16	Реализация проекта	38 200,0	26 400,0	30 660,0	Создание новых рабочих мест

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		исследований								
9.	ПАО «Сиблитмаш»	Техническое перевооружение станочного парка механосборочного производства для повышения эффективности производства основных товарных групп продукции	Промышленность	2015 – 2018	г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2	Реализация проекта	300 000,0	7 800,0	108 800,0	Модернизация оборудования. Создание новых рабочих мест
10.	ФГУП ПО «Север»	Организация серийного производства рулевых электромеханических приводов для систем обычных вооружений	Промышленность	2016 – 2020	г. Новосибирск, ул. Объединения, 3	Реализация проекта	67 200,0	-	1 800,0	Создание новых рабочих мест
11.	ООО СП «Унисибмаш»	Реконструкция производственного корпуса для развития производства сельскохозяйственной техники	АПК	2016-2020	г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а	Реализация проекта	70 000,0	3 800,0	47 800,0	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										поступлений
12.	АО «Новосибирский патронный завод»	Обновление производственных мощностей для повышения технического уровня производства предприятия	Промышленность	2016-2017	г. Новосибирск, ул. Станционная, 30а	Реализация проекта	20 200,0	1 800,0	20 200,0	Создание новых рабочих мест
13.	АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Создание Центра исследований и разработок	Промышленность	2015-2018	г. Новосибирск, ул. Николаева, 13	Реализация проекта	422 300,0	39 600,0	39 600,0	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
14.	АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Строительство здания многофункционального назначения	Промышленность	2014-2017	г. Новосибирск, ул. Николаева, 12 стр.	Реализация проекта	262 400,0	15 600,0	15 600,0	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										ий
15.	АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Жилой дом переменной этажности (с 17 до 20) для резидентов Технопарка с офисными помещениями	Промышленность	2016-2018	г. Новосибирск, ул. Николаева, 12 стр.	Реализация проекта	1 100 000,0	400 000,0	400 000,0	Создание объектов социального назначения
16.	АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»	Реконструкция Центра наноструктурированных материалов. Создание «Завода ОКСиАл»	Промышленность	2015-2018	г. Новосибирск, ул. Инженерная, 24	Реализация проекта	99 000,0	13 300,0	13 300,0	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
17.	ОАО «Машиностроительный завод «Труд»	Модернизация и совершенствование конструкции оборудования для дезинтеграции глины в рудах цветных металлов	Промышленность	2017	г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9	Реализация проекта	45 000,0	1 500,0	1 500,0	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
18.	ООО «Энергомонтаж», ОАО «Главновосибирскстрой», ООО «Сибкадемстрой Холдинг», ЗАО «СД Альфа-Капитал»	Жилой район «Родники»/комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	1990-2018	г. Новосибирск, Калининский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
19.	СП ООО «Сибкадемстрой»	Жилой район «Европейский берег» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2011-2022	г. Новосибирск, Октябрьский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
20.	ООО «Эверест-Н», ООО «Новосибирский строительный трест», ЗАО	Жилой район «Ключ-Камышенский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2014-2030	г. Новосибирск, Октябрьский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	«ЭкоИнвест», ООО «Сибирьстройинвест»									
21.	ООО «Дискус плюс», ООО «Дирекция стройки»	Жилой район «Плющихинский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2008-2019	г. Новосибирск, Октябрьский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
22.	ООО МЖК «Энергетик», ООО «Краснообск. Монтажспецстрой»	Жилой район «Весенний» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2006-2018	г. Новосибирск, Первомайский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
23.	ООО «Уникон», ООО МЖК «Энергетик», НП МЖК «Афганец», ООО «Компания «Сибирь-Развитие»	Жилой район «Стартовый – Горский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	1990-2019	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья

№ п./ п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
24.	ООО СК «ВИРА-Строй», ООО «Дискус плюс»	Жилой район «Южно-Чемской» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2012 – 2030	г. Новосибирск, Кировский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
25.	ЗАО «Корпорация СИТЕХ», ООО СК «ВИРА-Строй», ООО «Компания "Сибирь-Развитие»	Жилой район по ул. Петухова «Акатуйский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2014 – 2028	г. Новосибирск, Кировский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
26.	ООО «КПД-Газстрой»	Жилой район по ул. Титова «Чистая слобода» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2011 – 2029	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
27.	ЗАО «Строитель»	Жилой район «Новомарусино»/ комплексное освоение в целях	В жилищном строительстве	2013 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		жилищного строительства	стве		й район					жилья
28.	ООО «СЛК»	Жилой район «Дивногорский» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
29.	ООО «АКВА-СИТИ»	Жилой район «Ясный берег» / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2014 – 2024	г. Новосибирск, Ленинский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
30.	ГК «Стрижи» (ИСК «Мочище», ООО «Квартал»)	Жилой микрорайон по Мочищенскому шоссе по ул. Кубовой / комплексное освоение в целях жилищного строительства	В жилищном строительстве	2014-2022	г. Новосибирск, Калининский район	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
31.	ООО «КПД-Газстрой», ООО	Жилой район «Ереснинский»/ комплексное	В жилищном	2017-2030	г. Новосибирск,	-	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуата

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	«Развитие»	освоение в целях жилищного строительства	строительстве		Ленинский район					цию жилья
32.	ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо»	Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Выборная	Социальная сфера	2014-2020	г. Новосибирск, Октябрьский район	Реализация проекта	-	-	-	Организация досуга и предоставление услуг населению
33.	ООО «НОВЫЙ ДОМ»	«Центр исследований и разработок» в составе административного здания, складского здания и многоуровневой парковки открытого типа по ул. Николаева, 13	Строительство	2016-2018	г. Новосибирск, ул. Николаева, 13	Реализация проекта	650 000,0	-	-	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
34.	ООО «Солнечный Город»	Здание торгового центра и объекты инженерно-технического	Социальная сфера	2015-2017	г. Новосибирск, ул. Федосеева	Реализация проекта	-	-	-	Предоставление услуг населению

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		назначения по ул. Федосеева, 8			, 8					ю
35.	ЗАО «Производственная фармацевтическая компания Обновление»	Предприятие фармацевтического производства по ул. Станционной, 80/3 стр.	Социальная сфера	2015-2017	г. Новосибирск, ул. Станционная, 80/3	Реализация проекта	-	-	-	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
36.	ООО «Стройконтакт»	Здание предприятий торговли со встроенными помещениями физкультурно-досугового назначения, пристроенным административным зданием, подземными автостоянками и трансформаторной подстанцией по ул.	Социальная сфера	2013-2017	г. Новосибирск, ул. Первомайская, 43 стр.	Реализация проекта	-	-	-	Организация досуга и предоставление услуг населению

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		Первомайской, 43 стр.								
37.	ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант»	Торговый комплекс с распределительным пунктом и автономным источником теплоснабжения по Мочищенскому шоссе, 23	Социальная сфера	2016-2018	г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 23	Реализация проекта	-	-	-	Предоставление услуг населению
38.	ГКУ НСО «Управление капитального строительства»	Строительство регионального центра волейбола по ул. Ипподромская	Социальная сфера	2016-2019	г. Новосибирск, ул. Ипподромская	Реализация проекта	1 400 000, 0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
39.	СП ООО «Сибкадемстрой»	Физкультурно-спортивный объект по ул. Лебедевского, 1/2	Социальная сфера	2016-2018	г. Новосибирск, ул. Лебедевского, 1/2	Реализация проекта	361 344,0	-	-	Повышение интереса населения к

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										занятиям физической культурой и спортом
40.	АО «Инновационный медико-технический центр»	Реконструкция здания (СПТУ) под медицинский промышленный парк по ул. Одоевского, 3	Промышленность	2016-2018	г. Новосибирск, ул. Одоевского, 3	Реализация проекта	2 000 000, 0	-	-	Создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
41.	ООО «МИГ-1»	Торгово-развлекательный комплекс по ул. Танковая, 2 стр.	Социальная сфера	2008-2018	г. Новосибирск, ул. Танковая, 2 стр	Реализация проекта	-	-	-	Организация досуга и предоставление услуг населению
42.	ООО «Эталон»	Многофункциональный комплекс по ул. Большевикская, 14 стр.	Социальная сфера	2012-2018	г. Новосибирск, ул. Большевикская, 14	Реализация проекта	6 000 000, 0	-	-	Создание новых рабочих мест, увеличение

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
					стр.					е налоговых поступлений
43.	ООО «ФМ»	Гостиница с подземной автостоянкой по ул. Сухарной в Заельцовском районе	Социальная сфера	2017-2018	г. Новосибирск, ул. Сухарная	Реализация проекта	-	-	-	Предоставление услуг населению, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений
44.	Негосударственное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования	Реконструкция здания детского сада с увеличением объема по ул. Зыряновская, 119/1 в Октябрьском районе под	Социальная сфера	2015 – 2035 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 119/1	Реализация проекта	230 000,0	-	-	Увеличение мест в ДДУ

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	«Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»	образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа»								
45.	ООО «Акварель плюс»	Строительство детского сада по ул. Гоголя, 19/1	Социальная сфера	2017	г. Новосибирск, ул. Гоголя, 19/1	Реализация проекта	60 000,0	-	-	Увеличение мест в ДДУ
46.	Мэрия города Новосибирска/ ООО «Прометей»	Реконструкция под физкультурно-спортивный центр по ул. Энгельса, 14	Социальная сфера	2017-2020	г. Новосибирск, ул. Энгельса, 14	Реализация проекта	90 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
47.	В.И. Ярошно	Поликлиника по ул. Костычева в Ленинском районе	Социальная сфера	2017-2018	г. Новосибирск, ул. Костычева	-	-	-	-	Создание новых рабочих мест, создание объектов

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										социального назначения
48.	ООО «Полезная площадь»	Строительство гостиницы с подземной автостоянкой по ул. Железнодорожной	Социальная сфера	2017-2019	г. Новосибирск, ул. Железнодорожная	-	-	-	-	Создание новых рабочих мест, создание объектов социального назначения
49.	ООО «Макрос»	Вторая очередь строительства научно-исследовательского института ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» по ул. Окружная, 29в	Промышленность	2017-2020	г. Новосибирск, ул. Окружная, 29в	-	-	-	-	Создание новых рабочих мест
50.	ООО «ДНК-Строй»	Строительство административного здания с автостоянкой по ул. Д. Ковальчук,	Социальная сфера	2017-2019	г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 2а	-	-	-	-	Создание новых рабочих мест, создание

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		2а								объектов социального назначения
51.	АО «Строительный трест №43»	Завершение строительства жилого дома по ул. Авиастроителя, 27 стр.	В жилищном строительстве	2017-2021	Земельный участок в границах улиц 25 лет Октября, Менделеева, О.Дундича, площадью 16490 кв.м.	-	350 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
52.	АО «БКЖБИ-2»	Завершение строительства жилого дома по Бориса Богаткова 165/4 стр.	В жилищном строительстве	2018-2020	Земельный участок по ул. Николая Сотникова, площадью 22 000 кв. м.	-	720 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										ков
53.	ООО «Энергомонтаж»	Завершение строительства жилого дома по ул. Тульская 80 (стр.), 82 стр.	В жилищном строительстве	2018-2020	Земельный участок по ул. Мясниковой площадью 2,4 га	-	1 589 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
54.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. 25 лет Октября, ул. Олеко Дундича	В жилищном строительстве	2011-2017	г. Новосибирск, Калининский район	Этап эксплуатации	не менее 500 000,0	-	-	Снос аварийного жилья (2 дома), экономия бюджетных средств около 30,0 млн. рублей
55.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Плахотного, пер. 1-й Петропавловский, ул. Троллейная	В жилищном строительстве	2012-2018	г. Новосибирск, Ленинский район	Инвестиционная стадия	не менее 500 000,0	-	-	Снос 3 аварийных домов (экономия бюджетных средств)

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										около 74,0 млн. рублей)
56.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Марии Ульяновой, ул. Героев Революции, ул. Физкультурная	В жилищном строительстве	2013-2018	г. Новосибирск, Первомайский район	Инвестиционная стадия	не менее 740 000,0	-	-	Снос 3 ветхих и аварийных домов общей площадью 1462,3 кв. м (экономия бюджетных средств около 70,0 млн. рублей)
57.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Королева, ул. Поселковая	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Дзержинский район	Инвестиционная	не менее 240 000,0	-	-	Снос аварийного жилья, экономия бюджетных средств около 12,9 млн. рублей
58.	Мэрия	РЗТ по ул.	В жи-	2013 –	г.	Этап	не менее	-	-	Снос

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	города Новосибирска	Енисейская, ул. Сибирская	личном строительстве	2018	Новосибирск, Железнодорожный район	эксплуатации	150 000,0			аварийного жилья, экономия бюджетных средств около 30,0 млн. рублей
59.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Серафимовича, пер. 3-й Римского-Корсакова, ул. Вертковская	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Ленинский район	Инвестиционная стадия	не менее 200 000,0	-	-	Снос 2 ветхих и аварийных домов (экономия бюджетных средств около 42,0 млн. рублей)
60.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Титова, ул. Серафимовича, пер 1-й Серафимовича	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Ленинский район	Инвестиционная стадия	не менее 550 000,0	-	-	Снос Заварийных домов (экономия бюджетных средств около 125,0 млн. рублей)

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
61.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Гоголя, ул. Карамзина	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Центральный район	Инвестиционная стадия	не менее 250 000,0	-	-	Снос 4 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 73,0 млн. рублей)
62.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Кирова, ул. Садовая, ул. Автогенная, ул. Дунайская в	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Октябрьский район	Инвестиционная стадия	не менее 300 000,0	-	-	Снос 2 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 29,0 млн. рублей)
63.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Якушева, ул. Маковского, ул. Декабристов, ул. Сакко и Ванцетти	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Октябрьский район	Инвестиционная стадия	не менее 250 000,0	-	-	Снос 4 ветхих и аварийных домов (экономия бюджетных средств около 61,3 млн. рублей)

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										рублей)
64.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Океанская, ул. Вяземская	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Советский район	Инвестиционная стадия	не менее 200 000,0	-	-	Снос 2 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 43,7 млн. рублей)
65.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. 2-я Союза молодежи, Вавилова	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Заельцовский район	Этап эксплуатации	не менее 650 000,0	-	-	Снос аварийного жилья (3 дома), экономия бюджетных средств около 90,0 млн. рублей
66.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Красный Факел, ул. Физкультурная, ул. Марии Ульяновой	В жилищном строительстве	2013 – 2018	г. Новосибирск, Первомайский район	Инвестиционная стадия	не менее 240 000,0	-	-	Снос 2 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 26,9

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										млн. рублей)
67.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Тихвинская, ул. Степная	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 350 000,0	-	-	Снос 2 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 85,4 млн. рублей)
68.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Степная, пер. 2-ой Станиславского	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 350 000,0	-	-	Снос 2 аварийных домов (экономия бюджетных средств около 83,0 млн. рублей)
69.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Тихвинская, пер. 2-ой Станиславского	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 200 000,0	-	-	Снос 1 аварийного дома (экономия бюджетных средств около 40,2

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										млн. рублей)
70.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Героев Революции, ул. Физкультурная	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Первомайский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 140 000,0	-	-	Снос 1 аварийного дома (экономия бюджетных средств около 12,0 млн. рублей)
71.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ ул. Качалова, ул. Героев Революции	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Первомайский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 60 000,0	-	-	Снос 1 аварийного дома (экономия бюджетных средств около 8,0 млн. рублей)
72.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Серафимовича, 3-й пер. Римского-Корсакова, 4-й пер. Серафимовича, ул. Степная	В жилищном строительстве	2014 – 2020	г. Новосибирск, Ленинский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 600 000,0	-	-	Снос 6 аварийных домов (экономия бюджетных средств около

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										150,0 млн. рублей)
73.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Есенина, ул. Волочаевская	В жилищном строительстве	2015 – 2021	г. Новосибирск, Дзержинский район	Реализация проекта приостановлена	не менее 150 000,0	-	-	Снос 1 аварийного дома (экономия бюджетных средств около 30 млн. рублей)
74.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Красина, ул. Даурской	В жилищном строительстве	2016 – 2021	г. Новосибирск, Дзержинский район	Инвестиционная стадия	не менее 200 000,0	-	-	Снос 1 аварийного жилого дома (экономия бюджетных средств 30 млн. рублей)
75.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Аренского, ул. Кубовой	В жилищном строительстве	2016 – 2026	г. Новосибирск, Заельцовский район	Инвестиционная стадия	не менее 1500 000,0	-	-	Снос 6 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										85 млн. рублей)
76.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Оловозаводской, ул. Балканской, ул. Тюменской	В жилищном строительстве	2016 – 2025	г. Новосибирск, Кировский район	Инвестиционная стадия	не менее 800 000,0	-	-	Снос 2 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств 60 млн. рублей)
77.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Инвентарная, ул. Зональная, Старое шоссе	В жилищном строительстве	2016-2024	г. Новосибирск, Первомайский район	Инвестиционная стадия	не менее 600 000,0	-	-	Снос 6 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств не менее 130 млн. рублей)
78.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Костычева, ул. Вертковская, пер. 3-й Серафимовича, пер. 3-й	В жилищном строительстве	2016-2025	г. Новосибирск, Ленинский район	Инвестиционная стадия	не менее 750 000,0	-	-	Снос 3 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств 60 млн. рублей)

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		Римского-Корсакова								х средств 160 млн. рублей)
79.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Титова, ул. Троллейной, ул. Петропавловской	В жилищном строительстве	2016 – 2024	г. Новосибирск, Ленинский район	Инвестиционная стадия	не менее 800 000,0	-	-	Снос 4 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств 160 млн. рублей)
80.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Гоголя, ул. Королева, ул. Глинки	В жилищном строительстве	2016 – 2024	г. Новосибирск, Дзержинский район	Инвестиционная стадия	не менее 750 000,0	-	-	Снос 4 аварийных жилых домов (экономия бюджетных средств 110 млн. рублей)
81.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Коминтерна, Караваева	В области жилищного строительства	2017 – 2023	г. Новосибирск Дзержинский район	Инвестиционная стадия	не менее 500 000,0	12688,0	12688,0	Снос 1 жилого дома (экономия бюджетных средств

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										22 млн. руб-лей)
82.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Кубовой	В области жилищного строительства	2017 – 2024	г. Новосибирск Заельцовский район	Инвестиционная стадия	не менее 850 000,0	14831,0	14831,0	Снос 2 жилых домов (экономия бюджетных средств 25 млн. руб-лей)
83.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Королева, ул. Шишкина	В области жилищного строительства	2017 – 2025	г. Новосибирск Дзержинский район	Инвестиционная стадия	не менее 800 000,0	9 262,0	9 262,0	Снос 1 жилого дома (экономия бюджетных средств 50 млн. руб-лей)
84.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Кирова, ул. Алтайской, ул. Ленинградской	В области жилищного строительства	2017-2018	г. Новосибирск, Октябрьский район	Проектирование	-	-	-	Снос 1 аварийного жилого дома, удовлетворение требований лиц, пострадав

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										ших от действий недобросовестных застройщиков
85.	Мэрия города Новосибирска	РЗТ по ул. Арктической	В области жилищного строительства	2017-2022	г. Новосибирск, в Заельцовском районе	Проектирование	-	-	-	Увеличение ввода в эксплуатацию жилья
86.	Мэрия города Новосибирска/ МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»	Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в рамках инвестиционной программы	В области инженерной и транспортной инфраструктуры	2015 – 2019	г. Новосибирск	Инвестиционная стадия /этап эксплуатации	15 280 644,0	-	-	Улучшение качества водоснабжения и водоотведения, создание условий для подключения к сетям
87.	Мэрия города Новосибирска	Реконструкция 42 газопроводов (концессионное)	В области инженерной и	2011 – 2036 (конце)	г. Новосибирск	Инвестиционная стадия/эта	32 000,0	-	-	Экономия средств бюджета

№ п./ п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	а/ ОАО «Городские газовые сети»	соглашение)	транспортной инфраструктуры	сссионное соглашение)		п эксплуатации				города, поступление в бюджет концессионной платы
88.	Мэрия города Новосибирск а/ ОАО «Городские газовые сети»	Строительство и реконструкция 20 объектов газоснабжения	В области инженерной и транспортной инфраструктуры	2016 – 2041 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск	Инвестиционная стадия/этап эксплуатации	102 054,1	-	-	Экономия средств бюджета города, поступление в бюджет концессионной платы
89.	ОАО «Региональные электрические сети»	Строительство и реконструкция объектов электроснабжения в рамках реализации инвестиционной программы	В области инженерной и транспортной инфраструктуры	2007 – 2027	г. Новосибирск	Инвестиционная стадия / этап эксплуатации	14 332 100,0	-	-	Улучшение качества электроснабжения, создание условий для подключения к электросе

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										тысяч
90.	АО «Сибирская энергетическая компания»	Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения в рамках инвестиционной программы	В области инженерной и транспортной инфраструктуры	2015-2017	г. Новосибирск	Инвестиционная стадия / этап эксплуатации	2 224,2	-	-	Улучшение качества теплоснабжения, создание условий для подключения к теплосетям
91.	Мэрия города Новосибирска / ООО «Перлит-Строй»	Строительство снегоплавильной станции по ул. Широкой в Ленинском районе	В области ЖКХ	2016 – 2030 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Широкая	Этап эксплуатации	не менее 246 200,0	-	-	Улучшение экологической ситуации за счет ликвидации и снегоотвалов
92.	ЗАО Медицинский центр «АВИЦЕННА»	Реконструкция помещений в здании роддома по ул. Коммунистическая	Социальная сфера	2010 – 2032 (концессионное)	г. Новосибирск, ул. Коммунистическая,	Этап эксплуатации	97 500,0	-	-	Экономия средств бюджета города

№ п./ п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		я, 17		соглашение)	17					
93.	ЗАО «Городская стоматологическая поликлиника № 6»	Реконструкция помещений в здании стоматологической поликлиники по ул. Нарымской	Социальная сфера	2010 – 2030 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Нарымская, 5	Этап эксплуатации	8 500,0	-	-	Экономия средств бюджета города
94.	ООО «ЛЕДНО»	Реконструкция здания бани по ул. Объединения	Социальная сфера	2011 – 2036 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Объединения, 102/1	Этап эксплуатации	21 000,0	-	-	Экономия средств бюджета города
95.	НОУ Детский сад «Жарки»	Реконструкция зданий детских комбинатов по ул. Танковой	Социальная сфера	2010 – 2040 (концессионное соглашение)	г. Новосибирск, ул. Танковая, 29	Этап эксплуатации	62 500,0	-	-	Экономия средств бюджета города
96.	Мэрия города Новосибирск /	Создание и реконструкция объектов на территории	Социальная сфера	2014 – 2044 (концессионн	г. Новосибирск, Бердское	Проектирование	114 000,0	-	-	Создание объекта социального

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	ООО Центр детского и молодежного отдыха «Магистр»	ДООЦ им. С. Тюленина по Бердскому шоссе		по соглашению)	шоссе, 253					назначения
97.	Мэрия города Новосибирск а/ ООО «Сандуны Новосибирск»	Реконструкция здания бани МБУ «БХ «Сибирячка» по ул. Каменской в Центральном районе	Социальная сфера	2015 – 2050	г. Новосибирск, ул. Каменская, 19а	Инвестиционная стадия	140 000,0	-	-	Экономия средств бюджета города, поступление в бюджет концессионной платы
Планируемые к реализации										
1.	ОАО «Машиностроительный завод «Труд»	Разработка технологии и аппаратного комплекса для комбинированной технологии переработки марганцовистых руд	Промышленность	2017	г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9	Планирование	80 000,0	-	-	Внедрение новых технологий
2.	ОАО	Модернизация и	Промышл	2017	г.	Планиров	35 000,0	-	-	Модерниз

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	«Машиностроительный завод «Труд»	совершенствованные конструкции отсадочных машин с целью расширения диапазона крупности перерабатываемого сырья	ленность		Новосибирск, ул. Станционная, 60/9	ание				ация оборудования
3.	ОАО «Машиностроительный завод «Труд»	Разработка конструкции и освоение производства отечественных дисковых фильтров для очистки пульпы цветных металлов	Промышленность	2017	г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9	Планирование	65 000,0	-	-	Внедрение новых технологий
4.	ОАО «Машиностроительный завод «Труд»	Разработка конструкции гидроприводов радиальных сгустителей	Промышленность	2017	г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/9	Планирование	20 000,0	-	-	Внедрение новых технологий
5.	ОАО «Машиностроительный завод «Труд»	Разработка новой линейки снегоплавильных	Промышленность	2017	г. Новосибирск, ул.	Планирование	30 000,0	-	-	Внедрение новых технологий

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	й завод «Труд»	установок			Станционная, 60/9					й
6.	АО «Электроагрегат»	Техническое перевооружение действующего производства	Промышленность	2017	г. Новосибирск, ул. Планетная, 30	Планирование	7 800,0	-	-	Модернизация оборудования
7.	АО «Электроагрегат»	Проект и строительство камеры тепла и холода, брызгозащищенности	Промышленность	2017-2018	г. Новосибирск, ул. Планетная, 30	Планирование	32 000,0	-	-	Модернизация оборудования
8.	АО «Экран-оптические системы»	Программа повышения качества электронно-оптических преобразователей 2+ поколения	Промышленность	2017	г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, к.2	Планирование	25 000,0	-	-	Внедрение новых технологий
9.	АО «Сибирская энергетическая компания»	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения города Новосибирска,	ЖКХ	2017-2023	-	Планирование	481 339,7	-	-	Модернизация объектов ЖКХ

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения								
10.	АО «Сибирская энергетическая компания»	Реконструкция и создание отдельных объектов теплоснабжения микрорайонов города Новосибирска Пашино и ОбьГЭС, предназначенных для теплоснабжения и горячего водоснабжения	ЖКХ	2017-2023	-	Планирование	173 811,64	-	-	Модернизация объектов ЖКХ
11.	ООО «Бизнес Сервис»	Реконструкция здания бассейна по ул. Флотская, 26а	Социальная сфера	-	г. Новосибирск, ул. Флотская, 26а	Планирование	25 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физическо

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										й культурой и спортом
12.	МУП ПКиО «Михайловская Набережная»	Обустройство ПКиО «Михайловская Набережная»	Социальная сфера	-	г.Новосибирск, Михайловская набережная	-	129 000,0	-	-	Организация досуга и предоставление услуг населению
13.	ООО «Центр хоккейного мастерства»	Реконструкция кинотеатра «Космос»	Социальная сфера	-	г.Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 27	-	100 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
14.	ООО СК «Цитадель»	Реконструкция нежилого помещения	Социальная сфера	-	г.Новосибирск, ул. Котовского, 20	-	59 500,0	-	-	Предоставление услуг населению
15.	ООО	Строительство	Социальная сфера	-	г.	-	180 000,0	-	-	Повыше-

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	«Спортивные технологии»	спортивного комплекса с плавательным бассейном	ая сфера		Новосибирск, ул. Зорге, 82/2					ние интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
16.	АО «Строительный трест №43»	Завершение строительства жилого дома по ул. Н.Данченко 16/2 (стр.)	В области жилищного строительства	2017-2021	г. Новосибирск земельный участок в границах улиц Серафимовича, Степная и 1-й переулок Серафимовича	-	350 000,0	-	-	Решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков
17.	Правительство Новосибирской области/	Строительство четвертого моста через реку Обь	В области транспортной инфраструкт	2017-2020-	г. Новосибирск	-	40 600 000,0	-	-	Улучшение транспортной

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	ООО «Сибирская концессионная компания»		уктуры							доступности и качества городской среды
18.	Министерство строительства НСО	Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Часовая	Социальная сфера	2020	г. Новосибирск, ул. Часовая	-	200 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
19.	Министерство строительства НСО	Строительство универсального спортивного комплекса на Нижней Ельцовке	Социальная сфера	2021	г. Новосибирск, Нижняя Ельцовка	-	250 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
20.	ГАУ НСО «Центр	Строительство дворца игровых	Социальная сфера	2021	г. Новосибирск	-	1 500 000,0	-	-	Повышение

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	спортивной подготовки НСО»	видов спорта по ул. Немировича-Данченко			рск, ул. Немировича-Данченко					интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
21.	Мэрия города Новосибирска с организацией-инвестором	Строительство ледового комплекса на пр. Строителей	Социальная сфера	2020	г. Новосибирск, пр. Строителей	-	230 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
22.	Мэрия города Новосибирска	Строительство лыжной базы с трассами по ул. Охотская	Социальная сфера	2018	г. Новосибирск, ул. Охотская	-	40 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
										и спортом
23.	Мэрия города Новосибирска	Строительство гимнастического физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Петухова	Социальная сфера	2018-2020	г. Новосибирск, ул. Петухова	-	600 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
24.	Мэрия города Новосибирска	Строительство объекта спортивного назначения по ул. Пролетарская	Социальная сфера	2020	г. Новосибирск, ул. Пролетарская	-	200 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
25.	Правительство Новосибирской области	Строительство регионального спортивного центра по сноуборду по ул. Немировича-	Социальная сфера	2021	г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко	-	700 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
		Данченко								физической культурой и спортом
26.	Мэрия города Новосибирска	Строительство футбольного стадиона по ул. Георгия Колонды	Социальная сфера	2030	г. Новосибирск, ул. Георгия Колонды	-	6 000 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
27.	Мэрия города Новосибирска	Строительство ледового дворца по ул. Немировича-Данченко	Социальная сфера	2021	г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко	-	3 500 000,0	-	-	Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом
28.	Министерство здравоохранения	7 объектов для оказания первичной	Социальная сфера	2018-2021	г. Новосибирск, ул.	-	180 000,0	-	-	Повышение интереса

№ п./п.	Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест, шт.)
							планируемый на весь срок реализации и проекта	фактический		
								нарастающим итогом с начала 2017 года	нарастающим итогом с начала реализации проекта*	
	ения НСО	медико-санитарной помощи			Ереванская, ул. Т. Снежиной, ул. Пролетарская, ул. Краснодарская, ул. Степная, ул. В. Уса, пл. Райсовета					населения к занятиям физической культурой и спортом

* Данных нет, информация о изменениях в форму «Отчета инвестиционного уполномоченного за 2017 год» получена 05.10.2017.

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Проблема	Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)
	Строительство снегоплавильной станции по ул. Георгия Колонды, 30	Отсутствие бюджетного финансирования	Изыскать средства в бюджете города или предложить инвестору реализовать проект без участия бюджетного финансирования

3. Работа инвестиционного уполномоченного
с обращениями инвесторов
(за 3 квартал 2017 год)

N	Инициатор обращения	Дата обращения	Цель обращения	Результат рассмотрения обращения	Действия инвестиционного уполномоченного	Комментарии
1.	ГК «Стрижи»	01.06.2017	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) - многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного дома по Кубовой, 113/6 в Заельцовском районе	Комиссия № 431 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п.2.1.3 - торги	Организация работы	
2.	ООО «ТЕХНОПАРК»	08.06.2017	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: склады (6.9) – промышленные базы; склады по адресу: ул. Станционная в Ленинском	Комиссия № 431 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п.2.1.2 - торги	Организация работы	

			районе			
3.	ООО «Феникс НСК»	28.06.2017	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: склады (6.9) - склады по адресу: Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе	Комиссия № 431 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.4 - торги	Организация работы	
4.	ООО «Инфо» «Юрист»	03.07.2017	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: общественное питание (4.6) - рестораны; кафе; гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы; спорт (5.1) - объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным по адресу: ул. Бугурусланская в Октябрьском районе	Комиссия № 432 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.4 - торги	Организация работы	
5.	Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска	06.07.2017	О реализации проекта на условиях концессионного соглашения (создание комплексного социально-оздоровительного центра по адресу: НСО, Новосибирский район, МО Мочищенский сельсовет, дачный поселок	Отзыв проекта для доработки финансово-экономической модели	Организация работы	

			Мочище, микрорайон «Дом отдыха Мочище», 34)			
6.	ООО Строительно-промышленная компания «СПК – Сибирь»	10.07.2017	О приобретении помещения в здании по ул. Есенина, 29/1 (стр.) для размещения объекта социально-культурного назначения	Проведена экспертиза ПСД на строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса	Организация работы	
7.	Объединенная ракетно-космическая корпорация	25.07.2017	О сотрудничестве на условиях концессионного соглашения (строительство новой линии городского электрического транспорта в Новосибирске)	Заявителю дано положительное заключение. Подготовлен план мероприятий по заключению концессионного соглашения	Организация работы	
8.	Екимов Сергей Владимирович	01.08.2017	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: коммунальное обслуживание (3.1) – трансформаторные подстанции; общественное питание (4.6) – кафе; закусочные по адресу: ул.Одоевского в Первомайском районе	Комиссия № 432 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.1 - торги	Организация работы	
9.	А. А. Тэппо	11.08.2017	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: склады (6.9) - склады по адресу: ул. Твардовского в	Комиссия № 433 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение	Организация работы	

			Первомайском районе	п.п. 2.1.1 - торги		
10.	ООО «Ковровый дом»	21.08.2017	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: «обслуживание автотранспорта (4.9)-стоянки (парковки)»; склады (6.9) – склады по адресу: проезд Энергетиков в Ленинском районе	Комиссия № 433 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.5 – торги	Организация работы	
11.	ОАО «Городские газовые сети»	12.09.2017	О заключении концессионного соглашения по реконструкции и строительству объектов газоснабжения города Новосибирска	Заявителю дано положительное заключение. Проработка условий концессионного соглашения	Организация работы	
12.	ООО «Торговый Дом Метрострой»	15.09.2017	Об образовании земельного участка для предоставления с проведением аукциона с видом разрешенного использования: склады (6.9) - промышленные базы; склады по адресу: ул. Олимпийская в Ленинском районе	Комиссия № 433 по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, решение п.п. 2.1.4 - торги	Организация работы	
13.	ООО «Форум»	20.09.2017	О возможности реализации проекта строительства стоянки автотранспортных средств на Гусинобродском шоссе на условиях муниципально-частного партнерства	Заявителю даны пояснения по процедуре	Организация работы	
14.	ООО «ДубльГИС»	25.09.2017	О возможности реализации проекта реконструкции здания	Заявителю дано положительное	Организация работы	

			школы по ул. Республиканская, 25 на условиях концессионного соглашения	заключение		
--	--	--	--	------------	--	--

**4. Краткая характеристика деятельности
инвестиционного уполномоченного за 3 квартал 2017 года**

Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования	
Наименование раздела	Инвестиционный паспорт города Новосибирска
Адрес раздела	http://invest.novo-sibirsk.ru/
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет)	да
План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет)	нет
Количество сообщений/публикаций в отчетном периоде	5
Темы сообщений/публикаций	Распоряжение мэрии города Новосибирска от 15.08.2017 № 595-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 80-р «О создании рабочей группы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта новосибирской области на территории города Новосибирска»
	Распоряжение мэрии города Новосибирска от 22.08.2017 № 641-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 27.04.2017 № 225-р «О формировании плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры»
	Протокол заседания экспертной группы по проведению общественной экспертизы результатов внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории города Новосибирска от 21.07.2017 № 3
	Протокол заседания рабочей группы по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области, проведенного в форме заочного голосования от 25.08.2017 № 9

	Распоряжение мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 632-р «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 09.04.2012 № 392-р «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в городе Новосибирске»
Наличие канала прямой связи (да/нет)	да
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу прямой связи	-
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции	
Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного	61
Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях	Поддержка инициатив активных горожан и бизнесменов, благоустраивающих город
	Проверка качества ремонта домов и дорог частного сектора
	Перспективы сотрудничества новосибирских предприятий с итальянскими компаниями (встреча с руководством итальянской экономической миссии)
	Руководителя проекта «Здоровые города» Европейского регионального бюро ВОЗ заинтересовал новосибирский опыт. Новосибирск - один из самых активных городов - членов ассоциации. (встреча мэра с руководителем проекта)
	Мэр прокомментировал инициативу проведения реформы системы образования: «Передача школ от муниципальной власти региональной может ухудшить ситуацию»
	О направлениях работ по благоустройству озелененных общественных пространств города Новосибирска
	У школы № 183 в Кировском районе появится пристройка со спортивным залом (завершение строительства в сентябре)

	<p>В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирске будут отремонтированы 126 объектов</p>
	<p>Перспективы развития строительной отрасли в Новосибирске (расширенное заседание «Регионального делового клуба строителей»)</p>
	<p>Бесплатные места на рынках - средство борьбы с несанкционированной торговлей (инициатива муниципалитета по организации 200 бесплатных и льготных мест для садоводов и огородников)</p>
	<p>На Ключ-Камышенском плато построена самая большая школа в области (850 учеников)</p>
	<p>Ремонт дорог частного сектора в 2017 году (посещение дорожных объектов Кировского района)</p>
	<p>Долгострой с 22-летней историей - дом на улице Сибирской, 35/1 - будет сдан в 2017 году (поручение департаменту строительства и архитектуры мэрии об установлении отдельного дня для консультаций и помощи в вопросах строительства проблемных объектов)</p>
	<p>На конкурс «125 идей для Новосибирска» уже поступило 1061 предложение (некоторые идеи заинтересовали мэра)</p>
	<p>Городские приоритетные проекты – стимул для инициатив горожан</p>
	<p>Приветствие участников форума зоопарков Европы и Азии (на конференции Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) в Новосибирске собрались представители из 25 стран, чтобы перенять опыт новосибирского зоопарка в год его 70-летия)</p>
	<p>Музей Новосибирска на ул. Обской будет реконструирован к 125-летию города (здание музея признано памятником истории регионального значения)</p>
	<p>Под социально значимые объекты в Новосибирске перезонировано более 600 участков (Внесённые изменения в правила землепользования и застройки позволят сохранить назначение существующих объектов)</p>

	соцкультбыта, а также зарезервировать под их строительство новые городские территории)
	Новосибирская молодёжная делегация провела четыре ярких дня в Саппоро (встреча с участниками муниципальной программы международных обменов)
	Развитие социальной инфраструктуры - одно из приоритетных направлений развития Новосибирска. Строительство школ - важная составляющая реализации этого приоритета
	«Космос»: новый спортивный объект с историческим архитектурным обликом (реконструкция бывшего кинотеатра «Космос» в «Центр хоккейного мастерства «Космос» на ул. Б. Хмельницкого)
	Современные технологии на службе Горводоканала (капремонт сетей водоснабжения и канализации МУП «Горводоканал»)
	Программа «Комфорт» – во дворах Новосибирска
	Локальные котельные Новосибирска – на контроле мэрии (готовность теплоисточников к зиме)
	Новосибирск занимает лидирующие позиции в строительной отрасли
	Выполнение приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
	Экология и надежность – котельная ООО «НЭРЗ» вступит в новый отопительный сезон с газовым оборудованием (модернизация завершена)
	Мэрия Новосибирска сохранила зеленый уголок на ул. Котовского (подписано постановление о резервировании участка 811 кв. м)
	Детский сад на улице Гоголя планируют сдать к концу года (капремонт)
	Новосибирск – город безграничных возможностей (подготовка к общегородскому форуму)

	<p>Как местным товаропроизводителям «зайти на полки» супермаркетов (встреча мэра с местными товаропроизводителями и представителями сетевых компаний)</p>
	<p>«Сказка» – круглый год. В конце 2017 года загородный социально-оздоровительный лагерь «Сказка» сможет принять первую смену воспитанников после масштабной реконструкции</p>
	<p>Работы по реконструкции Михайловской набережной завершатся к 15 октября</p>
	<p>В Новосибирске началась сдача объектов по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги»</p>
	<p>Создание комфортной среды проживания – один из приоритетов мэрии Новосибирска</p>
	<p>В Новосибирске на ремонт тротуаров будет направлено 80 млн. рублей</p>
	<p>Новая дорога соединит Красный проспект с ул. Фадеева в 2018 году (строительство второй очереди стратегически важной дороги по ул. Георгия Колонды)</p>
	<p>Две школы в Новосибирске отметили новоселье 1 сентября 2017 (№ 213 в микрорайоне «Берёзовое» и № 155 на Ключ-Камышенском плато)</p>
	<p>Гранты мэрии - активным горожанам на благоустройство дворов (в 2017 году мэрия Новосибирска поддержала грантами 26 проектов по благоустройству придомовых территорий на сумму 2,84 млн. рублей)</p>
	<p>Почти три сотни многоквартирных домов отремонтировали в Новосибирске по программе 2017 года</p>
	<p>Мэр Новосибирска и полномочный представитель Президента РФ в СФО рассмотрели возможность строительства новых станций метро</p>
	<p>Дорогу в военном городке по улице Гаранина отремонтируют к 15 октября</p>

	Сотрудничество мэрии Новосибирска и НГАСУ - на службу городу (мэрия приступает к актуализации генерального плана города, потенциал НГАСУ будет востребован в этой работе)
	Мэр принял участок дороги по ул. Немировича-Данченко, вошедший в проект «Безопасные и качественные дороги»
	«125 идей для Новосибирска» - мэр поддержал предложение горожан возвести часовню на территории горбольницы
	Мэр призвал горожан проголосовать за 125 идей для Новосибирска
	«Угроза ЧС в Железнодорожном районе ликвидирована» (на улице Ногина завершено строительство водоотводного сооружения для ликвидации размыва грунтового склона над улицей Моцарта)
	Социальное предпринимательство - для улучшения качества жизни новосибирцев (второй общегородской форум «Новосибирск - город безграничных возможностей»)
	В Новосибирске модернизированы шесть ЦТП, находящихся на балансе МУП «Энергия»
	Мэр поставил перед профильным департаментом задачу провести инвентаризацию и кадастрирование земель и объектов недвижимости города (муниципальная программа будет вынесена на обсуждение совета депутатов)
	«Новосибирск – город безграничных возможностей» (итоги школьного хакатона «Национальная технологическая инициатива для доступной среды», проходившего в рамках второго общегородского форума)
	Красный проспект от ул. Писарева до ул. Жуковского отремонтирован в рамках приоритетного проекта БКД
	Яблоневый сад на улице Динамовцев - силами ТОСа (мэр города высаживал деревья вместе с местными жителями и активистами ТОС «НЗК»)

	Участие бизнеса и школьников в решении социальных задач - основные итоги второго форума «Новосибирск - город безграничных возможностей»
	Центр спортивной гимнастики будет построен в Новосибирске в 2018 году
	Наземный и воздушный транспорт объединит Новосибирск и Республику Беларусь (обсуждение перспектив сотрудничества с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ)
	Мэр Анатолий Локоть представил итоги летней работы мэрии (из девяти объектов приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» шесть уже сданы)
	Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»: Новосибирск вышел на финишную прямую. Введен в эксплуатацию предпоследний, самый крупный объект (дорога улицы Станционной на участке от площади Энергетиков до улицы Дукача)
	XIII инновационно-инвестиционный форум стал еще одной площадкой для взаимодействия Новосибирска и Республики Беларусь
	«Безопасные и качественные дороги»: Новосибирск работы по приоритетному проекту выполнил в полном объеме (последний объект 2017 года сдан в эксплуатацию - участок улицы Шлюзовой)
	Новые автобусы – для развития общественного муниципального транспорта Новосибирска. В следующем году автопарк ПАТП-4 может пополниться новыми автобусами белорусской марки «МАЗ». (перспективы дальнейшего развития предприятия)
Количество публикаций в печатных изданиях	163
Темы публикации	Предложения горожан на конкурс «125 идей для Новосибирска»
	Новосибирск выбирает 125 идей
	В Новосибирске началось голосование за 125 идей для города

	Новосибирским дачникам предоставят места для торговли на рынках города
	Новосибирск – город легальной торговли
	Пешком по Ленина: хорошая идея стала реальностью
	С пылу, с жару – из депо
	Продолжается реконструкция Михайловской набережной
	Город делают не только чиновники
	Снова в школу (о реконструкции и строительстве школ)
	Две новые школы открылись в Новосибирске 1 сентября
	Первые за Уралом. Капитальный ремонт вагонов метро – уникальная технология Новосибирского метрополитена
	Мэрия назвала дороги для ремонта в 2018 году
	Новосибирский кинотеатр «Космос» достанется хоккеистам (обсуждение реконструкции)
	Власти Новосибирска не отдадут парки и кинотеатры под жилищное строительство
	Разметку с гарантией 2 года наносят на новосибирских дорогах
	Дорога через военный городок за 25 миллионов откроется в середине октября
	Мэрия Новосибирска доплатит за инновации в городском хозяйстве
	Цена завершения строительства ветки метро в Новосибирске может вырасти до 15 млрд. рублей

Мэр Локоть оценил модернизацию муниципальных тепловых пунктов
Презентация проекта «Развитие городского музея»
Новосибирская мэрия планирует закупить около ста автобусов у Минска
Новосибирск заказал модернизированные трамваи на 108 млн.
Пять событий для предпринимателей, которые нельзя пропустить (форум)
Как принять участие в электронном аукционе - бесплатный курс
Мэрия зарезервировала 25 соток под сквер у площади Труда в Новосибирске
Новый сквер появится в Октябрьском районе Новосибирска
Улицу Ленина закроют третьи выходные подряд ради «Сибирского умельца»
В Новосибирске начались работы по завершению самого проблемного долгостроя
Названа сумма, необходимая для достройки всех долгостроев Новосибирска
Долгострой 22-летней давности завершится в Новосибирске в 2017 году
Мэрия продаст землю у развязки Бугринского моста для строительства ТЦ или отеля
Новосибирцам предложили выбрать дороги для ремонта
Новосибирцы проголосуют за самые разбитые дороги
Совместное российско-белорусское производство сельхозтехники наладят в Новосибирске
Дорога военного городка в Новосибирске передана в муниципальную собственность

	Новосибирские власти передают теплосети в концессию «СИБЭКО»
	«СИБЭКО» направила несколько миллиардов рублей на ремонт и модернизацию
	Студенты НГАСУ обновят генплан Новосибирска
	В Новосибирске за полгода сдали больше 400 тысяч квадратных метров жилья
	Мэр Новосибирска оценил готовность самой большой школы в области
	Детский сад в здании бывшего детского дома откроют в Новосибирске
	Камень заложили у будущего центра спортивной гимнастики
	Шикарный бассейн в рекордный срок обещают построить в Кировском районе Новосибирска
	Стали известны подробности реновации станции метро «Речной вокзал»
	Новосибирск проведет полную инвентаризацию земли за пять лет
	Еще два участка дороги в Новосибирске попали в федеральную программу
	200 миллионов и 500 дорожных знаков: дорожники закончили ремонт улицы Немировича-Данченко
	Три километра Красного проспекта отремонтировали за 187 млн
	Удобный для пешеходов маршрут появится в Новосибирске
	Реорганизация центральной части города
	Презентация проектов благоустройства Михайловской набережной
	Мэрия Новосибирска определилась с подрядчиком благоустройства Михайловской набережной
	Фоторепортаж: стал известен новый облик главных улиц Новосибирска

	Локоть лично проверил качество ремонта дворов
	Как благоустроить свой двор за счет города
	Новосибирцы подают заявки на благоустройство дворов
	Стартовал форум «Новосибирск – город безграничных возможностей»
	Школьники привезли мэру Новосибирска подарки из Японии
	Новосибирцам окажут бесплатную юридическую помощь
	В Новосибирск приехала большая делегация из республики Беларусь
	Развитие социальной инфраструктуры в микрорайоне «Чистая слобода»
	Мэр Новосибирска подписал постановление о порядке предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности.
	Перевод котельной в микрорайоне «Весенний» на газ
	Погодозависимые теплопункты появились в Новосибирске (реконструкция ЦТП)
	Мэр ответил на вопросы новосибирцев
Количество выступлений на телевидении, радио и др.	112

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития
(нарастающим итогом с начала 2017 года)**

№	Наименование нормативного правового акта	№, дата	Суть принятого нормативного правового акта	Комментарии
1.	Распоряжение мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в распоряжение мэрии города	от 15.08.2017 № 595-р	Внесение изменений в состав рабочей группы	

	Новосибирска от 01.03.2017 № 80-р «О создании рабочей группы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории города Новосибирска»			
2.	Распоряжение мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 09.04.2012 № 392-р «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в городе Новосибирске»	от 21.08.2017 № 632-р	Внесение изменений в Положение об инвестиционном уполномоченном в городе Новосибирске	
3.	Распоряжение мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в состав комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р»	от 22.08.2017 № 642-р	Внесение изменений в состав комиссии	
4.	Распоряжение мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 27.04.2017 № 225-р «О формировании плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры»	от 22.08.2017 № 641-р	Внесение изменений в распоряжение в связи с организационно-штатными мероприятиями и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска	
5.	Постановление мэрии города Новосибирска «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска» и признании утратившими силу отдельных постановлений (положений постановлений) мэра города Новосибирска, мэрии	от 07.09.2017 № 4179	Обеспечение доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги	

	города Новосибирска			
--	---------------------	--	--	--